

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000280	11/02/2025

OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Approvazione di perizia di variante compensativa e rettifica Deliberazione del D.G. f.f. n.1359 del 02/07/2024.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20250000336 DEL 10/02/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 20 (venti) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 11/02/2025 15:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 11/02/2025 15:21 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 11/02/2025 15:57 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 11/02/2025 15:25 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/02/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 11/02/2025 15:57  
  
 Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</b> Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Approvazione di perizia di variante compensativa e rettifica Deliberazione del D.G. f.f. n.1359 del 02/07/2024.
-----------------	--

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l’assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**Visti:**

- il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1037 – 1050;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;

- il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- la D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;
- la D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;
- la D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;
- la D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

**Premesso che:**

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- con Deliberazione del Direttore Generale n.4 del 04/01/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all’affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. B) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori di adeguamento strutturale necessari al fine dell’installazione del Tomografo RM 1,5 Tesla “Big Bore” presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere, all’Ing. Francesco Dipalo presso via S. Antonio da Padova n.26 – 76121 Barletta (BT) – P.IVA: 05538750729, in quanto professionista con adeguata esperienza nel settore, individuato dalla Short List di Ingegneri adottata con Deliberazione del Direttore Generale n.1658 dell’11/08/2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.685 del 04/04/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha approvato il progetto esecutivo, trasmesso con posta elettronica certificata del 14/03/2024 dall’Ing. Francesco Dipalo, affidatario del servizio summenzionato, comprensivo di n.51 elaborati progettuali, comprensivi di Elenco elaborati, e del Quadro economico ivi dettagliato dal quale si evince che l’importo stimato dei lavori, soggetto a ribasso, al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza è pari ad euro 556.700,00=IVA esclusa, mentre l’importo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetto a ribasso, è pari ad euro 10.250,80;
- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.1022 del 21/05/2024 si è proceduto all’indizione, e contestuale approvazione degli atti di gara, della procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari;
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.1359 del 02/07/2024 si è proceduto ad aggiudicare i lavori su dettagliati in favore della ditta Itel Telecomunicazioni srl – P.IVA: 02954150724 avente sede legale in Ruvo di Puglia (BA), che ha di fatto offerto il ribasso

percentuale del 39,0214 sul valore posto a base d'asta oltre gli oneri della sicurezza ed oltre I.V.A per l'importo pari ad euro 377.164,47, oltre IVA ed oneri della sicurezza per euro 10.250,80 oltre iva.

**Preso Atto:**

- che per mero errore materiale, nella quantificazione dell'impegno di spesa IVA inclusa, indicata nella Deliberazione del D.G. f.f. di aggiudicazione n.1359 del 02/07/2024, propedeutica alla creazione del contratto sul gestionale M.O.S.S. al fine dell'invio dell'ordinativo informatico, non sono stati calcolati gli oneri della sicurezza su indicati pari ad euro 10.250,80=Oltre IVA, come da Quadro economico previsto ed approvato con D.D.G. F.F. n. 685 del 04/04/2024 e che qui di seguito si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b>			
Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere.			
	Voce	Descrizione	Importo
A-Importo lavori	A	LAVORI	
	A.1	importo Lavori al netto degli Oneri della sicurezza	€ 556'700.00
	A.2	incidenza della Mano d'opera (17,353%)	€ 96'604.96
	A.3	Oneri della Sicurezza Indiretti	€ 10'250.80
		TOTALE LAVORI A.1 + A.3	€ 566'950.80
B - Somme a disposizione	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Imprevisti ( 5 % di A)	€ 28'347.54
	B.2	Rilevi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA al 22%)	€ -
	B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, Coordinamento della sicurezza	€ 78'701.39
	B.4	Incentivo-Incarichi Interni-ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 11'339.02
	B.5	Indagini geologiche Incluse di Contributo Cassa Geol. e IVA	€ -
	B.6	Contributo ANAC	€ 30.00
	B.7	IVA 22% su lavori (A) ed imprevisti (B1)	€ 130'965.63
	B.8	Cassa Ingg. 4% su (B3)	€ 3'148.06
	B.9	IVA 22 % su spese tecniche e Cassa Ingg. (B3+B8)	€ 18'006.88
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 270'538.51	
	Arrotondamento	€ 0.69	
	<b>IMPEGNO DI SPESA TOTALE A)+B)</b>	<b>€ 837'490.00</b>	

**Preso atto altresì che:**

- in data 18/12/2024, il Direttore della UOC di Radiologia Diagnostica, dr. Michele Tricarico, con nota prot. n.169/U24 del 19/11/2024 – posta interna Prot.n. 89780/2024 del 18/12/2024, ha trasmesso al RUP richiesta di opere aggiuntive consistenti nella umanizzazione degli ambienti della sala esami, ritenendoli “imprescindibili alla presentazione della nuova sala RM”.
- in data 18/12/2024 la D.LL. ha richiesto al Direttore della UOC di Ingegneria Clinica apposita autorizzazione alla redazione della perizia di variante che in pari data è stata concessa;

- con nota prot. n.692 del 07/01/2025 il Direttore Generale f.f. ha autorizzato la succitata richiesta avanzata dal Direttore della UOC di Radiologia Diagnostica del PO Di Venere;
- è stata acquisita agli atti, apposita Relazione Tecnica sottoscritta dalla D.LL. e dall'impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata del 16/01/2025, in cui sono state dettagliate le motivazioni tecniche per cui si è resa necessaria la realizzazione di una perizia di variante, specificando altresì che è stato necessario introdurre nuovi prezzi prelevati dal Prezzario Regione Puglia 2023/1 approvato con D.G.R. n.413 del 28/03/2023 e dal prezzario DEL I° se. 2024, oltre ad alcuni nuovi prezzi determinati con analisi prezzi eseguita con riferimento al mercato locale, sottolineando che la presente variante non comporterà una modifica sostanziale in aumento dell'importo complessivo delle lavorazioni appaltate che passerebbe dagli iniziali euro 566.950,80+IVA ad euro 565.900,80+IVA comportando di fatto una diminuzione di euro 1.050+IVA.

**Considerato che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.30 del 10/01/2025 l'Ing. Angelo Maiano, attuale Direttore della UOC di Ingegneria Clinica è stato nominato R.U.P. della presente procedura subentrando al precedente responsabile;
- la presente perizia in corso d'opera assume i contenuti previsti dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e precisamente:
  - ai sensi del comma 1 lett. b) in quanto:  
"b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:  
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;  
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";
  - "c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
  - ai sensi del comma 2 in quanto:  
"nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice".
  - ed in fine ai sensi del comma 3 in quanto:  
"i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  
a) le soglie fissate all'articolo 14;  
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche".

**Ritenuto**, per quanto su dettagliato, necessario procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante, come segue:

<b>CONFRONTO DEI QUADRI ECONOMICI</b>					
<b>Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere.</b>					
A-Importo lavori	Voce	Descrizione	QET Aggiudicazione	QET Perizia di Variante	
	<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
	A.1	Importo Lavori ribassato al netto dell'incidenza MO e degli Oneri della sicurezza	€ 280.559,51	€ 283.412,27	
	A.2	Incidenza della Mano d'opera (17,353%)	€ 96.604,96	€ 90.876,66	
	A.3	Oneri della Sicurezza Indiretti	€ 10.250,80	€ 10.250,80	
	<b>TOTALE LAVORI A.1 + A.2 + A.3</b>		<b>€ 387.415,27</b>	<b>€ 384.539,73</b>	
B - Somme a disposizione	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	B.1	Imprevisti ( % di A)	€ 28.347,54	€ 31.224,00	
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA al 22%)	€ -	€ -	
	B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, Coordinamento della sicurezza	€ 78.701,39	€ 78.701,39	
	B.4	Incentivo-Incarichi Interni-ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 11.339,02	€ 11.339,02	
	B.5	Indagini geologiche Incluse di Contributo Cassa Geol. e IVA	€ -	€ -	
	B.6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	
	B.7	IVA 22% su lavori (A) ed imprevisi (B1)	€ 91.467,82	€ 91.468,02	
	B.8	Cassa Ingg. 4% su (B3)	€ 3.148,06	€ 3.148,06	
	B.9	IVA 22 % su spese tecniche e Cassa Ingg. (B3+B8)	€ 18.006,88	€ 18.006,88	
	B.10	Ribasso offerto del 39.0214% compreso IVA	€ 219.033,34	€ 219.033,34	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>		<b>€ 450.074,04</b>	<b>€ 452.950,71</b>	
	Arrotondamento		€ 0,69	-€ 0,44	
	<b>IMPEGNO DI SPESA TOTALE A)+B)</b>		<b>€ 837.490,00</b>	<b>€ 837.490,00</b>	

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **prendere atto** della Relazione Tecnica sottoscritta dalla D.LL. e dall'impresa ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata del 16/01/2025, in cui sono state dettagliate le motivazioni tecniche per cui si è resa necessaria la realizzazione di una perizia di variante, specificando altresì che è stato necessario introdurre nuovi prezzi prelevati dal Prezzario Regione Puglia 2023/1 approvato con D.G.R. n.413 del 28/03/2023 e dal prezzario DEI I° se. 2024, oltre ad alcuni nuovi prezzi determinati con analisi prezzi eseguita con riferimento al mercato locale, sottolineando che la presente variante non comporta una modifica sostanziale in aumento dell'importo complessivo delle lavorazioni appaltate che passa dagli iniziali euro 566.950,80+IVA ad euro 565.900,80+IVA comportando di fatto una diminuzione di euro 1.050+IVA, il tutto relativo all'affidamento dei lavori propedeutici alla installazione di una risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso il P.O. Di Venere;

- **approvare** il quadro economico rideterminato che qui di seguito si riporta da cui si evince che la presente perizia non comporta alcun aumento della spesa prevista dal quadro economico di aggiudicazione, configurandosi un'economia pari ad euro 1.050,00=oltre iva:

<b>CONFRONTO DEI QUADRI ECONOMICI</b>				
<b>Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere.</b>				
	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QET Aggiudicazione</b>	<b>QET Perizia di Variante</b>
A-Importo lavori	<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	A.1	Importo Lavori ribassato al netto dell'incidenza MO e degli Oneri della sicurezza	€ 280.559,51	€ 283.412,27
	A.2	Incidenza della Mano d'opera (17,353%)	€ 96.604,96	€ 90.876,66
	A.3	Oneri della Sicurezza Indiretti	€ 10.250,80	€ 10.250,80
		<b>TOTALE LAVORI A.1 + A.2 + A.3</b>	<b>€ 387.415,27</b>	<b>€ 384.539,73</b>
B - Somme a disposizione	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	B.1	Imprevisti ( % di A)	€ 28.347,54	€ 31.224,00
	B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA al 22%)	€ -	€ -
	B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, Coordinamento della sicurezza	€ 78.701,39	€ 78.701,39
	B.4	Incentivo-Incarichi Interni-ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 11.339,02	€ 11.339,02
	B.5	Indagini geologiche Incluse di Contributo Cassa Geol. e IVA	€ -	€ -
	B.6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
	B.7	IVA 22% su lavori (A) ed imprevisti (B1)	€ 91.467,82	€ 91.468,02
	B.8	Cassa Ingg. 4% su (B3)	€ 3.148,06	€ 3.148,06
	B.9	IVA 22 % su spese tecniche e Cassa Ingg. (B3+B8)	€ 18.006,88	€ 18.006,88
	B.10	Ribasso offerto del 39.0214% compreso IVA	€ 219.033,34	€ 219.033,34
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	<b>€ 450.074,04</b>	<b>€ 452.950,71</b>	
	Arrotondamento	€ 0,69	€ -0,44	
	<b>IMPEGNO DI SPESA TOTALE A)+B)</b>	<b>€ 837.490,00</b>	<b>€ 837.490,00</b>	

- **rettificare** l'impegno di spesa previsto nella Deliberazione del D.G. f.f. di aggiudicazione n.1359 del 02/07/2024, in quanto per mero errore materiale, nella quantificazione dell'importo di spesa IVA inclusa, non sono stati calcolati gli oneri della sicurezza su indicati pari ad euro 10.250,80=Oltre IVA, come da Quadro economico previsto ed approvato con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 685 del 04/04/2024;

- **dare atto** che:

la spesa complessiva del quadro economico pari ad euro 837.490,00=IVA inclusa (di cui la voce B3 + B8 è già stata emessa nella fase di progettazione) sarà imputata sul conto economico n. 010.110.00015 – Fabbricati Indisponibili Grav. da vinc. di destinazione - del Bilancio di Competenza, sarà finanziata con fondi PNRR ed anticipata con fondi di bilancio, come da autorizzazione del Direttore Generale f.f. con nota prot. n.43209 del 12/06/2024;

si provvederà a rettificare l'ordinativo MOSS n. URSA2101/2024/223 del 10/07/2024 includendo l'importo degli oneri di sicurezza – non inclusi per mero errore materiale – oltre che l'importo definito dal quadro economico rimodulato a seguito di perizia di variante compensativa, per l'importo di euro 384.539,73 (voce A1+ A2+ A3) oltre IVA al 22% pari **ad euro 469.138,47 iva inclusa**;

che eventuali errori materiali saranno rettificati con apposita Determinazione Dirigenziale.

- **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;
- **trasmettere** copia del presente atto a cura della macrostruttura proponente all’AGRF.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	2025	469.138,47

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20250000336 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000280 DEL 11/02/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Di Taranto Marianna	 Firmato digitalmente il 10/02/2025 12:18
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 11/02/2025 09:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Maiano Angelo	 Firmato digitalmente il 11/02/2025 10:00