

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011346	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

### OGGETTO:


AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - "Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale".

CUP: D92C18000690006

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	01/10/2020 12:31
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	01/10/2020 13:49
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	01/10/2020 13:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/10/2020 14:29

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

### Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Costruzioni, Ristrutturazioni, Adeguamenti”.

## HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

### Premesso che:

- L'intervento relativo ai lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio (ex art.2 comma 1, lett. b) del D.M. 19.03.2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari-Carbonara" è inserito nel programma fase - B “Patto per lo sviluppo della Puglia - Azione - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale”;
- Con deliberazione n. 1100 del 13.06.2017 l'Ing. Nicola Pantartzis è stato autorizzato a redigere apposita variante concernente l'espletamento delle procedure per la valutazione del progetto di prevenzione incendi del P.O. "Di Venere" e alla predisposizione degli atti relativi alla presentazione della SCIA;
- Con Deliberazione n. 764 dell'11.04.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'aggiornamento normativo della U.O. di Neuroradiologia al D.M. 19.03.2015;
- Con Deliberazione n. 951/CS del 16.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'aggiornamento normativo della U.O. di Medicina Nucleare;
- Con Deliberazione n. 1111/CS dell'11.06.2018, si è preso atto del progetto generale dei lavori di "Adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del presidio ospedaliero "Di Venere" - Aggiornamento normativo al D.M. 19.03.2015", elaborato dall'Ing. Nicola Pantartzis, per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 430.000,00 per il progetto esecutivo riguardante i lavori di aggiornamento normativo al D.M. 19.03.2015 della U.O. di Neuroradiologia, € 540.000,00 inerente il progetto esecutivo della U.O. di Medicina Nucleare ed € 3.530.000,00 relativamente al progetto afferente l'aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica;
- Che l'affidamento in argomento è ricompreso nel programma "*Patto per lo sviluppo della Puglia - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale*", di cui alla (Determinazione Regionale n. 237 del 09.10.2018 – Impegno di Spesa), e successivo disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, sottoscritto in data 06.12.2018 [*Interventi di adeguamento alla normativa antincendio (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.M 19/03/2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere*];
- Con Deliberazione del D. G. n. 0015 del 08.01.2019 si autorizzava l'indizione della gara per l'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai lavori di cui in oggetto;
- Con D. D. n. 3420 del 22.03.2019 è stata approvata “Bando e il Disciplinare di gara”, con relativi allegati predisposti da quest'Area;
- Con D. D. n. 5037 del 23.04.2019, a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si è preso atto della proposta di ammissione dei partecipanti di cui al verbale N. 1 del 16.04.2019 in seduta pubblica;
- Con Deliberazione del D. G. n. 0807 del 10.05.2019, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, fissati per il giorno 15.04.2019, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 9344 del 29.07.2019, sono stati approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si è preso atto della proposta di aggiudicazione per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei "Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015", a favore dell'operatore economico "RTP Ing. Nikolaos Pantzartzis (MANDATARIO) – Arch. Efthimia Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Francesco Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Giorgio Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Marilena Bavaro (MANDANTE) – Ing. Elio Veneziani (MANDANTE), con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 18, Cap. 70100 C.F./P.IVA 04197520721", per l'importo contrattuale di € **101.458,25** al netto del ribasso d'asta del 38,22% oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 9349 del 29.07.2019 sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico "DE.PA. IMPIANTI con sede legale a Molfetta (BA) in Via degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056 C.F./P.IVA 05849950729", avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,90 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 31,03% per un importo contrattuale di € **1.920.953,74** (di cui € 1.864.754,84 per lavori ed € 56.198,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 01.10.2019 è avvenuta attestazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore del sopra citato operatore economico;
- In data 04.10.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto con numero di rep. 463/AGT, tra ASL BA e l'operatore economico DE.PA. IMPIANTI, in atti AGT;
- In data 05.02.2020 è stato stipulato l'atto di convenzione rep. 498/2020 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTP Ing. Nikolaos Pantzartzis (MANDATARIO) – Arch. Efthimia Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Francesco Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Giorgio Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Marilena Bavaro (MANDANTE) – Ing. Elio Veneziani (MANDANTE), con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 18, Cap. 70100 C.F./P.IVA 04197520721", per l'importo contrattuale di € 101.458,25 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;
- I lavori sono stati consegnati in data 22.10.2019, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13460 del 30.10.2019 è stato approvato il quadro economico definitivo rideterminato per effetto del ribasso di gara, dell'importo complessivo di € 3.530.000,00, di cui (€ 1.920.953,74 per lavori di contratto, € 898.046,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 711.000,00 per economie post-gara);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2980 del 03.03.2020 e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto del computo metrico estimativo del 14.02.2020 relativo alla contabilità dei lavori ordinati con ordine di servizio n. 1 del 20.11.2019, dell'importo complessivo di € 63.269,33 al netto del ribasso di gara del 31,03% oltre IVA;

**Considerato che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 8344 del 20.07.2020, il RUP, in riscontro alla nota del Direttore dei lavori (prot. n. 102349/2020 del 08.07.2020) e per le motivazioni in essa riportate, autorizzava la redazione della perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. AGT n. 132788/2020 del 16.09.2020, trasmetteva in duplice copia gli elaborati progettuali dei lavori supplementari di cui in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATO	TITOLO	SCALA
<b>DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</b>		
EL EL	Elenco degli elaborati	
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto	
RT	Relazione Tecnica di progetto	
QE	Quadro Economico di progetto	
CM EST	Computo Metrico Estimativo	
EL PR	Elenco Prezzi unitari	
STI MAN	Stima Incidenza della Manodopera	

AN PR		Analisi dei Prezzi	
RT EL		Relazione Tecnica impianti elettrici e speciali	
SCH CO		Schema del Contratto d'Appalto dei Lavori "Lavori a Corpo"	
PSC		Piano di Sicurezza e Coordinamento	
FASC OP		Fascicolo dell'opera	
AVR		Analisi e Valutazione dei Rischi	
STI SIC		Stima dei Costi della sicurezza	
DIA GAN		Diagramma di Gantt	
PM MM		Piano di Manutenzione Manuale di Manutenzione	
PM MU		Piano di Manutenzione Manuale d'uso	
PM PM		Piano di Manutenzione Programma di Manutenzione	

<b>OPERE EDILI</b>			
AR 01		Corpo A-C-Q - Padiglione Ospedaliero Stralcio Pianta Piano Rialzato e Primo – Laboratori Analisi Layout Distributivo – Attrezzature Funzionali	1:100
AR 02		Corpo A-C-Q - Padiglione Ospedaliero Stralcio Pianta Piano Rialzato e Primo – Laboratori Analisi Interventi di risanamento strutturale	1:100
AR 03		Corpo A-C-Q - Padiglione Ospedaliero Stralcio Pianta Piano Rialzato e Primo – Laboratori Analisi Aggiornamento infissi interni – Cassonetti ed avvolgibili	1:100

<b>IMPIANTI MECCANICI</b>			
IC 01		Corpo A-C-Q - Padiglione Ospedaliero Stralcio Pianta delle coperture – Laboratori di analisi Impianto di Condizionamento – Ubicazione apparecchiature sulla copertura – Nuovi percorsi montanti	1:100
IM 01		Stralci corpi "B" e Edificio "A - C - Q" Stralci Pianta Piani Seminterrato, Rialzato e Terra Sistema automatico per la spedizione diretta delle provette	1:100

<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>			
IE 01		Corpo A-C-Q - Padiglione Ospedaliero Stralcio Pianta Piano Rialzato e Primo – Laboratori Analisi Impianti Elettrici Sistema di illuminazione notturna (STRIP LED)	1:100

<b>PIANO DI SICUREZZA</b>			
CAN 01		Planimetria Generale PSC – Aree di Cantiere - Percorsi	
CR		Cronoprogramma dei Lavori	

**Visto** il Quadro Economico di progetto dell'importo complessivo di € 1.023.000,00, di cui € 689.955,83 per lavori, € 20.927,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 312.116,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, articolato come segue:

**OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI VENERE - BARI - AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA AL D.M. 19/03/2015  
OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>		
A 1	Importo Lavori		689.955,83 €
A 2	Importo della Manodopera		94.844,84 €
A 3	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		20.927,30 €
A 4	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>710.883,13 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B 1	I.V.A. 10% su A/4	10%	71.088,31 €
B 2	Incentivo 2% su A/4 art. 113, comma 3 D.Lgs n. 50/2016	2%	14.217,66 €
B 3	Spese tecniche (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo )		94.023,86 €
B 4	Contributi CNPAIA (4% di B/3)	4%	3.760,95 €
B 5	I.V.A. 22% su B/3 + B/4	22%	21.512,66 €
B 6	Imprevisti IVA inclusa		78.000,00 €
B 7	Spese varie: Pubblicità, permessi, autorizzazioni, oneri di gara, ANAC, ordini di servizio		29.513,42 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>312.116,87 €</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>1.023.000,00 €</b>

**Visto** che il RUP, in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto delle opere in argomento, giusto verbale del 24.09.2020 agli atti AGT;

**Preso atto che:**

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le opere di modifica contrattuale in argomento sono strettamente connesse alle opere principali appaltate, per cui si può procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) n. 1) e n. 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, alla medesima impresa affidataria delle opere principali in ragione della loro intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, sotto il profilo tecnico ed operativo, con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori è inferiore al 50% dell'importo di contratto, di cui all'art. 106, comma 7 del Codice;
- Con nota protocollo n. 134864/2020 del 21.09.2020, in atti presso l'A.G.T., il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di dover procedere al perfezionamento delle fasi successive e, in particolare, all'appalto dei lavori in questione, trattandosi di opere di modifica contrattuale strettamente funzionali ai lavori principali, ha ritenuto di chiedere all'operatore economico "DE.PA. IMPIANTI con sede legale a Molfetta (BA) in Via degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056 C.F./P.IVA 05849950729, esecutore dei " *Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015*", giusto contratto stipulato in data 04.10.2019 rep. 463, la disponibilità ad eseguire le opere di modifica contrattuale di che trattasi in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e, laddove disponibile, a migliorare il ribasso offerto in sede di gara;
- Con nota di riscontro del 01.10.2020, assunta a prot. n. al n. 140222/2020 del 01.10.2020, in atti, la DE.PA. IMPIANTI, avendo verificato ed esaminato gli atti progettuali, comunicava la propria disponibilità ad eseguire le opere di modifica contrattuale in questione migliorando, esclusivamente per i predetti lavori

supplementari, lo sconto offerto in sede di gara di ulteriore ribasso dello 2,5%, assestando lo sconto complessivo al 33,53%;

**Considerato che:**

- Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in questione "*Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale*", si possono affidare alla DE.PA. IMPIANTI, appaltatrice del contratto principale;
- In riscontro all'applicazione del ribasso del 33,53% offerto dalla DE.PA IMPIANTI, l'importo complessivo di affidamento dei lavori di modifica contrattuale di che trattasi ammonta ad € 479.540,94 di cui 20.927,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Il quadro economico di progetto esecutivo viene assestato e rideterminato come segue:

<b>OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI VENERE - BARI - AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA AL D.M. 19/03/2015 OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>		
A 1	Importo Lavori		689.955,83 €
A 3	A detrarre il ribasso del 33,53 %	33,53%	231.342,19 €
	Importo dei lavori al netto del ribasso		458.613,64 €
A 4	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		20.927,30 €
A 5	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>479.540,94 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B 1	I.V.A. 10% su A/4	10%	47.954,09 €
B 2	Incentivo 2% su A/4 art. 113, comma 3 D.Lgs n. 50/2016		14.217,66 €
B 3	Spese tecniche (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo )		58.087,94 €
B 4	Contributi CNPAIA (4% di B/3)	4%	2.323,52 €
B 5	I.V.A. 22% su B/3 + B/4	22%	13.290,52 €
B 6	Imprevisti IVA inclusa		47.954,09 €
B 7	Iva su imprevisti	10%	4.795,41 €
B 8	Spese varie: Pubblicità, permessi, autorizzazioni, oneri di gara, ANAC, ordini di servizio		41.835,83 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>230.459,06 €</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>710.000,00 €</b>

**Ritenuto, per quanto sopra riportato:**

- Di approvare il progetto esecutivo delle opere di modifica contrattuale afferenti le "*Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale*", redatto dal Direttore dei Lavori e costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 24.09.2020 redatto dal RUP, agli atti AGT;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa appaltatrice del contratto principale "DE.PA. IMPIANTI con sede legale a Molfetta (BA) in Via degli

Agricoltori n. 11, Cap. 70056 C.F./P.IVA 05849950729”, i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 479.540,94 al netto del ribasso del 33,53%, di cui € 458.613,64 per lavori ed € 20.927,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- Di approvare il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 710.000,00;

**Accertato** dal RUP che l'opera in argomento è finanziata dalle economie di gara del quadro economico rideterminato post-gara, approvato con Determinazione n. 13460 del 30.10.2019, relativo alle opere dell'appalto principale, il quale è ricompreso nel programma "Patto per lo sviluppo della Puglia - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale", di cui alla (Determinazione Regionale n. 237 del 09.10.2018 – Impegno di Spesa), e successivo disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, sottoscritto in data 06.12.2018 [Interventi di adeguamento alla normativa antincendio (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.M 19/03/2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere], da anticiparsi con fondi di bilancio 2020 e da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il progetto esecutivo delle opere di modifica contrattuale afferenti le "Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opera di modifica contrattuale", redatto dal Direttore dei Lavori e costituito dagli elaborati tecnici elencati in narrativa;
- **Di prendere atto** del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo delle opere di modifica contrattuale a completamento dei lavori principali, redatto dal RUP giusto verbale del 24.09.2020 agli atti AGT;
- **Di approvare** il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 710.000,00, articolato come segue:

<b>OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI VENERE - BARI - AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA AL D.M. 19/03/2015 OPERE DI MODIFICA CONTRATTUALE</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>		
A 1	Importo Lavori		689.955,83 €
A 3	A detrarre il ribasso del 33,53 %	33,53%	231.342,19 €
	Importo dei lavori al netto del ribasso		458.613,64 €
A 4	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		20.927,30 €
A 5	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>479.540,94 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B 1	I.V.A. 10% su A/4	10%	47.954,09 €
B 2	Incentivo 2% su A/4 art. 113, comma 3 D.Lgs n. 50/2016		14.217,66 €
B 3	Spese tecniche (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo )		58.087,94 €

B 4	Contributi CNPAIA (4% di B/3)	4%	2.323,52 €
B 5	I.V.A. 22% su B/3 + B/4	22%	13.290,52 €
B 6	Imprevisti IVA inclusa		47.954,09 €
B 7	Iva su imprevisti	10%	4.795,41 €
B 8	Spese varie: Pubblicità, permessi, autorizzazioni, oneri di gara, ANAC, ordini di servizio		41.835,83 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>230.459,06 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>710.000,00 €</b>

- **Di affidare**, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,:
  - La Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle "Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale", all' RTP Ing. Nikolaos Pantzartzis (MANDATARIO) – Arch. Efthimia Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Francesco Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Giorgio Pantzartzis (MANDANTE) – Ing. Marilena Bavaro (MANDANTE) – Ing. Elio Veneziani (MANDANTE), con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 18, Cap. 70100 C.F./P.IVA 04197520721,
  - All'impresa appaltatrice del contratto principale "DE.PA. IMPIANTI con sede legale a Molfetta (BA) in Via degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056 C.F./P.IVA 05849950729", i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 479.540,94 al netto del ribasso del 33,53%, di cui € 458.613,64 per lavori ed € 20.927,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- **Di precisare** che, sul corrispettivo di cui alla progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, determinato secondo le modalità della normativa di riferimento, sarà applicato il ribasso unico percentuale del 38,22% oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- **Di dare atto** che, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento e successivi adempimenti come previsto dalla normativa vigente, si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto;
- **Di dare atto** che, la spesa di € 710.000,00 derivante dal presente atto è finanziata mediante l'utilizzo delle economie di gara delle opere principali relative ai "Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015", di cui al quadro economico rideterminato post-gara dell'importo complessivo di € 3.530.000,00, come da Determinazione Dirigenziale n. 13460 del 30.10.2019;
- **Di dare atto, altresì**, che l'appalto in oggetto è ricompreso nel programma "Patto per lo sviluppo della Puglia - Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale", di cui alla (Determinazione Regionale n. 237 del 09.10.2018 – Impegno di Spesa), e successivo disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, sottoscritto in data 06.12.2018 [Interventi di adeguamento alla normativa antincendio (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.M 19/03/2015) del Presidio Ospedaliero Di Venere], da anticiparsi con fondi di bilancio 2020 e da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;

Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2020	710.000,00

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 9 (nove) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*  
sig. Domenico Roveto