

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013963	01/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


**OGGETTO:**

AREA GESTIONE TECNICA – U.O. C.R.A. – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” – Presa d’atto della variazione delle quote di partecipazione al R.T.I. e modifica della tempistica di emissione dei SAL.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	30/11/2020 13:41
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	30/11/2020 18:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/11/2020 18:21

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d’ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D. L.g. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

#### Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria"
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";

### IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

#### Premesso che:

- l'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese — Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009;
- con Delibera di G.R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Delibera di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- questa Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, facendo riferimento ai rapporti conclusivi delle attività di verifica, sottoscriveva l'atto conclusivo di validazione e contestualmente provvedeva ad approvare, per ognuno dei livelli, la relativa progettazione come di seguito indicato:
  - a. Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 27 del 13.01.2017 di approvazione della Progettazione Preliminare;
  - b. Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 1094 del 13.06.2017 di approvazione della Progettazione Definitiva [*La progettazione definitiva è stata oggetto di conferenza di servizi indetta con nota 16324/UOR01 del 24.01.2017 a cui segue il provvedimento determinativo n. 5670 del 03.05.2017 di conclusione*];
  - c. Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 1652 del 19.09.2017 di approvazione della Progettazione esecutiva avente ad oggetto "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese — Monopoli-Fasano";
- il Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 06.04.2017 e con successivi provvedimenti [*cfr. Delibera del Direttore Generale Asl Bari n.1505 del 20.09.2018*], assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 —110 — 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprehensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [*rif. approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
  - a) per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) — APQ "Benessere e Salute" (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);

- b) per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) — Azione 9.12 (A.D.081/243/2016);
- c) per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019);
- in esecuzione della Delibera del Direttore Generale della ASL Bari 1679 del 28.09.2017 venivano approvato il Bando ed il Disciplinare di gara e contestualmente si procedeva all'indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- successivamente all'esperienza di tutte le procedure previste dalla vigente normativa di settore, con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30.12.2017, è stata proposta l'aggiudicazione dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese — Monopoli-Fasano" in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia;
- con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 631 del 2018 veniva dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei «Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese — Monopoli-Fasano"» a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. — GUASTAMACCHIA S.p.A per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% per complessive C 80.590.266,11;
- al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente finalizzata a rimodulare i Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Delibera del D.G. n. 1505 del 20.09.2018 è stato approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di opere opzionali al netto per C 3.594.706,76);
- in data 07.09.2018 con rep. n. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% tra l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ed il R.T.I. Astaldi S.p.A. – Guastamacchia S.p.A.;
- le quote di partecipazione delle sopraindicate imprese al suddetto raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto a rogito del 29.03.2018, venivano determinate come segue:
  - a. Astaldi S.p.A. 70,00% (settanta per cento);
  - b. Guastamacchia S.p.A. 30,00% (trenta per cento);

**Considerato che** con nota del 15.10.2020, protocollata in atti di questa Area Gestione Tecnica in data 19.10.2020 con il n.ro 1494466/2020 la società Astaldi S.p.A., in qualità di impresa capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, comunicava la volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di ridurre la propria quota di partecipazione al predetto raggruppamento, nonché nella Società Consortile Noseb, successivamente costituita ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010 per la esecutore delle opere appaltate,

**Rilevato che:**

- con nota del 21.10.2020 protocollata con il n.ro 150588/2020, il Responsabile Unico del Procedimento comunicava al Raggruppamento Temporaneo di Imprese la disponibilità della Stazione Appaltante ad accogliere la richiesta formulata in data 15.10.2020 dalla società capogruppo mandante, previa ricezione di tutta la documentazione diretta a verificare la compatibilità della richiesta con il possesso dei requisiti di qualificazione posseduti nonché, gli atti notarili afferenti alla modifica delle predette quote per il R.T.I. e la Consortile Noseb;
- con nota del 27.10.2020 protocollata in atti con il n.ro 153260/2020, la Società Guastamacchia S.p.A. richiedeva la restituzione della garanzia fideiussoria n. B.2020.1060272 emessa dalla Società HDI Global SE, rilasciata a garanzia dell'anticipazione contrattuale pro-quota e mai corrisposta dalla Stazione Appaltante;

**Preso atto che:**

- con nota protocollata in data 05.11.2020, con il n.ro 158575/2020, la Società Astaldi ha inviato la documentazione richiesta dal R.U.P. attestante il possesso dei requisiti di qualificazione SOA in capo all'impresa mandante unitamente all'atto notarile registrato a Bari in data 30.10.2020 al n.ro 39642 vol.

1T, avente ad oggetto “Atto modificativo del raggruppamento temporaneo d’imprese e mandato collettivo speciale con rappresentanza”, a rogito del Notaio Francesco Campi, in Bari, repertorio n.ro 38069 – Raccolta 19572;

- con il su richiamato atto notarile le parti hanno convenuto, effettivamente, che le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese, costituito con atto a rogito del Notaio Francesco Campi in data 29.03.2018, venivano rideterminate nelle seguenti misure:
  - a. Astaldi S.p.A. 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento);
  - b. Guastamacchia S.p.A. 0,01% (zero virgola uno per cento);
- con riguardo alla chiesta modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento, deve darsi atto per un verso che è venuto meno -a livello normativo per come consacrato da giurisprudenza univoca- la necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori e, per altro verso, che la capogruppo mandataria è in possesso di requisiti di qualificazione correlati ai lavori a realizzarsi;
- con nota del 20.11.2020 protocollata con il n.ro 165980/2020 il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della manifestata volontà di riduzione delle quote di partecipazione e della successiva modifica delle quote di partecipazione al R.T.I., come da corrispondenza acquisita in atti presso l’Area Gestione Tecnica di codesta Stazione Appaltante, restituiva alla Guastamacchia S.p.A. la suddetta polizza;

**Evidenziato altresì che:**

- la Società Astaldi S.p.A. mandante del R.T.I., considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria e della difficoltà dell’intero sistema produttivo nazionale conseguente all’emergenza in atto, manifestava nel corso degli incontri di coordinamento del cantiere e con specifica corrispondenza acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica, la necessità di ridurre le tempistiche di emissione degli stati di avanzamento lavori emessi dal Direttore dei Lavori, da trimestrali a mensili;
- l’evoluzione dello scenario dei contagi e delle specifiche misure restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica richiedevano, anche seguito della legge di conversione 11 settembre 2020, n.ro 120 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, la celere adozione degli stati di avanzamento dei lavori ed il relativo pagamento secondo i termini previsti dall’art 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.;

**Ritenuto di:**

- Prendere atto della rideterminazione volontaria delle quote percentuali come innanzi riportato e dell’*Atto modificativo del raggruppamento temporaneo d’imprese e mandato collettivo speciale con rappresentanza*”, a rogito del Notaio Francesco Campi, in Bari, repertorio n.ro 38069 – Raccolta 19572;
- Riconoscere, nei termini di vigenza della Legge 120/2020, la modifica della tempistica di emissione e di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori da trimestrali a mensili, regolamentati dal Titolo V – Disciplina Economica del Contratto, previa verifica della continuità e regolarità delle lavorazioni in cantiere ed al buon andamento dell’opera in relazione al crono programma aggiornato dei lavori;

**Acquisita** on-line la certificazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione SOA posseduti dalla Società Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65 P-IVA 00880281001;

**Precisato che** i dati identificativi di progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D671314000530001
- CIG: 72202155E7

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti di:

1. Prendere atto della la volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di ridurre la propria quota di partecipazione al predetto raggruppamento esecutore delle opere nonché, alla Società Consortile Noseb successivamente costituita ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 207/2010;
2. Prendere atto dell’*Atto modificativo del raggruppamento temporaneo d’imprese e mandato collettivo speciale con rappresentanza*, a rogito del Notaio Francesco Campi, in Bari, repertorio n.ro 38069 –

Raccolta 19572, relativo alla rideterminazione delle quote percentuali di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese e della consortile Noseb, in virtù dei pregressi accordi intervenuti tra le Società Astaldi S.p.A. e Guastamacchia S.p.A., così come riportato:

- a. Astaldi S.p.A. 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento);
  - b. Guastamacchia S.p.A. 0,01% (zero virgola uno per cento);
3. Prendere atto che con il predetto atto notarile, restavano fermi ed invariati tutti i patti convenuti nell'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con riferimento al mandato speciale di rappresentanza costituito con atto a rogito in data 29.03.2018, repertorio 34543 raccolta n.ro 17039, registrato a Bari in data 04 aprile 2018 al n.ro 10665/1T, fatta eccezione delle ripartizioni delle quote, nei termini di cui sopra;
  4. Riconoscere, nei termini di vigenza della Legge 120/2020, la modifica della tempistica di emissione e di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori da trimestrali a mensili, regolamentati dal Titolo V – Disciplina Economica del Contratto, previa verifica della continuità e regolarità delle lavorazioni in cantiere ed al buon andamento dell'opera in relazione al crono programma aggiornato dei lavori;
  5. Di approvare lo schema di modifica del contratto di appalto, avente ad oggetto la presa d'atto delle modifiche delle quote di riparto all'interno del R.T.I. e la cadenza di pagamento del S.A.L., precisando che si darà corso alla sottoscrizione dello stesso ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;
  6. Disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
  7. Trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;

**PROFILI CONTABILI**

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:  
 CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112030101	Area Gestione Tecnica

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 6 (sei) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**  
**DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*  
sig. Domenico Roveto