

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010491	17/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Azione 9.12 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di :Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica".


Autorizzazione alla redazione della Prima Perizia di Variante.

CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	14/09/2021 09:08
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	15/09/2021 10:41
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	15/09/2021 10:41
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/09/2021 12:31

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del D. G. n. 335 del 19.02.2019 e per le motivazioni in essa riportate si:
 - Prendeva atto del <Progetto di fattibilità tecnica ed economica> relativo ai <Lavori di adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica > redatto dall'Ing. N. Sansolini, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;
 - Autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al progetto *definitivo/esecutivo*, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- Con Deliberazione del D. G. n. 984 del 06.06.2019 e per le motivazioni in essa riportate si:
 - Prendeva atto della nomina di RUP dell'Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., con le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Approvavano gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati per “*l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*” relativi ai lavori di “*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - Prendeva atto che l'intervento in argomento, rientrante nel progetto “*Centro di riferimento Aziendale di Genetica Fetale e Genomica prenatale*”, risulta finanziato con i fondi relativi alla programmazione FESR 2014-2020 Azione 9.12 di cui all'attivazione della nuova procedura negoziale avviata con nota prot. n. AOO_081/2690 del 28.05.2019 in esecuzione delle DD.GG.RR. n. 275 e n. 879 entrambe del 2019;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 14283 del 18.11.2019, si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*”, in favore dell'operatore economico “RTP Ing. Nikolaos Pantartzis (MANDATARIO) – Arch. Efthimia Pantartzis (MANDANTE) – Ing. Francesco Pantartzis (MANDANTE) – Ing. Giorgio Pantartzis (MANDANTE) – Ing. Marilena Bavaro (MANDANTE) – Ing. De Santis Carmen Tiziana (MANDANTE), con sede a Bari, in Via Lorenzo D'Agostino n. 18, Cap. 70125 C.F./P.IVA 04197520721” - avendo conseguito il punteggio complessivo di

- 100,00 ed offerto un ribasso sulla parte economica, del 59,44% per un importo contrattuale di € **113.047,63** oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;
- In data 30.12.2019 si attestava con dichiarazione di efficacia l'avvenuta attestazione di aggiudicazione in favore del sopra citato operatore economico;
 - In data 09.04.2020 veniva sottoscritta la relativa convenzione;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 6732 del 05.06.2020, previa verifica e validazione degli elaborati progettuali, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento redatto dal professionista officiato;
 - Con Deliberazione del D. G. n. 979 del 17.07.2020, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*", verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale del 02.07.2020 agli atti AGT, per l'importo complessivo di € 4.850.000,00 di cui € 1.873.906,00 per lavori compresi di € 455.232,85 per costi della manodopera, € 367.815,00 per attrezzature e arredi, € 45.798,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.562.480,10 per somme a disposizione;
 - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per sola esecuzione da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del parametro rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si costituiva il gruppo di lavoro;
 - In data 11.12.2020, l'ing. Nikolaos Pantartzis, in qualità di capogruppo del R.T.P. con mandato collettivo speciale, sottoscriveva l'atto di integrazione del corrispettivo contrattuale, dovuto all'incremento dell'importo dei lavori stimati in sede di affidamento del servizio di ingegneria e architettura, rispetto a quello determinato in sede di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara, come disciplinato dalle tabelle ministeriali approvate con D.M. del 17.06.2016;
 - Con determinazione Dirigenziale n. 329 del 14.01.2021, e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori e forniture di "*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*" in favore dell'operatore economico RTI DE.PA. IMPIANTI SRL (Mandataria), con sede legale in Molfetta (BA), Via Degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056, C.F./P.IVA. 05849950729 – CHEMIE SRL (Mandante), con sede legale in Valenzano (BA), Via Sandro Pertini n. 23/25, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 02857210724 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 31,50% per un importo contrattuale di € 1.581.377,79, (di cui € 1.283.625,61 per lavori, € 251.953,28 per attrezzature e arredi ed € 45.798,90 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
 - Si approvava il quadro economico rideterminato post-gara dei lavori e forniture di "*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*", per l'importo complessivo di € 4.850.000,00;
 - In data 01.03.2021, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
 - In data 19.03.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./4 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTI DE.PA. IMPIANTI SRL (Mandataria), con sede legale in Molfetta (BA), Via Degli Agricoltori n. 11, Cap. 70056, C.F./P.IVA. 05849950729 – CHEMIE SRL (Mandante), con sede legale in Valenzano (BA), Via Sandro Pertini n. 23/25, Cap. 70010, C.F./P.IVA. 02857210724", per l'importo contrattuale di 1.581.377,79 oltre IVA come per legge;
 - In data 25.02.2021, i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 2332 del 02.03.2021, veniva disposta la liquidazione a saldo delle competenze professionali per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di "*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*", in favore dell'ing. Nikolaos Pantartzis, quale capogruppo dell'RTP, come regolato all'art. n. 3 dell'atto costitutivo, per l'importo di € 36.375,63 compreso di C.N.P.A.I.A. e IVA;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 4831 del 26.04.2021, veniva disposta l'anticipazione contrattuale del 30,00%, ai sensi dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore della l'operatore economico "RTI DE.PA. IMPIANTI SRL (Mandataria) – CHEMIE SRL (Mandante), per l'importo di € 530.925,00 compreso IVA come per legge;

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori con nota prot. n. 110309/2021 del 07.09.2021, e per le motivazioni in essa riportate, rappresentava la necessità di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'integrazione delle seguenti lavorazioni, distinte tra U.O.C. di Genetica medica e U.O. di Medicina Fetale:

U.O.C. Genetica Medica:

- Realizzazione dei piani di lavoro di alcuni banchi (banchi centrali) in gres monolitico;
- Realizzazione di alcune modifiche planimetriche per ottimizzare l'utilizzo degli spazi e la collocazione delle strumentazioni in dotazione;
- Predisposizione impianto TV nelle sale di attesa;
- Aggiornamento con integrazione/sostituzione di piccole attrezzature previste nel progetto in modo da predisporre postazioni di lavoro per nuovi acquisti;
- Realizzazione di impianto per alimentazione di n. 3 incubatori con anidrite carbonica in camera sterile;
- Sostituzione degli infissi esterni e dei relativi cassonetti.

U.O. Medicina Fetale:

- Sostituzione di stanza per relax ostetriche con stanza per spogliatoio ostetriche con relativo servizio igienico;
- Realizzazione di un impianto intercomunicante tra la sala di attesa e le singole sale ecografiche;
- Impianto TV a servizio della sala di attesa;
- Formazione di una apertura in corrispondenza della parete dell'ambulatorio chirurgico in modo da consentire la visualizzazione degli interventi a livello didattico;
- Realizzazione di alcune modifiche planimetriche, in modo di consentire la migliore utilizzazione degli spazi delle sale ecografiche;
- Piccola centrifuga e sterilizzatrice.

RITENUTO dal RUP, per quanto sopra esposto, di autorizzare la direzione lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di autorizzare** la direzione lavori, alla redazione della prima perizia di variante dei lavori di "*Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica*", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- **Di dare atto che** l'appalto in oggetto è finanziato con i fondi FESR 2014 - 2020, il cui "Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell'ambito della procedura di cui alle DGR n. 275/2019 e DGR n. 879/2019 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12B, P.O.R. Puglia 2014-2020" è stato sottoscritto in data 09.05.2020 e la cui spesa, da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, è da reintegrarsi con le erogazioni del contributo secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare da parte della Regione Puglia, ed è da imputarsi al conto 020.110.00100 del BEF 2021;
- **Di dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto