

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011946	25/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


**OGGETTO:**

AREA GESTIONE TECNICA - Manutenzione Straordinaria e Riqualficazione dell'immobile sito in via Nicodemo ang. via Rabin - BITRITTO.  
Approvazione prima Perizia di Variante.  
CUP D68I20000580002 CIG 85869130C7

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ficarella Gaetano	21/10/2021 13:42
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	25/10/2021 06:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	25/10/2021 06:37

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

### Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.
- 
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

## HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

### Premesso che:

- il progetto esecutivo dei lavori sopra riportato redatto dall’Arch. Gaetano Ficarella, del complessivo importo di € 83.862,25 al netto del ribasso del 36,38%, di cui euro 77.751,62 per lavori e 6.110,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per Legge, relativo all’intervento di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA NICODEMO ANG. VIA RABIN – BITRITTO (BA)”** approvato con Determinazione Dirigenziale n. 14565 del 14/12/2020, da finanziarsi con fondi di bilancio aziendale, conto 010.100.00500 dell’esercizio 2021, budget n. 10006;
- con DD n. 1924 del 22/2/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla società “CO.GE.CA. SRL”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 14565 del 14/12/2020 si conferivano gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alle seguenti figure interne alla Stazione Appaltante, così individuati:
  - Arch. Gaetano Ficarella Assistente Tecnico AGT, Direttore dei Lavori;
  - P.I. Teodosio Franco Tecnico AGT, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- che in data 15/03/2021, i lavori venivano consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- che in data 27/04/2021 veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. 2021/AGT-CRA/9 tra l’ASL BARI e l’Operatore Economico “CO.GE.CA. SRL”, con sede legale a Turi (BA) in via Ginestre n. 1/F CAP 70010 C.F./P.IVA 06854140727, per l’importo contrattuale di € 83.862,25 oltre IVA come per Legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10620 del 21/09/2021, veniva approvato il SAL n. 1 e la contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 in favore dell’operatore economico “CO.GE.CA. SRL”, con sede legale a Turi (BA) in via Ginestre n. 1/F CAP 70010 C.F./P.IVA 06854140727, per l’importo di € 48.823,93 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 11/PA del 14/07/2021, di cui alla lista di liquidazione n. 17965 del 15/09/2021, cespitata con n. (335278).

### Preso atto che:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non previste dal progetto principale, riscontrate dai numerosi sopralluoghi effettuati dal Direttore dei Lavori, promuovendo l’esigenza di redigere una perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. precisando che l’importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

- Con determinazione Dirigenziale n. 6346 del 03/06/2021 e per le motivazioni in essa riportate, il R.U.P. in riscontro alla nota del Direttore dei lavori (*prot. n. 35103/2021 del 26/05/2021*), autorizza la redazione della prima perizia di variante, mediante la realizzazione delle seguenti lavorazioni:
  - a. installazione di controsoffitto in lastre di materiale antincendio ispezionabile a protezione e mascheramento delle linee impiantistiche a soffitto;
  - b. sostituzione di porta blindata tra i locali in questione e l'androne d'ingresso all'edificio condominiale, per il passaggio e l'accesso al quadro contenente il contatore per la fornitura elettrica;
  - c. fornitura e posa di profilo a sguscia concava;
  - d. materiale vario per chiusure e cancelli.
- Il Direttore dei Lavori ha consegnato la perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati:
  1. Progetto di Variante;
  2. Relazione di variante;
  3. Quadro comparativo ed elenco prezzi;
  4. Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
- **Visto** il quadro economico della perizia di variante suppletiva e di variante per € 104.236,02 al netto del ribasso di gara;

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO per i lavori di "Manutenzione Straordinaria e Riqualficazione dell'immobile sito in via Nicodemo ang. via Rabin - BITRITTO"</b>						
			<b>Q.E. Ridetermina Post gara, approvato con D.D. n.2670 del 10.03.2021</b>	<b>Prima Perizia di variante</b>	<b>Positivi</b>	<b>Negativi</b>
<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>					
A.1	Importo lavori a base d'asta		122.212,55 €	133.582,35 €	11.369,80 €	
A.2	A detrarre il ribasso del 36,38%	36,38%	44.460,93 €	48.597,26 €	4.136,33 €	
A.3	Importo lavori		77.751,62 €	84.985,09 €	7.233,47 €	
A.4	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		6.110,63 €	6.110,63 €		
	<b>Importo complessivo dei lavori (A)</b>		<b>83.862,25 €</b>	<b>91.095,72 €</b>	<b>7.233,47 €</b>	
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	2.566,46 €	2.671,65 €	105,19 €	
B.2	IRAP su B1		166,23 €	173,05 €	6,82 €	
B.3	Spese gara (tasse anac)		30,00 €	30,00 €		
B.4	I.V.A. su lavori	10%	8.386,23 €	9.109,57 €	723,35 €	
B.5	Imprevisti		8.386,23 €	1.050,94 €		-7.335,29 €
B.6	IVA su imprevisti	10%	838,62 €	105,09 €		-733,53 €
	<b>TOTALE somme a disposizione (B)</b>		<b>20.373,76 €</b>	<b>13.140,30 €</b>		
	<b>IMPORTO TOTALE Q.E. RIDETERMINATO (A+B)</b>		<b>104.236,02 €</b>	<b>104.236,02 €</b>		

**Visto:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo e rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante;
- Preso atto che, il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, come da relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 18/10/2021, allegata come parte integrante del presente provvedimento;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 6 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, alcuni determinati sulla base del listino prezzi Regionale Puglia e altri da indagini di mercato, riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- Che le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 9,30%

dell'importo contrattuale pari ad € 7.233,47 al netto del ribasso offerto in sede di gara, ossia non superiore al 1/5 d'obbligo dell'importo contrattuale;

- Che le lavorazioni previste nella perizia di variante non determinano un aumento dei tempi contrattuali.

**Accertato che:**

- L'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;

**Accertato inoltre che:**

- La spesa relativa ai lavori in argomento sono finanziati con fondi di bilancio aziendale, conto 010.100.00500 dell'esercizio 2021, budget n. 10006;

**Ritenuto di approvare:**

- La perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori in data 21/10/2021, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico sopra riportato;
- La relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 18/10/2021, agli atti A.G.T.;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **Di approvare** la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo di € 104.236,02;
- **Di approvare** la relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 18/10/2021, allegata come parte integrante del presente provvedimento;
- **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- **Di dare atto che** l'appalto in oggetto è finanziato con fondi di bilancio aziendale, conto 010.100.00500 dell'esercizio 2021, budget n. 10006;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000500 - Migliorie su beni di terzi	2021	7.956,82

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/10/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

**AREA GESTIONE TECNICA**

Via Ospedale Di Venere, 1 – 70131 Bari

Telefono: 080 501.5941-5963-5961

E-Mail: [segreteria.agt@asl.bari.it](mailto:segreteria.agt@asl.bari.it)

PEC: [agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PERIZIA DI VARIANTE  
(ART. 217 del D.Lgs. n. 50/2016)**

**LAVORI: AREA GESTIONE TECNICA**

***“Manutenzione Straordinaria e Riquilificazione dell'immobile sito in via Nicodemo ang. via  
Rabin - BITRITTO”***



**AREA GESTIONE TECNICA**

Via Ospedale Di Venere, 1 – 70131 Bari

Telefono: 080 501.5941-5963-5961

E-Mail: segreteria.agt@asl.bari.it

PEC: agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Nicola Sansolini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NICODEMO ANG. VIA RABIN – BITRITTO (BA)".

**CUP: D68I20000580002 CIG: 85869130C7**

**Premesso che:**

- il progetto esecutivo dei lavori sopra riportato redatto dall'Arch. Gaetano Ficarella, del complessivo importo di € 83.862,25 al netto del ribasso del 36,38%, di cui euro 77.751,62 per lavori e 6.110,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per Legge, relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NICODEMO ANG. VIA RABIN – BITRITTO (BA)" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 14565 del 14/12/2020, da finanziarsi con fondi di bilancio aziendale, conto 010.100.00500 dell'esercizio 2021, budget n. 10006;
- con DD n. 1924 del 22/2/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla società "CO.GE.CA. SRL";
- con Determinazione Dirigenziale n. 14565 del 14/12/2020 si conferivano gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione alle seguenti figure interne alla Stazione Appaltante, così individuati:
  - Arch. Gaetano Ficarella Assistente Tecnico AGT, Direttore dei Lavori;
  - P.I. Teodosio Franco Tecnico AGT, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- che in data 15/03/2021, i lavori venivano consegnati sotto riserva di legge, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- che in data 27/04/2021 veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. 2021/AGT-CRA/9 tra l'ASL BARI e l'Operatore Economico "CO.GE.CA. SRL", con sede legale a Turi (BA) in via Ginestre n. 1/F CAP 70010 C.F./P.IVA 06854140727, per l'importo contrattuale di € 83.862,25 oltre IVA come per Legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10620 del 21/09/2021, veniva approvato il SAL n. 1 e la contestuale liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 in favore dell'operatore economico "CO.GE.CA. SRL", con sede legale a Turi (BA) in via Ginestre n. 1/F CAP 70010 C.F./P.IVA 06854140727, per l'importo di € 48.823,93 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 11/PA del 14/07/2021, di cui alla lista di liquidazione n. 17965 del 15/09/2021, cespitata con n. (335278);

**Preso atto che:**

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non previste dal progetto principale, riscontrate dai numerosi sopralluoghi effettuati dal Direttore dei Lavori, promuovendo l'esigenza di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Con determinazione Dirigenziale n. 6346 del 03/06/2021 e per le motivazioni in essa riportate, il R.U.P. in riscontro alla nota del Direttore dei lavori (prot. n. 35103/2021 del 26/05/2021), autorizza la redazione della prima perizia di variante, mediante la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- a. installazione di controsoffitto in lastre di materiale antincendio ispezionabile a protezione e mascheramento delle linee impiantistiche a soffitto;
  - b. sostituzione di porta blindata tra i locali in questione e l'androne d'ingresso all'edificio condominiale, per il passaggio e l'accesso al quadro contenente il contatore per la fornitura elettrica;
  - c. fornitura e posa di profilo a sguscia concava;
  - d. materiale vario per chiusure e cancelli.
- Il Direttore dei Lavori ha consegnato la perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati:
    1. Progetto di Variante;
    2. Relazione di variante;
    3. Quadro comparativo ed elenco prezzi;
    4. Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
  - **Visto** il quadro economico della perizia di variante suppletiva e di variante per € 104.236,02 al netto del ribasso di gara;

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO per i lavori di "Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione dell'immobile sito in via Nicodemo ang. via Rabin - BITRITTO"						
			Q.E. Ridetermina Post gara, approvato con D.D. n.2670 del 10.03.2021	Prima Perizia di variante	Positivi	Negativi
<b>A.</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>					
A.1	Importo lavori a base d'asta		122.212,55 €	133.582,35 €	11.369,80 €	
A.2	A detrarre il ribasso del 36,38%	36,38%	44.460,93 €	48.597,26 €	4.136,33 €	
A.3	Importo lavori		77.751,62 €	84.985,09 €	7.233,47 €	
A.4	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		6.110,63 €	6.110,63 €		
	<b>Importo complessivo dei lavori (A)</b>		<b>83.862,25 €</b>	<b>91.095,72 €</b>	<b>7.233,47 €</b>	
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	2.566,46 €	2.671,65 €	105,19 €	
B.2	IRAP su B1		166,23 €	173,05 €	6,82 €	
B.3	Spese gara (tasse anac)		30,00 €	30,00 €		
B.4	I.V.A. su lavori	10%	8.386,23 €	9.109,57 €	723,35 €	
B.5	Imprevisti		8.386,23 €	1.050,94 €		-7.335,29 €
B.6	IVA su imprevisti	10%	838,62 €	105,09 €		-733,53 €
	<b>TOTALE somme a disposizione (B)</b>		<b>20.373,76 €</b>	<b>13.140,30 €</b>		
	<b>IMPORTO TOTALE Q.E. RIDETERMINATO (A+B)</b>		<b>104.236,02 €</b>	<b>104.236,02 €</b>		

8

**AREA GESTIONE TECNICA**

Via Ospedale Di Venere, 1 – 70131 Bari

Telefono: 080 501.5941-5963-5961

E-Mail: segreteria.agt@asl.bari.it

PEC: agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it

**Visto:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo e rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante;

**ACCLARATO** che le suddette motivazioni identificano la fattispecie di una variante necessaria per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, e per il manifestarsi di situazioni imprevedute ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario e per migliorare l'opera e la sua funzionalità, pertanto si ravvisa l'applicazione dell'art 106 comma, 1 lettera c) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**ACCERTATO**, dagli elaborati economici che compongono la perizia di variante, che l'importo del finanziamento complessivo del progetto stanziato per l'esecuzione dei lavori non ha subito alcuna variazione, in quanto verranno utilizzate le economie di gara provenienti dal ribasso effettuato dall'operatore economico per l'appalto principale;

**ACCERTATA**, altresì, l'estraneità della stazione appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016, necessitano alcune nuove lavorazioni e forniture, così come evidenziate dalla D.L. nella relazione di variante.

**RISCONTRATO** che il quadro economico dei lavori viene modificato, mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento finanziato, come su evidenziato;

Che, di conseguenza, in base a quanto su riportato, l'importo netto dell'Atto di Sottomissione ammonta ad **€ 91.095,72**, oltre IVA 10%.

**VERIFICATO**, dunque, che l'ammontare netto totale dei lavori di perizia e degli oneri di sicurezza risulta di **€ 91.095,72** con supero di **€ 7.233,47** netti rispetto all'importo di contratto che era di **€ 83.862,25**;

Che per la conferma del suddetto importo e l'accettazione delle opere in variante e suppletive dovrà essere stipulato un Atto di Sottomissione, del quale è allegato alla presente perizia uno schema firmato dall'impresa appaltatrice per accettazione.

**ACCERTATO** che l'importo netto dei lavori in aumento relativo alla variante è del **9,30%** rispetto all'importo originario del contratto, ossia non superiore al 1/5 dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera;

**PRESO ATTO** che la perizia di variante non prevede il differimento sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra citate,



**AREA GESTIONE TECNICA**

Via Ospedale Di Venere, 1 – 70131 Bari

Telefono: 080 501.5941-5963-5961

E-Mail: segreteria.agt@asl.bari.it

PEC: agtecnica.aslbari@pec.rupar.puglia.it

**ESPRIME**

**UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE**, ai sensi dell'art 106 comma,1 lettera c) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Bari, 18/10/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Nicola Sansolini



**Il Direttore dei Lavori**  
**AT Arch. Gaetano Ficarella**

