

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008195	19/08/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Approvazione della perizia 1<sup>a</sup> suppletiva e di variante.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220008793 DEL 05/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 19/08/2022 12:50



Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015.

Approvazione della 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante.

## **IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA**

### **Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D.lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

### **Premesso:**

- In relazione al progetto indicato in oggetto la cui spesa sarà fronteggiata con i fondi richiesti con nota N. 48380/UOR1 del 28.02.2017 all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia nell'ambito del <Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Interventi di adeguamento della rete ospedaliera alla normativa antincendio> di cui alla Del. di G.R. N.933 del 07.06.2017 con relativa sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BARI in data 02.08.2017.
- Con D.D. Aoo-081/281 del 05.07.2017 è stato effettuato dal Responsabile FSC Sanità impegno economico per l'intervento di € 7.500.000,00;
- Con Del. del D.G. N. 778 del 19.04.2017 e per le motivazioni in essa riportate veniva conferito all'Ing. Nicola Sansolini l'incarico di R.U.P.;
- Con successiva Del. del D.G. N. 1365 del 19.07.2017 veniva approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del

blocco operatorio al D.M. 19.03.2015" redatto dall'ing. N. Pantzartzis, con studio in Bari alla Via L. D'Agostino N. 18, dell'importo complessivo di € 5.0000.000,00 di cui € 3.901.909,25 per lavori ed € 1.098.090,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione (importo comprensivo di € 1.800.000,00 relativo alla progettazione esecutiva approvata con Del. N. 2074/2014 riguardante i "Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica delle sale operatorie N. 7 e N. 8 per la realizzazione del Servizio di Emodinamica");

- In esecuzione alla Del. del D.G. N. 2266 del 12.12.2017 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento dei lavori mediante gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n.50 del 2016, per sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con Deliberazione D.G. n. 610 del 27.03.2018 si individuavano i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- Al termine delle procedure di gara con D.D. N. 11154 del 26.09.2018 venivano approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e contestualmente si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo — Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19,03.2015", a favore dell'operatore economico RTI "Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) — P.I. 05919620723 — "DEBAR Costruzioni S.p.A." (Mandante) — con sede Via N. Pisicchio n. 20- 70127 Bari - P.I. 02766620724 avendo conseguito il punteggio complessivo di 94,34 e ribasso offerto sulla parte economica del 32,21%, per un importo contrattuale di € 2.658.502,88 (di cui € 2.616.905,25 per lavori ed € 41.597,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
- A fronte dell'avvenuta positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, in data 14.12.2018 è stata pubblicata sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell'Amministrazione l'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con D.D. N. 11154/2018;
- In data 05.02.2019 rep. N. 429 veniva stipulato il contratto d'appalto in forma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, dando atto che l'appalto è suddiviso in 4 fasi intervallate da 3 interruzioni di giorni 60 cadauno. Pertanto il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto è fissato in 420 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, oltre 180 gg. relativi alle previste n. 3 interruzioni;
- Con altro e separato procedimento amministrativo ad evidenza pubblica veniva individuato il D. L. giusto proposta di aggiudicazione disposta con D.D. N. 359 dell'11.01.2019, resa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.lgs. n.50/2016, in data 15.03.2019 con pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nella Sez. Amministrazione;
- In relazione a quanto innanzi in data 03.05.2019 rep. 447 veniva sottoscritta la convenzione per la D.L.;
- Con verbale del 08.04.2019 venivano definite alcune soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria e in data 16.04.2019 il D. L. procedeva alla formale consegna dei lavori, con riserva di consegnare alla S.A. l'esplicitazione puntuale dell'offerta tecnica (offerta migliorativa), così come definita e riportata nel verbale di riunione dell'08.04.2019;
- In data 16.04.2019 l'ing. Nicola Pantzartzis, Direttore dei Lavori, procedeva alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.M. 49/2018;

**Considerato che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2393 del 25.02.2022, a seguito delle richieste di integrazione di alcune opere inoltrate dalla Direzione Medica di presidio e dal Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, si autorizzava l'ing. Nicola Pantzartzis, con studio tecnico in Bari, alla via L. D'Agostino

18, alla redazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e art. 8 comma 6 del D.M. 49/2018;

- Il RUP, con la predetta autorizzazione, disponeva al Direttore dei lavori di includere, nella redigenda perizia di variante, le richieste inoltrate dalla Direzione Medica di presidio, dal Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione nonché gli ordini di servizio n.ro 1, n.2, n.3 e n.4, emessi durante il corso di esecuzione dei lavori per sopraggiunte esigenze, nei limiti delle disponibilità del quadro economico di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n.ro 11154 del 26.09.2018;

**Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, ing. Niola Pantzartzis, con nota acquisita in atti presso questa Area in data 02.08.2022, inviava gli elaborati progettuali relativi alla perizia suppletiva e di variante per le "Opere di Adeguamento antincendio del P.O. San Paolo di Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19 marzo 2015;
- La 1<sup>a</sup> suppletiva e di variante in corso d'opera, era costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATO	ARGOMENTO	SCALA
EEP/VAR	Elenco Elaborati Progettuali	
RT/VAR	Relazione Tecnica Perizia di Variante	
QE/VAR	Quadro Economico	
CM EST/VAR	Computo Metrico Estimativo	
STI SIC/VAR	Stima dei Costi della Sicurezza	
ENP/VAR	Elenco Nuovi Prezzi Unitari	
ENP SIC COVID/VAR	Elenco Nuovi Prezzi Sicurezza Aggiornamento COVID 19	
SVC/VAR	Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi	
AN PR/VAR	Analisi Nuovi Prezzi	
STI MAN/VAR	Stima Incidenza della Manodopera	
QC/VAR	Quadro Comparativo	
AR 01/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO – U.O. DI EMODINAMICA AGGIORNAMENTO LAYOUT – AREE D'INTERVENTO	1:100
AR 02/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO MODIFICHE AREA STERILIZZAZIONE	1:50
IC 01/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO MODIFICHE AREA STERILIZZAZIONE UBICAZIONE VENTILCONVETTORI A CASSETTA	1:50
IC 02/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO MODIFICHE AREA STERILIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESTRAZIONE	1:50
IE 01/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO MODIFICHE AREA STERILIZZAZIONE RIDISTRIBUZIONE CORPI ILLUMINANTI	1:50
IE 02/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO MODIFICHE AREA INGRESSO MEDICO DI GUARDIA RIDISTRIBUZIONE CORPI ILLUMINANTI	1:50
IS 01/VAR	STRALCIO PIANTA PRIMO PIANO BLOCCO OPERATORIO MODIFICHE AREA STERILIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO – ARIA COMPRESSA	1:50

accompagnata da una Relazione Tecnica esplicativa di tutte le circostanze che hanno determinato la redazione del progetto di variante in argomento;

- Il maggior importo dei lavori della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta del 32,21%, comprensivo degli oneri della sicurezza ammonta a complessivi euro 241.737,40 oltre IVA 10%;

**Richiamata** la relazione tecnica allegata agli elaborati progettuali, da cui si evince che la variante è scaturita dalla necessità di eseguire una serie di interventi che si sono resi necessari per il manifestarsi

di situazioni impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario e della consegna dei lavori nonché per migliorare l'opera e la sua funzionalità;

**Dato atto altresì che** le opere comprese in perizia, divenute necessarie al compimento dell'opera per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, hanno una stretta attinenza con l'opera principale tanto da non poter essere separate ed affidate con diversa procedura senza arrecare ulteriori aggravii per la Stazione Appaltante.

**Visti:**

- La Relazione di accompagnamento alla 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori, trasmessa in data 02.08.2022 dall'Ing. Nicola Pantartzis, Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Lo schema di Verbale di concordamento di n.21 nuovi prezzi e lo schema di "atto di sottomissione";
- La Relazione sull'ammissibilità della 1<sup>a</sup> perizia di variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma I del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Il Verbale di Verifica e Validazione del progetto di cui alla 1<sup>a</sup> perizia di variante in corso d'opera redatto, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. N. 50/2016 dal R.U.P. Ing. Nicola Sansolini in contraddittorio con il direttore dei lavori, in atti presso l'Area Gestione Tecnica dell'Azienda, attestante la validazione del progetto di variante in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**Considerato che:**

- Con la Relazione di ammissibilità della perizia di variante, il R.U.P. attesta che le opere proposte in variante rivestono la specificità delle fattispecie prescritte dalla lettera c) del comma I dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario;
- La 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera comporta l'adozione di n. 21 Nuovi Prezzi, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 32,21%, così come riportati sull'elaborato Analisi Nuovi Prezzi e nei verbali di concordamento dei nuovi prezzi;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comporta un aumento della spesa dell'importo contrattuale di euro 241.737,40 incluso oneri della sicurezza ed escluso IVA al 10%;

**Accertato che:**

- Le modifiche introdotte non alterano la natura generale dell'opera;
- Le modifiche intervenute sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili non determinabili in fase di progettazione e di consegna dei lavori e che per loro natura non alterano la natura generale del contratto;
- La 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante in corso d'opera non comportano alcuna variazione al costo complessivo dell'intervento, come definito dal quadro economico rideterminato con Determina Dirigenziale n. 11154/2018, nell'ambito del costo complessivo di Euro 3.850.000,00 ammesso a finanziamento;

**Ritenuto, per quanto sopra espresso, di:**

- Approvare la perizia 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante delle "Opere di Adeguamento antincendio del P.O. San Paolo di Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19 marzo 2015, redatta dal Direttore dei Lavori e costituita dagli elaborati progettuali innanzi citati;
- Affidare, i lavori in questione all'operatore economico RTI "Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) — P.I. 05919620723 — "DEBAR Costruzioni SpA" (Mandante) — con sede Via N. Piscicchio n. 20- 70127 Bari - P.I. 02766620724, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 32,21%;

- Approvare l'asestamento e la rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11154/2018 come di seguito riportato:

A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	DETERMINA N. 11154/2018	Q.E. VARIANTE
A_01	Importo dei lavori stimati in perizia (Progetto)	€ 3 860 311,62	€ 4 050 497,21
A_02	Incidenza percentuale della mano d'opera	€ 960 680,49	€ 996 169,45
A_03	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso ( compresi nel prezzo delle voci di lavorazione )	€ 73 345,92	€ 76 959,45
A_04	<b>Importo dei lavori soggetto a ribasso</b>	<b>€ 3 786 965,70</b>	<b>€ 3 973 537,76</b>
A_05	Oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza rivenienti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 41 597,63	€ 77 204,11
A_06	<b>Sommano oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 114 943,55</b>	<b>€ 154 163,56</b>
A_07	<b>TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 3 901 909,25</b>	<b>€ 4 127 701,32</b>
A_08	<b>A detrarre ribasso d'asta su A01</b>	<b>€ 1 243 406,37</b>	<b>€ 1 304 665,15</b>
A_09	Importo dei lavori netto	€ 2 616 905,25	€ 2 823 036,17
A_10	Oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza rivenienti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 41 597,63	€ 77 204,11
A_11	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 2 658 502,88</b>	<b>€ 2 900 240,28</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B_01	I.V.A. AL 10% su A11	€ 265 850,88	€ 290 024,03
B_02	Incentivo del 2% del personale della S.A. , art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 su A07	€ 78 038,19	€ 82 554,03
B_03	Spese tecniche ( Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€ 212 443,21	€ 212 443,21
B_04	Spese tecniche (Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 170 000,00	€ 200 000,00
B_05	Contributo CNPAIA (4% di B03+B04+B06)	€ 16 066,96	€ 17 266,96
B_06	Collaudo Tecnico Amministrativo ESCLUSO CNPAIA	€ 19 230,77	€ 19 230,77
B_07	I.V.A. AL 22% su B03+B04+B05+B06	€ 91 903,00	€ 98 767,01
B_08	Imprevisti	€ 265 850,29	€ -
B_09	Spese varie: Pubblicità, permessi, autorizzazioni, oneri di gara, ANAC ecc.	€ 20 000,00	€ 1 080,00
B_10	Lavori in economia	€ -	€ -
B_11	I.V.A. 10% SU B08+B10	€ 26 585,03	€ -
B_12	Arrotondamenti	€ 25 528,80	€ 28 393,72
B_13	<b>IN UNO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1 191 497,12</b>	<b>€ 949 759,72</b>
B_14	<b>TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE</b>	<b>€ 3 850 000,00</b>	<b>€ 3 850 000,00</b>

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- Approvare** la perizia suppletiva e di variante relativa alle "Opere di Adeguamento antincendio del P.O. San Paolo di Bari – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19 marzo 2015;
- Prendere atto** della Relazione di ammissibilità della perizia di variante redatta dal R.U.P., attestante che le opere proposte in variante rivestono la specificità delle fattispecie prescritte dalla lettera c) del comma I dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario;
- Affidare**, i lavori in questione all'operatore economico RTI "Consorzio Stabile COM SCARL" (Mandataria)- con sede in Viale Maestri del Lavoro, n. 8- Zona Artigianale- 70026 Modugno (BA) — P.I. 05919620723 — "DEBAR Costruzioni S.p.A." (Mandante) — con sede Via N. Pisicchio n. 20- 70127 Bari - P.I. 02766620724, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 32,21%;

4. **Approvare** il quadro economico di spesa come innanzi rideterminato per l'importo complessivo id euro 3.850.000,00 dando atto che l'aumento della spesa dell'importo contrattuale, pari ad euro 241.737,40 incluso oneri della sicurezza ed escluso IVA al 10%, sarà fronteggiata con le somme accantonate alla voce impresiti della Determinazione Dirigenziale n. 11154/2018;
5. **Dare atto che** la spesa riveniente dal presente provvedimento, da imputarsi sul conto 020.110.00100 dell'esercizio finanziario 2022, sarà fronteggiata con i fondi FSC nell'ambito dell'Azione *"Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale"* di cui alla D.G.R. n. 933 del 07.06.2017, per il quale è stato sottoscritto il *"Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA"* in data 02/08/2017, attingendo dalla voce imprevisti del quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.ro 11154/2018;
6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
7. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016


**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 05/08/2022 17:25
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 17/08/2022 13:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 19/08/2022 10:46