

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011617	29/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - "Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)". Approvazione Prime Opere di Modifica Contrattuale. CUP D31H13001280002

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012753 DEL 23/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 13 (tredici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/11/2022 10:24



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 -  
“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio  
ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del  
P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione Prime Opere di Modifica Contrattuale.  
CUP D31H13001280002**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
  - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
  - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
  - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
  - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
  - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
  - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
  - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

**HA ADOTTATO**

La seguente Determinazione

**Premesso che:**

- Con Delibera del Commissario Straordinario N.1153/CS del 21.06.2018 e per le motivazioni in essa riportate si approvava il progetto esecutivo aggiornato, redatto dall'Ing. Damiano Tinelli

con studio in Alberobello alla Via Col di Lana N. 35 relativo ai lavori avente per oggetto *“Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”* dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 2.718.978,61 per lavori, € 39.365,32 per oneri della sicurezza ed € 941.656,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- L'intervento in argomento è finanziato per € 3.200.000,00 con i fondi FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera Regionale di cui alla Del. di G.R. N. 933 del 13.06.2017 per il quale è stato sottoscritto il *“Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA”* in data 03.08.2017, ed € 500.000,00 con fondi di bilancio aziendali;
- Con Del. del D.G. N. 1654 del 19.09.2017 le funzioni di R.U.P. venivano assegnate all'Ing. Nicola Sansolini, in sostituzione dell'Ing. F. La Volpe a seguito dell'approssimarsi della data di quiescenza per raggiunti limiti di età
- In esecuzione alla richiamata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 21/06/2018 veniva indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sola esecuzione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- Con D. D. n. 2330 del 28.02.2019 si prendeva atto della proposta di ammissione relativa alla fase di controllo della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici partecipanti;
- Con D. D. n. 7831 del 24.06.2019, [approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione], si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto a favore dell'operatore economico RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 99,11 ed un ribasso offerto sulla parte economica del 34,58%, per un importo contrattuale di € 1.818.121,13 (di cui € 1.778.755,81 per lavori ed € 39.365,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1360 del 29.07.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si autorizzava il Direttore AGT ad avviare le procedure di gara per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”*, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del citato D. Lgs 50/2016;
  - Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 02.09.2019 si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del RTI DERVIT SpA (Mandatario), I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante);
- In data 22.10.2019 veniva stipulato il contratto di appalto rep. 466/2019 tra l'ASL BA e l'RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA),

Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216, per l'importo contrattuale di € 1.818.121,13 oltre IVA come per legge;

- Con D. D. n. 14098 del 13.11.2019 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il quadro economico per i lavori di *“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”*, rideterminato a seguito della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 2.683.419,35, di cui € 2.320.889,39 finanziato con i fondi FSC 2014-2020 per il quale è stato sottoscritto il “Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA” in data 03.08.2017 e per € 362.529,95 con fondi di bilancio aziendale;
  - Si costituiva il gruppo di lavoro;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2042 del 14.02.2020 si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di *“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”*, in favore dell'operatore economico “RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487” - avendo conseguito il punteggio complessivo di 97,99 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 50,48% per un importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 07.04.2020 si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore del RTI Techin s.r.l. (Mandatario), H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante);
- In data 13.05.2020 veniva stipulato l'atto di convenzione tra l'ASL BA e l'RTI Techin s.r.l. (Mandatario), con sede in Taranto (TA) Via Acclavio n. 123, - Cap. 74123 - C.F./P.IVA 02437750736 – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), con sede in Bagno a Ripoli Loc. Grassina (FI), Via di Scolivigne n. 60/1, - Cap. 50015 - C.F./P.IVA 03010380487, per l'importo contrattuale di € 94.982,90 oltre IVA come per legge;
- I lavori sono stati consegnati in data 22.07.2020, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4828 del 26.04.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportano un incremento del 7,745% dell'importo contrattuale pari ad € 140.828,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 15.02.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava la parcella professionale con congruità del R.U.P. per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione relativamente alla prima perizia di variante, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4828 del 26.04.2021, per un incremento contrattuale pari ad € 17.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rimodulato di assestamento, conseguentemente all'affidamento dei servizi sopra descritti, per € 182.117,71.

**Premesso inoltre che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 21.02.2022 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano le prime opere di modifica contrattuale, redatte dal direttore dei lavori delle opere principali, affidando, ai sensi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allo stesso appaltatore delle opere principali l'R.T.I. DERVIT SpA (Mandatario) – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) le opere complementari;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2932 del 22.03.2022 e per quanto in essa rappresentato, si revocava la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 21.02.2022 con cui si approvavano le opere di modifica contrattuale dei lavori di *“Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) – Prime Opere di Modifica Contrattuale”* e tutte le procedure che ne conseguivano e si revocava di conseguenza la Determinazione Dirigenziale n. 2134 del 02.03.2022, con cui si approvava la parcella professionale relativamente all'incarico di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione delle succitate opere di modifica contrattuali allo stesso direttore dei lavori delle opere principali ovvero all'RTI Techin s.r.l. (Mandatario) – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante).

**Considerato che:**

- Il R.U.P., constatata l'urgenza di eseguire lavorazioni di ristrutturazione del servizio di mammografia e negli ex locali del 118, autorizzava per le vie brevi il direttore dei lavori alla redazione delle prime opere di modicontrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il progettista, con nota acquisita al prot. AGT n. 141229/2022 del 11.11.2022, trasmetteva gli elaborati progettuali delle opere di modifica contrattuale di cui in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI:****RELAZIONI:**

C2003R01EB	R01	Elenco elaborati	B	NOVEMBRE 2022
C2003R02EB	R02	Relazione generale	B	NOVEMBRE 2022
C2003R03EA	R03	Relazioni specialistiche	A	OTTOBRE 2022
C2003R04EA	R04	Relazione tecnica ai sensi della legge 10/91 e ss.mm.ii.	A	OTTOBRE 2022
C2003R05EA	R05	Piano di sicurezza e coordinamento	A	OTTOBRE 2022
C2003R06EA	R06	Piano di manutenzione	A	OTTOBRE 2022
C2003R07EA	R07	Elenco prezzi ed analisi prezzi	A	OTTOBRE 2022
C2003R08EA	R08	Computo metrico estimativo	A	OTTOBRE 2022
C2003R09EB	R09	Quadro economico	B	NOVEMBRE 2022
C2003R10EB	R10	Capitolato speciale d'appalto	B	NOVEMBRE 2022
C2003R11EA	R11	Cronoprogrammi lavori	A	OTTOBRE 2022
C2003R12EB	R12	Schema di contratto	B	NOVEMBRE 2022

**TAVOLE GRAFICHE:**

C2003T01EA	T01	Opere edili	A	OTTOBRE 2022
C2003T02EA	T02	Impianti elettrici di sicurezza e spaciali	A	OTTOBRE 2022

C2003T03EA	T03	Schemi unifilari e carpenterie quadri elettrici	A	OTTOBRE 2022
C2003T04EA	T04	Impianto cdz. Distribuzione circuiti e schema funzionale	A	OTTOBRE 2022
C2003T05EA	T05	Impianto cdz. Circuiti areaulici	A	OTTOBRE 2022
C2003T06EA	T06	Impianto idrico sanitario distribuzione circuiti	A	OTTOBRE 2022
C2003T07EA	T07	Impianto idrico sanitario scarichi AN e AG	A	OTTOBRE 2022
C2003T08EA	T08	Impianto gas medicali	A	OTTOBRE 2022

- **Visto** il Quadro Economico di progetto dell'importo complessivo di € 580.194,11, di cui € 395.624,52 per lavori, € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 182.069,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione, articolato come segue:

Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) - Opere di modifica contrattuale			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>	<b>Importo Lavori</b>		
A1	Importo Lavori		395.624,52 €
A2	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		2.500,00 €
	<b>Importo totale lavori</b>		<b>398.124,52 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Incentivo 2% su art. 113, comma 3 D.Lgs n. 50/2016	2%	7.962,49 €
B2	IRAP su B1		515,73 €
B3	Spese tecniche (progettazione, D.L. e CSP - CSE)		68.930,90 €
B4	Collaudi		1.990,62 €
B5	Imprevisti		39.812,45 €
B6	Contributi CNPAIA 4% su B3 - B4	4%	2.836,86 €
B7	IVA sui lavori	10%	39.812,45 €
B8	IVA su spese tecniche B3 - B4 - B6	22%	16.226,84 €
B9	IVA su imprevisti B5	10%	3.981,25 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>182.069,59 €</b>
	<b>Totale progetto</b>		<b>580.194,11 €</b>

- **Visto** che il RUP, in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto delle opere in argomento, giusto verbale del 16.11.2022 allegato alla presente per costituirne parte integrante ma non pubblicabile.

#### Preso atto che:

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le opere di modifica contrattuale in argomento sono strettamente connesse alle opere principali appaltate, per cui si può procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) n. 1) e n. 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, alla medesima impresa affidataria delle opere principali e delle prime opere di modifica contrattuale in ragione della loro intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, sotto il profilo tecnico ed operativo, con quelli realizzati avvalendosi degli allestimenti di cantiere già

in essere e in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento dei lavori è inferiore al 50% dell'importo di contratto, di cui all'art. 106, comma 7 del Codice

- Con nota protocollo n. 141681/2022 del 11.11.2022, in atti presso l'A.G.T., il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di dover procedere al perfezionamento delle fasi successive e, in particolare, all'appalto dei lavori in questione, trattandosi di opere di modifica contrattuale strettamente funzionali ai lavori principali, ha ritenuto di chiedere all'operatore economico "RTI DERVIT SpA (Mandatario) con sede in Roccadaspide (SA), Via Colle del Sole n. 5 - C.F./P.IVA 03708350651 – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante) con sede in Giuliano in Campania (NA), Via Arco di Sant'Antonio n. 67 – C.F./P.IVA 02701221216", esecutore dei lavori di " *Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)* ", giusto contratto stipulato in data 22.10.2019 rep. rep. 466/2019, la disponibilità ad eseguire le ulteriori opere di modifica contrattuale di che trattasi in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e, laddove disponibile, a migliorare il ribasso offerto in sede di gara;
- Con nota assunta al prot. A.G.T. n. 142076/2022 del 14.11.2022, in atti, l'R.T.I. sopra citato, avendo verificato ed esaminato gli atti progettuali, comunicava la propria disponibilità ad eseguire le opere di modifica contrattuale in questione, mantenendo lo stesso ribasso di gara del 34,58%.

#### Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in questione "*Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) – Prime Opere di Modifica Contrattuale*", si possono affidare all'RTI DERVIT SpA (Mandatario) – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante), appaltatrice del contratto principale e delle prime opere di modifica contrattuale;
- In riscontro all'applicazione del ribasso del 34,58% offerto dall'RTI, l'importo complessivo di affidamento dei lavori di modifica contrattuale di che trattasi ammonta ad € 261.329,34 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Il quadro economico di progetto esecutivo relativo alle prime opere di modifica contrattuale, viene rideterminato come segue:

Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) - Opere di modifica contrattuale			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIDETERMINATO			
<b>A</b>	<b>Importo Lavori</b>		
A1	Importo Lavori		395.642,52 €
A2	A detrarre il ribasso del 34,58 %	34,58%	136.813,18 €
A3	Importo dei lavori al netto del ribasso		258.829,34 €
A4	Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso		2.500,00 €
	<b>Importo totale lavori</b>		<b>261.329,34 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Incentivo 2% su art. 113, comma 3 D.Lgs n. 50/2016	2%	7.962,49 €
B2	IRAP su B1		515,73 €

B3	Spese tecniche (progettazione, D.L. e CSP - CSE)		34.134,58 €
B4	Collaudi		1.990,62 €
B5	Imprevisti		26.132,93 €
B6	Contributi CNPAIA 4% su B3 - B4	4%	1.445,01 €
B7	IVA sui lavori	10%	26.132,93 €
B8	IVA su spese tecniche B3 - B4 - B6	22%	8.265,45 €
B9	IVA su imprevisti B5	10%	2.613,29 €
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>109.193,03 €</b>
<b>Totale progetto</b>			<b>370.522,37 €</b>

**Ritenuto, per quanto sopra esposto:**

- Di approvare il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) – Prime Opere di Modifica Contrattuale"*, redatto dal Direttore dei Lavori delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 16.11.2022 redatto dal RUP, allegato alla presente;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'R.T.I. appaltatrice del contratto principale "DERVIT SpA (Mandatario) – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante)", i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 261.329,34 al netto del ribasso del 34,58%, di cui € 258.829,34 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- Di affidare, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di *"Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) – Prime Opere di Modifica Contrattuale"*, in estensione allo stesso direttore dei lavori delle opere principali ovvero all'RTI Techin s.r.l. (Mandatario) – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), atteso che sulla parcella professionale di € 68.930,90 oltre oneri previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 50,48%, per l'importo contrattuale di 34.134,58 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Di approvare il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 370.522,37, come sopra descritto;
- Di approvare il quadro economico generale di assestamento del progetto come sotto riportato:

<b>Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) - Opere di modifica contrattuale</b>											
			Q.E. Rideterminato D.D. 14098 del 13.11.2019	Q.E. Rimodulato d'ufficio	Q.E. 1° Perizia di Variante	Q.E. Complessivo	Positivi	Negativi		Q.E. Prime Opere di Modifica Contrattuale	Q.E. di Assestamento
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>										
A 1	Importo Lavori a base d'asta		2.718.978,61 €	2.718.978,61 €	210.681,82 €	2.929.660,43 €	210.681,82 €	- €		395.642,52 €	3.325.302,95 €

A 2	A detrarre il ribasso del 34,58 %	34,58%	940.222,80 €	940.222,80 €	72.853,77 €	1.013.076,58 €	72.853,77 €	- €	34,58%	136.813,18 €	1.149.889,76 €
A 3	Importo Lavori		1.778.755,81 €	1.778.755,81 €	137.828,05 €	1.916.583,85 €	137.828,05 €	- €		258.829,34 €	2.175.413,19 €
A 4	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		39.365,32 €	39.365,32 €	3.000,00 €	42.365,32 €	3.000,00 €	- €		2.500,00 €	44.865,32 €
A 5	<b>Importo Totale Lavori a Corpo</b>		<b>1.818.121,13 €</b>	<b>1.818.121,13 €</b>	<b>140.828,05 €</b>	<b>1.958.949,17 €</b>	<b>140.828,05 €</b>	<b>- €</b>		<b>261.329,34 €</b>	<b>2.220.278,51 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>										
B 1	Spese per commissioni giudicatrici			7.000,00 €	- €	7.000,00 €		- €			7.000,00 €
B 2	Rilievi, accertamenti, indagini				- €	- €	- €	- €			
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi				- €	- €	- €	- €			
B 4	Imprevisti e premi di accelerazione		137.134,56 €	180.460,76 €	- €	14.899,20 €	- €	-165.561,56 €		26.132,93 €	41.032,13 €
B 5	Acquisizione aree o immobili				- €	- €	- €	- €			
B 6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 D.Lgs 163/2006				- €	- €	- €	- €			
B 7	Spese tecniche generali		275.834,39 €	163.421,29 €	- €	163.421,29 €	- €	- €			163.421,29 €
B 8	Spese tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 al netto	2%	55.166,88 €	55.166,88 €	4.273,63 €	59.440,51 €	4.273,63 €	- €	2%	7.962,49 €	67.403,00 €
B 9	Spese tecniche D.L. e coordinamento ed esec. ex D.Lgs 81/2008 - Varianti e Opere di Modifica Contrattuali		82.750,32 €	94.982,90 €	17.000,00 €	111.982,90 €	17.000,00 €	- €		34.134,58 €	146.117,48 €
B 10	Spese per attività di consulenza e supporto			50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €			50.000,00 €
B 11	IRAP su B8			3.573,16 €	276,80 €	3.849,96 €	276,80 €	- €		515,73 €	4.365,69 €
B 12	Spese per pubblicità		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €			5.000,00 €
B 13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche				- €	- €	- €	- €			
B 14	Collaudi		13.791,72 €	20.000,00 €	856,58 €	20.856,58 €	856,58 €	- €		1.990,62 €	22.847,20 €
B 15	C.N.P.A.I.A. su (B7 - B9 - B14)	4%	14.895,06 €	11.136,17 €	714,26 €	11.850,43 €	714,26 €	- €	4%	1.445,01 €	13.295,44 €
B 16	IVA sui lavori	10%	181.812,11 €	181.812,11 €	14.082,80 €	195.894,92 €	14.082,80 €	- €	10%	26.132,93 €	222.027,85 €
B 17	IVA su (B7 - B9 - B10 - B14 - B15)	22%	85.199,73 €	74.698,88 €	4.085,59 €	78.784,46 €	4.085,59 €	- €	22%	8.265,45 €	87.049,91 €
B 18	IVA su Imprevisti	10%	13.713,46 €	18.046,08 €	- €	1.489,92 €	- €	-16.556,16 €	10%	2.613,29 €	4.103,21 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>865.298,22 €</b>	<b>865.298,22 €</b>	<b>41.289,66 €</b>	<b>724.470,17 €</b>				<b>109.193,03 €</b>	<b>833.663,20 €</b>
C 1	Importo finanziato con fondi F.S.C. nella misura del 86,49%	86,49%	2.320.889,39 €	2.320.889,40 €	157.513,61 €	2.320.889,39 €				320.464,80 €	2.641.354,19 €
C 2	Importo finanziato con Fondi di Bilancio nella misura del 13,51%	13,51%	362.529,95 €	362.529,95 €	24.604,10 €	362.529,95 €				50.057,57 €	412.587,53 €
	<b>Totale Progetto (F.S.C. + F.B.)</b>		<b>2.683.419,35 €</b>	<b>2.683.419,35 €</b>	<b>182.117,71 €</b>	<b>2.683.419,35 €</b>				<b>370.522,37 €</b>	<b>3.053.941,71 €</b>
	Economie di Gara fondi F.S.C.		879.110,61 €	879.110,60 €		879.110,60 €					558.645,81 €
	Economie di Gara Fondi di Bilancio		137.470,05 €	137.470,05 €		137.470,05 €					87.412,47 €
	<b>Economie post gara</b>		<b>1.016.580,65 €</b>	<b>1.016.580,65 €</b>		<b>1.016.580,65 €</b>					<b>646.058,29 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.700.000,00 €</b>	<b>3.700.000,00 €</b>	<b>182.117,71 €</b>	<b>3.700.000,00 €</b>					<b>3.700.000,00 €</b>

- Accertato dal R.U.P. che, l'opera in argomento è finanziata dalle economie di gara del quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 15.02.2022, relativo alle opere dell'appalto principale, il quale è finanziato con i fondi FSC 2014-2020 il cui disciplinare è stato sottoscritto in data 03.08.2017 ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.100 del

BEF 2022, e da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia.

## D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di "*Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) – Prime Opere di Modifica Contrattuale*", redatto dal Direttore dei Lavori delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 16.11.2022 redatto dal RUP, allegato alla presente come parte integrante;
- **Di affidare**, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'R.T.I. appaltatrice del contratto principale "DERVIT SpA (Mandatario) – I.M.A.R.G. Ascensori srl (Mandante)", i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 261.329,34 al netto del ribasso del 34,58%, di cui € 258.829,34 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- **Di affidare**, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di "*Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) – Prime Opere di Modifica Contrattuale*", in estensione allo stesso direttore dei lavori delle opere principali ovvero all'RTI Techin s.r.l. (Mandatario) – H. C. Hospital Consulting s.p.a. (Mandante), atteso che sulla parcella professionale di € 68.930,90 oltre oneri previdenziali ed IVA, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 50,48%, per l'importo contrattuale di 34.134,58 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- **Di approvare** il quadro economico di progetto esecutivo assestato e rideterminato dell'importo complessivo di € 370.522,37, descritto in narrativa;
- **Di approvare** il quadro economico generale di assestamento del progetto come sotto riportato:

<b>Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA) - Opere di modifica contrattuale</b>											
			Q.E. Rideterminato D.D. 14098 del 13.11.2019	Q.E. Rimodulato d'ufficio	Q.E. 1° Perizia di Variante	Q.E. Complessivo	Positivi	Negativi		Q.E. Prime Opere di Modifica Contrattuale	Q.E. di Assestamento
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>										
A 1	Importo Lavori a base d'asta		2.718.978,61 €	2.718.978,61 €	210.681,82 €	2.929.660,43 €	210.681,82 €	- €		395.642,52 €	3.325.302,95 €
A 2	A detrarre il ribasso del 34,58 %	34,58%	940.222,80 €	940.222,80 €	72.853,77 €	1.013.076,58 €	72.853,77 €	- €	34,58%	136.813,18 €	1.149.889,76 €
A 3	Importo Lavori		1.778.755,81 €	1.778.755,81 €	137.828,05 €	1.916.583,85 €	137.828,05 €	- €		258.829,34 €	2.175.413,19 €
A 4	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		39.365,32 €	39.365,32 €	3.000,00 €	42.365,32 €	3.000,00 €	- €		2.500,00 €	44.865,32 €

A 5	Importo Totale Lavori a Corpo		1.818.121,13 €	1.818.121,13 €	140.828,05 €	1.958.949,17 €	140.828,05 €	- €		261.329,34 €	2.220.278,51 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
B 1	Spese per commissioni giudicatrici			7.000,00 €	- €	7.000,00 €		- €			7.000,00 €
B 2	Rilievi, accertamenti, indagini				- €	- €	- €	- €			
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi				- €	- €	- €	- €			
B 4	Imprevisti e premi di accelerazione		137.134,56 €	180.460,76 €	- €	14.899,20 €	- €	- 165.561,56 €		26.132,93 €	41.032,13 €
B 5	Acquisizione aree o immobili				- €	- €	- €	- €			
B 6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 3 D.Lgs 163/2006				- €	- €	- €	- €			
B 7	Spese tecniche generali		275.834,39 €	163.421,29 €	- €	163.421,29 €	- €	- €			163.421,29 €
B 8	Spese tecniche ex art. 113 c. 5 D.Lgs 50/2016 al netto	2%	55.166,88 €	55.166,88 €	4.273,63 €	59.440,51 €	4.273,63 €	- €	2%	7.962,49 €	67.403,00 €
B 9	Spese tecniche D.L. e coordinamento ed esec. ex D.Lgs 81/2008 - Varianti e Opere di Modifica Contrattuali		82.750,32 €	94.982,90 €	17.000,00 €	111.982,90 €	17.000,00 €	- €		34.134,58 €	146.117,48 €
B 10	Spese per attività di consulenza e supporto			50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €			50.000,00 €
B 11	IRAP su B8			3.573,16 €	276,80 €	3.849,96 €	276,80 €	- €		515,73 €	4.365,69 €
B 12	Spese per pubblicità		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €			5.000,00 €
B 13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche				- €	- €	- €	- €			
B 14	Collaudi		13.791,72 €	20.000,00 €	856,58 €	20.856,58 €	856,58 €	- €		1.990,62 €	22.847,20 €
B 15	C.N.P.A.I.A. su (B7 - B9 - B14)	4%	14.895,06 €	11.136,17 €	714,26 €	11.850,43 €	714,26 €	- €	4%	1.445,01 €	13.295,44 €
B 16	IVA sui lavori	10%	181.812,11 €	181.812,11 €	14.082,80 €	195.894,92 €	14.082,80 €	- €	10%	26.132,93 €	222.027,85 €
B 17	IVA su (B7 - B9 - B10 - B14 - B15)	22%	85.199,73 €	74.698,88 €	4.085,59 €	78.784,46 €	4.085,59 €	- €	22%	8.265,45 €	87.049,91 €
B 18	IVA su Imprevisti	10%	13.713,46 €	18.046,08 €	- €	1.489,92 €	- €	- 16.556,16 €	10%	2.613,29 €	4.103,21 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>865.298,22 €</b>	<b>865.298,22 €</b>	<b>41.289,66 €</b>	<b>724.470,17 €</b>				<b>109.193,03 €</b>	<b>833.663,20 €</b>
C 1	Importo finanziato con fondi F.S.C. nella misura del 86,49%	86,49%	2.320.889,39 €	2.320.889,40 €	157.513,61 €	2.320.889,39 €				320.464,80 €	2.641.354,19 €
C 2	Importo finanziato con Fondi di Bilancio nella misura del 13,51%	13,51%	362.529,95 €	362.529,95 €	24.604,10 €	362.529,95 €				50.057,57 €	412.587,53 €
	<b>Totale Progetto (F.S.C. + F.B.)</b>		<b>2.683.419,35 €</b>	<b>2.683.419,35 €</b>	<b>182.117,71 €</b>	<b>2.683.419,35 €</b>				<b>370.522,37 €</b>	<b>3.053.941,71 €</b>
	Economie di Gara fondi F.S.C.		879.110,61 €	879.110,60 €		879.110,60 €					558.645,81 €
	Economie di Gara Fondi di Bilancio		137.470,05 €	137.470,05 €		137.470,05 €					87.412,47 €
	<b>Economie post gara</b>		<b>1.016.580,65 €</b>	<b>1.016.580,65 €</b>		<b>1.016.580,65 €</b>					<b>646.058,29 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.700.000,00 €</b>	<b>3.700.000,00 €</b>	<b>182.117,71 €</b>	<b>3.700.000,00 €</b>					<b>3.700.000,00 €</b>

- **Di procedere** alla sottoscrizione del contratto d'appalto con l'operatore economico e della convenzione col il professionista officiato, ad avvenuta adozione del provvedimento in questione;
- **Di dare atto che**, la spesa pari ad € 370.522,37 relativamente all'opera in argomento è finanziata dalle economie di gara del quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 15.02.2022, relativo alle opere dell'appalto principale, il quale è finanziato con i fondi FSC 2014-2020 il cui disciplinare è stato sottoscritto in data 03.08.2017 ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.110.100 del BEF 2022, e da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;

- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2022	370.522,37

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 11:26
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 13:41
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 23/11/2022 17:49
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 24/11/2022 09:17