

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007792	03/08/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - "Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)" – Approvazione prima Perizia di Variante.  
CUP D62G14000020002 CIG 780331071E

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230008438 DEL 31/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/08/2023 10:25



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 -**  
**“Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei**  
**percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Approvazione prima**  
**Perizia di Variante.**

**CUP D62G14000020002 CIG 780331071E**

**IL DIRETTORE DELLA**  
**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
  - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
  - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
  - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
  - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
  - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
  - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
  - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

**HA ADOTTATO**

La seguente Determinazione:

**Premesso che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 1406 del 22.06.2013 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento impianti antincendio aree

*comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli*", per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.210.054,84 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 289.945,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, successivamente adeguato alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016;

- L'intervento di che trattasi è inserito nel programma FSC 2014-2020 fase A\_1 "Patto per lo sviluppo della Puglia" Azione Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale, rif. Deliberazione di G.R. n. 933 del 13.06.2017, per l'importo di € 1.500.000,00 e per il quale è stato sottoscritto in data 06.12.2018 il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 21.01.2019, e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si nominava R.U.P. con le funzioni di cui all'art. 31 del Codice l'Ing. Nicola Iacobellis;
  - Si individuavano le modalità di gara per la scelta del contraente relativa all'affidamento dei lavori di *"Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)"* con approvazione del Bando e Disciplinare di gara;
- Con D. D. n. 8904 del 17.07.2019, si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i lavori in oggetto a favore dell'operatore economico RTI Costruzioni Murgolo srl (Mandatario) con sede in Bari- S.Spirito (BA), Via Malta n. 16 - C.F./P.IVA 05303650724 – Tecno Edil srl (Mandante) con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 59 – C.F./P.IVA 12509340159 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 98,55 ed un ribasso offerto sulla parte economica del 33,33%, per un importo contrattuale di € 814.907,71 (di cui € 790.412,81 per lavori ed € 24.494,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre Iva come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 13.02.2020, si approvavano i verbali da gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione per i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di *"Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)"*, a favore dell'operatore economico RTI Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO), con sede in Alberobello (BA), Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728 – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE), con sede in Alberobello (BA), C.da Rascaporta n. 21, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07826920725 – Uva Ingegneri Associati (MANDANTE), con sede in Bari (BA), Via Troisi n. 2, Cap. 70126 C.F./P.IVA 07913990722 – Arch. Francesco Fiorentino (MANDANTE), con sede in Castellana Grotte (BA), Via F. Longo n. 11/B, Cap. 70013 C.F./P.IVA 08316710725 - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 50,11% per un importo contrattuale di € 44.450,84 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge.
- In data 19.12.2021 si stipulava il contratto di appalto rep. 491/2019 tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTI Costruzioni Murgolo srl (Mandatario) con sede in Bari- S.Spirito (BA), Via Malta n. 16 - C.F./P.IVA 05303650724 – Tecno Edil srl (Mandante) con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 59 – C.F./P.IVA 12509340159", per l'importo contrattuale di 814.907,71 oltre IVA come per legge;
- In data 15.07.2020 si stipulava il contratto di convenzione tra l'ASL BA e l'operatore economico "RTI Ing. Damiano Tinelli s.r.l. (MANDATARIO), con sede in Alberobello (BA), Via Col di Lana n. 53, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07964420728 – Ing. Maria Grazia Tinelli (MANDANTE), con sede in Alberobello (BA), C.da Rascaporta n. 21, Cap. 70011 C.F./P.IVA 07826920725 – Uva Ingegneri

Associati (MANDANTE), con sede in Bari (BA), Via Troisi n. 2, Cap. 70126 C.F./P.IVA 07913990722 – Arch. Francesco Fiorentino (MANDANTE), con sede in Castellana Grotte (BA), Via F. Longo n. 11/B, Cap. 70013 C.F./P.IVA 08316710725”, per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo contrattuale di € 44.450,84 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;

- In data 31.08.2021, venivano consegnati i lavori, giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1941 del 28.02.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si prendeva atto della composizione del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione dell’appalto in oggetto;
  - Si approvava il quadro economico rimodulato delle opere di “*Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)*”, per l’importo complessivo di € 1.101.971,21;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4547 del 24.04.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate Il RUP autorizzava la direzione lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, come da formale richiesta acclarata al prot. n. 53486/2023 del 17.04.2023, precisando che l’importo della stessa dovrà rientrare nei limiti della soglia del 10% e comunque inferiore a quanto stabilito dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità inserite in Determinazione.

#### **Preso atto che:**

- Il progettista, con le note acquisite al prot. AGT n. 87341/2023 del 03.07.2023 e n. 99812/2023 del 31.12.2023, trasmetteva la prima perizia di variante in corso d’opera, costituita dai seguenti elaborati:

#### **Elaborati tecnici:**

- Relazione di accompagnamento alla 1<sup>a</sup> perizia di variante e quadro economico
- Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo di confronto
- Analisi dei nuovi prezzi

#### **Elaborati grafici:**

##### **Architettonici:**

- TAV. AR 01 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano seminterrato ala vecchia 1:100
- TAV. AR 02 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano terra ala vecchia 1:100
- TAV. AR 03 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano primo ala vecchia 1:100
- TAV. AR 04 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano secondo ala vecchia 1:100
- TAV. AR 05 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano terzo ala vecchia 1:100
- TAV. AR 06 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano seminterrato ala nuova 1:100
- TAV. AR 07 Stato di progetto Compartimentazioni, Vie di esodo, estintori, idranti: Pianta piano terra ala nuova 1:100

##### **Impianti meccanici:**

- TAV. IM 01 Completamento impianto idrico antincendio: Pianta piano seminterrato ala vecchia 1:100
- TAV. IM 02 Completamento impianto idrico antincendio: Pianta piano terra ala vecchia 1:100

- TAV. IM 03 Completamento impianto idrico antincendio: Pianta piano primo ala vecchia 1:100
- TAV. IM 04 Completamento impianto idrico antincendio: Pianta piano secondo ala vecchia 1:100
- TAV. IM 05 Completamento impianto idrico antincendio: Pianta piano terzo ala vecchia 1:100

**Impianti speciali:**

- TAV. IS 01 Stato di progetto Impianti speciali Pianta piano seminterrato ala vecchia 1:100

**Il R.U.P.:**

- Visto il Quadro Economico di progetto dell'importo complessivo di € - 3.753,10, di cui € - 23.497,55 per lavori ed € 19.744,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, articolato come segue:

Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Quadro Economico Rimodulato			Quadro Economico 1° Perizia di variante
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>		
A 1	Importo Lavori a base d'asta		-35.244,56 €
A 2	A detrarre il ribasso del 33,33 %	33,33%	-11.747,01 €
A 3	Importo Lavori		-23.497,55 €
A 4	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		0,00 €
A 5	Importo Totale Lavori a Corpo		-23.497,55 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B 1	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		17.413,46 €
B 2	Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/06 - 2%		0,00 €
B 3	Onorari Professionali per la Progettazione		0,00 €
B 4	(C.N.P.A.I.A.) su B1-B3-B6	4%	696,54 €
B 5	Tassa Gare		0,00 €
B 6	Collaudo		0,00 €
B 7	Imprevisti		0,00 €
B 8	IVA sui Lavori	10%	-2.349,75 €
B 9	IVA su imprevisti B7	10%	0,00 €
B 10	IVA su onorari professionali su B1-B3-B4-B6	22%	3.984,20 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>19.744,44 €</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>-3.753,10 €</b>

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo/assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante, per l'importo di € 1.101.971,21, articolato come segue:

Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Quadro Economico Rimodulato			Quadro Economico 1° Perizia di variante	Quadro Economico di Assestamento	Positivi	Negativi
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI E FORNITURE</b>					
A 1	Importo Lavori a base d'asta	1.185.559,94 €	-35.244,56 €	1.150.315,38 €		-35.244,56 €

A 2	A detrarre il ribasso del 33,33 %	33,33%	395.147,13 €	-11.747,01 €	383.400,12 €		-11.747,01 €
A 3	Importo Lavori		790.412,81 €	-23.497,55 €	766.915,26 €		-23.497,55 €
A 4	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		24.494,90 €	0,00 €	24.494,90 €		
A 5	Importo Totale Lavori a Corpo		<b>814.907,71 €</b>	<b>-23.497,55 €</b>	<b>791.410,16 €</b>		<b>-23.497,55 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B 1	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		44.450,84 €	17.413,46 €	61.864,30 €	17.413,46 €	
B 2	Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/06 - 2%		24.201,10 €	0,00 €	24.201,10 €		
B 3	Onorari Professionali per la Progettazione		98.000,00 €	0,00 €	98.000,00 €		
B 4	(C.N.P.A.I.A.) su B1-B3-B6	4%	5.698,03 €	696,54 €	6.394,57 €	696,54 €	
B 5	Tassa Gare		630,00 €	0,00 €	630,00 €		
B 6	Collaudo		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B 7	Imprevisti		0,00 €	0,00 €	3.411,91 €	3.411,91 €	
B 8	IVA sui Lavori	10%	81.490,77 €	-2.349,75 €	79.141,02 €		-2.349,75 €
B 9	IVA su imprevisti B7	10%	0,00 €	0,00 €	341,19 €	341,19 €	
B 10	IVA su onorari professionali su B1-B3-B4-B6	22%	32.592,75 €	3.984,20 €	36.576,95 €	3.984,20 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>287.063,50 €</b>	<b>19.744,44 €</b>	<b>310.561,04 €</b>	<b>23.497,54 €</b>	
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>1.101.971,21 €</b>	<b>-3.753,10 €</b>	<b>1.101.971,21 €</b>		
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>398.028,79 €</b>		<b>398.028,79 €</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.500.000,00 €</b>		<b>1.500.000,00 €</b>		

**Preso atto che:**

- il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate alla sua funzionalità dell'opera, come da relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 31.07.2023, allegata come parte integrante del presente provvedimento ma non pubblicabile;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 29 nuovi prezzi, riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un decremento del 2,88% dell'importo contrattuale pari ad € - 23.497,55 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante, determinano un aumento dei tempi contrattuali, fissando il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 240 giorni.

**Accertato che:**

- L'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati.

**Accertato, inoltre che:**

- La spesa relativa ai lavori in argomento risulta finanziata con i fondi FSC 2014-2020 fase A\_1 "Patto per lo sviluppo della Puglia" Azione Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale, rif. Deliberazione di G.R. n. 933 del 13.06.2017, per il quale è stato sottoscritto in data 06.12.2018 il disciplinare regolante i rapporti tra

Regione Puglia e ASL BA e sarà da imputarsi sul conto 020.10000.005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia.

**Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:**

- La perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita con protocollo R.G. n. 87341/2023 del 03.07.2023 e n. 99812/2023 del 31.12.2023, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato;
- La relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 31.07.2023, allegata al presente provvedimento come parte integrante ma non pubblicabile;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- La parcella professionale presentata dal direttore lavori, acquisita al prot. R.G. n. 96981/2023 del 17.07.2023 e congruita dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 17.416,46 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

- **Di approvare** la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei lavori, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo complessivo di € 1.101.971,21;
- **Di approvare** la relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 31.07.2023, allegata al presente provvedimento come parte integrante ma non pubblicabile;
- **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- **Di approvare** la parcella professionale, redatta dal Direttore dei lavori e approvata dal R.U.P., relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a seguito della perizia di variante, per un incremento contrattuale di € 17.416,46 oltre oneri previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- **Di dare atto che**, la spesa relativamente al presente atto risulta finanziata con i fondi FSC 2014-2020 fase A\_1 "*Patto per lo sviluppo della Puglia*" Azione Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale, rif. Deliberazione di G.R. n. 933 del 13.06.2017, per il quale è stato sottoscritto in data 06.12.2018 il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA e sarà da imputarsi sul conto 020.10000.005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 9 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2023	1.101.971,21

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 31/07/2023 12:13
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 02/08/2023 08:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 03/08/2023 09:40