

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009006	27/09/2023

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - "Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)" – Approvazione prima perizia di variante in corso d'opera.  
CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230009817 DEL 27/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/09/2023 17:19



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - "Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)" – Approvazione prima perizia di variante in corso d'opera.

CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente"
  
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

**Premesso:**

- La Regione Puglia, con DGR n. 2040 del 07.11.2013, concentrava le attività di cui al comma D. (*Attività diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni*) dell'accordo Stato Regioni

del 25.07.2012 in tre centri di qualificazione biologica (Area Vasta Nord presso OO.RR. Foggia, Area Vasta Centro presso P.O. San Paolo, Area Vasta Sud presso P.O. V. Fazzi di Lecce);

- Con DGR n. 900 del 07.11.2017, la Regione Puglia, stabiliva che le attività di cui al punto C. (*Attività di produzione degli emocomponenti*) del suddetto accordo, dovranno essere concentrate in poli di lavorazione di Area Vasta affidati alle stesse ASL o AO che già gestiscono la qualificazione biologica degli emocomponenti;
- Per quanto innanzi, si individuavano le aree dove concentrare le suddette attività, (*Ospedale D'Avanzo di Foggia per l'Area Vasta Nord, l'Ospedale di Triggiano per l'Area Vasta Centro e il P.O. V. Fazzi per l'Area Vasta Sud*), e si procedeva con la progettazione delle lavorazioni necessarie e indispensabili per l'adeguamento dell'area;
- Con Deliberazione del D.G. n. 29 del 21.01.2019 e per le motivazioni in essa rappresentate:
  - Si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, redatto d'ufficio dall'Ing. Nicola Sansolini Direttore A.G.T., per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;
  - Si nominava Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Nicola Iacobellis Dirigente U.O.S. E.S.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 11624 del 15.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si affidava ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"* all'R.T.P composto all'Ing. Sante Loporcaro, con studio tecnico in Altamura (BA), Via Neghelli n. 64, Cap. 70022, con P.IVA/C.F.: 07238450725 (Mandatario) - Arch. Nicola Simone, con studio tecnico in Altamura (BA), Via Monte Calvario n. 41/c, Cap. 70022, con P.IVA/C.F.: 06050660726 (Mandante), per l'importo contrattuale di € 97.999,80 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12941 del 17.11.2021, si approvava la progettazione definitiva per le opere in oggetto, redatta dal R.T.P Ing. Sante Loporcaro (Mandatario) e Arch. Nicola Simone (Mandante), per l'importo complessivo di € 2.186.873,90;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13368 del 25.11.2021 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"* verificato e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 19.11.2021, dell'importo complessivo di € 2.186.873,90, di cui € 1.695.000,98 per lavori, € 115.309,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 491.872,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - Si Avviavano le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo le modalità di cui all'art. n. 1, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 15 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi

dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3092 del 28.03.2022 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si revocava la Determinazione Dirigenziale n. 13368 del 25.11.2021 laddove si individua quale modalità di scelta dell'operatore economico *"l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020, come convertito con legge n.120/20, come modificata dal D.Lgs n. 77/2021 in deroga all'ert. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo ad invitare n. 15 operatori economici iscritti all'Albo Fornitori EmPulia in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii"*;
  - Si individuava quale nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, l'utilizzo della procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per contratto da stipularsi a corpo;
  - Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara, con relativi allegati, predisposti dall'Area Gestione Tecnica di questa ASL BA ed acquisiti agli atti d'Ufficio;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4259 del 29.04.2022 a seguito dell'attivazione della procedura di gara, si è preso atto della proposta di ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti di cui al verbale N. 1 del 26.04.2022 in seduta pubblica;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 11.05.2022, si nominavano i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7476 del 21.07.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si approvavano i verbali di gara e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico *"LM Impianti srl, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Martin Luther King n. 45/47, Cap. 70022, C.F./P.IVA. 06272850725"* - avendo conseguito il punteggio complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso, sulla parte economica, del 24,30% per un importo contrattuale di € 1.311.136,00, (di cui € 1.195.826,30 per lavori ed € 115.309,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;
  - Si approvava il quadro economico rideterminato dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, per l'importo complessivo di € 1.906.043,08.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7969 del 09.08.2022, si avviavano le procedure per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"*, mediante affidamento diretto invitando n. tre operatori iscritti nell'albo della piattaforma di e-procurement EmPULIA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 derogato, fino al 30.06.2023, dall'art. 1 del D. L. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) e sostituito dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito in legge n. 108/2021);

- In data 30.08.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del sopra richiamato operatore economico;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8544 del 05.09.2022 si affidava l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)"* all'Ing. Sante Loporcaro, con studio tecnico in Altamura (BA), Via Neghelli n. 64, Cap. 70022, con P.IVA/C.F.: 07238450725, per l'importo contrattuale di € 78.110,93 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;
- In data 20.09.2022, i lavori sono stati consegnati parzialmente giusto verbale di consegna agli atti in AGT;
- In data 19.10.2022, il RUP, dichiara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto in favore del sopra richiamato professionista;
- In data 20.10.2022, veniva stipulato il contratto d'appalto tra l'operatore economico LM Impianti s.r.l. e l'ASL BA con n. rep. 2022/A.G.T.-E.S./12;
- In data 06.12.2022 veniva sottoscritta la convenzione tra l'operatore economico Ing. Sante Loporcaro e l'ASL BA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1804 del 20.02.2023 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvava il progetto esecutivo delle prime opere di modifica contrattuale afferenti i lavori di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA) – Opere di modifica contrattuale"*, redatto dallo stesso progettista delle opere principali, costituito dagli elaborati tecnici sopra richiamati, giusto verbale di verifica e validazione del 16.02.2023 redatto dal RUP, allegato alla presente come parte integrante ma non pubblicabile;
  - Si affidava, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico appaltatrice del contratto principale LM Impianti srl, i lavori in questione per l'importo contrattuale di € 222.742,00 al netto del ribasso del 29,30%, di cui € 16.953,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - Si affidava, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'incarico di progettazione, direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di *"Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)– Opere di modifica contrattuale"*, in estensione allo stesso operatore economico affidatario del servizio di progettazione e direzione lavori, ovvero all'operatore economico Ing. Sante Loporcaro, atteso che sulla parcella presentata dal professionista, è stato applicato lo stesso ribasso di gara pari al 14,17%, per l'importo contrattuale in € 26.972,91 oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% come per legge;

- Si approvava il quadro economico di progetto esecutivo rideterminato dell'importo complessivo di € 310.300,58;
- Si approvava il quadro economico generale di assestamento del progetto di € 2.232.352,64.

**Preso atto che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6898 del 29.06.2023 e per le motivazioni in essa rappresentate si autorizzava la direzione lavori, alla redazione della prima perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b9 e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., precisando che l'importo della stessa dovrà rientrare nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, lettera b) e dal comma 12 dell'ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con note acquisite al protocollo n. 119981/2023 del 25.09.2023 e n. 120626/2023 del 26.09.2023, il Direttore dei Lavori trasmetteva la perizia di variante costituita dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI:**

ASL A 2 PROG LET Lettera di Trasmissione perizia di Variante  
 ASL A 2 PROG EEL Elenco elaborati  
 ASL A 2 PROG REL Relazione tecnica di variante  
 ASL A 2 PROG TAV Tavola Grafica di Variante Piano Rialzato  
 ASL A 2 PROG TAV Tavola Grafica di Variante Piano Seminterrato  
 ASL A 2 Schema atto di sottomissione

**SICUREZZA**

ASL A 2 SIC REL Piano di sicurezza  
 ASL A 2 SIC CME Stima dei costi della sicurezza  
 ASL A 2 SIC PMA Oneri e piano di manutenzione

**DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA**

ASL A 2 DTE CME Computo metrico estimativo perizia variante  
 ASL A 2 DTE CME Computo oneri per la sicurezza perizia variante  
 ASL A 2 DTE CRO Cronoprogramma lavori opere con variante  
 ASL A 2 DTE CAP Capitolato speciale d'appalto  
 ASL A 2 DTE COP Calcolo oneri professionali  
 ASL A 2 DTE QE Quadro economico perizia di variante

**Visto:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il quadro economico della perizia suppletiva e di variante per € 227.276,97 al netto del ribasso di gara;

Rifunionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)			
A.	IMPORTO LAVORI	Ribasso	Prima Variante in corso d'opera
A.3	Importo totale lavori a base d'asta		195.751,49 €
A.4	A detrarre il ribasso del 24,30%	24,30%	47.567,61 €
A.5	Importo lavori		148.183,88 €

A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		14.621,10 €
	<b>Importo complessivo dei lavori (A)</b>		<b>162.804,98 €</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Allacciamenti pubblici servizi		
B.2	Pubblicità bando di gara		
B.3	Spese di cui all'art. 149 comma 1, D.Lgs. 50/2016		
B.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.5	Incentivo di cui all'articolo art. 113, comma 2) del D. Lgs. 50/2016		4.050,65 €
B.6	IRAP su B.5		
B.7	Progettazione definitiva esecutiva compreso gestione separata		
B.8	Direzione lavori, CSE compreso gestione separata		34.789,44 €
B.10	Commissione di gara		
B.11	Collaudi		
B.12	Imprevisti		
B.13	IVA su Imprevisti B.12	10%	
B.14	IVA 10% sui lavori	10%	16.280,50 €
B.15	CNAPAIA su B7-B8-B9-B10-B11 (4%)	4%	1.391,58 €
B.16	IVA su B7-B8-B9-B10-B11-B15 (22%)	22%	7.959,82 €
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>64.471,99 €</b>
	<b>Importo quadro economico rideterminato (A+B)</b>		<b>227.276,97 €</b>

- Il Quadro Economico comparativo e rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante, per l'importo di € 1.944.916,44, articolato come segue

Rifunionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)					
A.	IMPORTO LAVORI	Ribasso	Q.E. Rideterminato approvato con D.D. n. 7476 del 21/07/2022	Prima Variante in corso d'opera	Assestamento variante
A.3	Importo totale lavori a base d'asta		1.579.691,28 €	195.751,49 €	1.775.442,77 €
A.4	A detrarre il ribasso del 24,30%	24,30%	383.864,98 €	47.567,61 €	431.432,59 €
A.5	Importo lavori		1.195.826,30 €	148.183,88 €	1.344.010,18 €
A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		115.309,70 €	14.621,10 €	129.930,80 €
	<b>Importo complessivo dei lavori (A)</b>		<b>1.311.136,00 €</b>	<b>162.804,98 €</b>	<b>1.473.940,98 €</b>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	Allacciamenti pubblici servizi		2.500,00 €		0,00 €
B.2	Pubblicità bando di gara		3.000,00 €		3.000,00 €
B.3	Spese di cui all'art. 149 comma 1, D.Lgs. 50/2016		3.000,00 €		0,00 €
B.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		2.000,00 €		0,00 €
B.5	Incentivo di cui all'articolo art. 113, comma 2) del D. Lgs. 50/2016		33.900,02 €	4.050,65 €	37.950,67 €
B.6	IRAP su B.5		2.195,70 €		2.195,70 €
B.7	Progettazione definitiva esecutiva compreso gestione separata		99.999,00 €		99.999,00 €
B.8	Direzione lavori, CSE compreso gestione separata		81.235,36 €	34.789,44 €	116.024,80 €
B.10	Commissione di gara		5.000,00 €		0,00 €
B.11	Collaudi		5.000,00 €		5.000,00 €
B.12	Imprevisti		131.113,60 €		0,00 €
B.13	IVA su Imprevisti B.12	10%	13.111,36 €		0,00 €
B.14	IVA 10% sui lavori	10%	131.113,60 €	16.280,50 €	147.394,10 €
B.15	CNAPAIA su B7-B8-B9-B10-B11 (4%)	4%	7.649,37 €	1.391,58 €	8.840,95 €
B.16	IVA su B7-B8-B9-B10-B11-B15 (22%)	22%	43.754,42 €	7.959,82 €	50.570,25 €

	Totale somme a disposizione (B)	564.572,44 €	64.471,99 €	470.975,47 €
	Importo quadro economico rideterminato (A+B)	1.875.708,43 €	227.276,97 €	1.944.916,44 €

- Preso atto che, il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, come da relazione di ammissibilità redatta dal RUP in data 27.09.2023, allegata come parte integrante del presente provvedimento;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 12,42% dell'importo contrattuale pari ad € 162.804,98 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante, determinano un aumento dei tempi contrattuali, determinando il termine ultimo al 18.12.2023;

**Accertato che**, L'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione agli atti A.G.T.

**Accerto, inoltre che:**

- il quadro economico complessivo delle opere principali e opere di modifica contrattuale viene attestato come di seguito riportato, confermando l'importo generale di € 2.232.084,34:

Rifunionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell'officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA)								
A.	IMPORTO LAVORI	Ribasso	Q.E. Rideterminato approvato con D.D. n. 7476 del 21/07/2022	Prima Variante in corso d'opera	Assestamento variante	Ribasso	Prime opere di modifica contrattuale	Assestamento complessivo
A.3	Importo totale lavori a base d'asta		1.579.691,28 €	195.751,49 €	1.775.442,77 €		291.072,28 €	2.066.515,05 €
A.4	A detrarre il ribasso del 24,30%	24,30%	383.864,98 €	47.567,61 €	431.432,59 €	29,30%	85.284,18 €	516.716,77 €
A.5	Importo lavori		1.195.826,30 €	148.183,88 €	1.344.010,18 €		205.788,10 €	1.549.798,28 €
A.6	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		115.309,70 €	14.621,10 €	129.930,80 €		16.953,90 €	146.884,70 €
	<b>Importo complessivo dei lavori (A)</b>		<b>1.311.136,00 €</b>	<b>162.804,98 €</b>	<b>1.473.940,98 €</b>		<b>222.742,00 €</b>	<b>1.696.682,98 €</b>
B.	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
B.1	Allacciamenti pubblici servizi		2.500,00 €		0,00 €			
B.2	Pubblicità bando di gara		3.000,00 €		3.000,00 €			3.000,00 €
B.3	Spese di cui all'art. 149 comma 1, D.Lgs. 50/2016		3.000,00 €		0,00 €			
B.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		2.000,00 €		0,00 €			
B.5	Incentivo di cui all'articolo art. 113, comma 2) del D. Lgs. 50/2016		33.900,02 €	4.050,65 €	37.950,67 €		6.160,52 €	44.111,19 €
B.6	IRAP su B.5		2.195,70 €		2.195,70 €		399,02 €	2.594,72 €
B.7	Progettazione definitiva esecutiva compreso gestione separata		99.999,00 €		99.999,00 €			99.999,00 €
B.8	Direzione lavori, CSE compreso gestione separata		81.235,36 €	34.789,44 €	116.024,80 €		28.051,82 €	144.076,62 €
B.10	Commissione di gara		5.000,00 €		0,00 €			
B.11	Collaudi		5.000,00 €		5.000,00 €			5.000,00 €
B.12	Imprevisti		131.113,60 €		0,00 €			
B.13	IVA su Imprevisti B.12	10%	13.111,36 €		0,00 €			
B.14	IVA 10% sui lavori	10%	131.113,60 €	16.280,50 €	147.394,10 €		22.274,20 €	169.668,30 €
B.15	CNAPAIA su B7-B8-B9-B10-B11 (4%)	4%	7.649,37 €	1.391,58 €	8.840,95 €		1.122,07 €	9.963,02 €
B.16	IVA su B7-B8-B9-B10-B11-B15 (22%)	22%	43.754,42 €	7.959,82 €	50.570,25 €		6.418,26 €	56.988,50 €
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>564.572,44 €</b>	<b>64.471,99 €</b>	<b>470.975,47 €</b>		<b>64.425,89 €</b>	<b>535.401,36 €</b>
	<b>Importo quadro economico rideterminato (A+B)</b>		<b>1.875.708,43 €</b>	<b>227.276,97 €</b>	<b>1.944.916,44 €</b>		<b>287.167,89 €</b>	<b>2.232.084,34 €</b>

- la spesa per i lavori in questione è interamente finanziata con i fondi FESR 2014 - 2020, di cui al “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui alle DGR n. 1425/2021 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12a” sottoscritto in data 19.10.2022 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.100.00005 del BEF 2023, da reintegrarsi con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all’art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia.

**Ritenuto dal RUP per quanto sopra esposto, di approvare:**

- La perizia di variante in corso d’opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori con note acquisite al protocollo n. 119981/2023 del 25.09.2023 e n. 120626/2023 del 26.09.2023, nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico sopra riportato;
- La relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 27.09.2023, allegata al presente provvedimento come parte integrante e non pubblicabile;
- Lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall’appaltatore senza eccezioni e riserve;
- La parcella professionale presentata dal direttore dei lavori, relativamente alla redazione della perizia di variante, approvata dal R.U.P. per un incremento contrattuale di € 34.789,44 oltre contributi previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- Il quadro economico complessivo delle opere principali e opere di modifica contrattuale attestato ad € € 2.232.084,34 come sopra riportato.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **Di approvare** la perizia di variante in corso d’opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l’importo di € 1.944.916,44;
- **Di approvare** la relazione di Ammissibilità redatta dal RUP in data 27.09.2023, in allegato al presente atto come parte integrante e non pubblicabile;
- **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione sottoscritto dall’appaltatore senza eccezioni e riserve;
- **Di approvare** la parcella professionale presentata dal direttore dei lavori, relativamente alla redazione della perizia di variante, approvata dal R.U.P. per un incremento contrattuale di € 34.789,44 oltre contributi previdenziali ed IVA, come riportato nel quadro economico di variante;
- **Di approvare** il quadro economico complessivo delle opere principali e opere di modifica contrattuale attestato ad € € 2.232.084,34 come riportato in narrativa;
- **Di dare atto che** per i lavori in questione è interamente finanziata con i fondi FESR 2014 - 2020, di cui al “Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli interventi selezionati nell’ambito della procedura di cui alle DGR n. 1425/2021 rientranti nella programmazione della sub-azione 9.12a” sottoscritto in data 19.10.2022 e la cui spesa è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale con imputazione al conto 020.100.00005 del BEF 2023, da reintegrarsi

con le erogazioni del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del richiamato disciplinare, da parte della Regione Puglia;

- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma MirWeb;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	202	227.276,97

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 27/09/2023 10:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 27/09/2023 14:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 27/09/2023 14:26