

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0006037	29/07/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria. Presa d’atto della rimodulazione del quadro economico di variante.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240006267 DEL 10/07/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/07/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/07/2024 12:18



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria.

Preso d’atto della rimodulazione del quadro economico di variante.

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del

Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla *"Unità Operativa Semplice Edilizia Sanitaria"*, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con L.R. n. 1 del 15.02.2016 art. 17 il Consiglio Regionale ha stabilito che, per la realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell'accesso al Polo Ospedaliero del Sud Est barese di Monopoli-Fasano, nell'ambito della missione 10 programma 5, titolo2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 7 milioni e 500mila per l'esercizio finanziario 2017 ed euro 5 milioni e 500mila per l'esercizio finanziario 2018";
- Con DGR n. 321 del 07/03/2017 la Giunta Regionale ha approvato il protocollo di intesa per la progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità esterna, sotto servizi ecc.) e delle procedure di esproprio, delegando il dirigente della Sezione regionale Lavori Pubblici a sottoscrivere il predetto protocollo con la scrivente Azienda Sanitaria e il Comune di Monopoli;
- La legge regionale n. 55 del 30.12.2019 ha confermato gli stanziamenti di € 7.500.000,00 per il 2020 e di € 5.500.000,00 per l'anno 2021;

Considerato che:

- Con nota prot. 86395/2020 del 05.06.2020, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica della ASL Bari, successivamente a quanto stabilito nell'incontro tenutosi con la Direttrice Reti e Impianti della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., invia la proposta di convenzione relativa alla realizzazione delle opere di servizio idrico integrato al fine di dotare il costruendo ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria;
- La proposta convenzione, disciplinava in modo uniforme le attività di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere inerenti il servizio idrico integrato, in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici ed al Decreto Legislativo 9 aprile 20018, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Con nota prot. 88980 del 11.06.2020, la Direttrice Reti e Impianti della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. inoltrava copia firmata della convenzione in parola richiedendone, al contempo, la sottoscrizione e l'inoltro per accettazione;

Dato atto che, con Delibera del Direttore Generale n. 776 del 15.06.2020, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari approvava la convenzione sottoscritta con la Società Acquedotto Pugliese S.p.A., relativa alla progettazione e realizzazione del tronco di fognatura nera a servizio del nuovo ospedale di monopoli Fasano, della lunghezza di circa 3.600 mt, delegando il Responsabile Unico del Procedimento del costruendo Ospedale di Monopoli Fasano alla firma della citata convenzione;

Accertato che:

- Con nota prot. 78737/2021 del 17.06.2021, veniva acquisito il progetto definito dell’intervento in argomento con la precisazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., di attivare la relativa conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Con nota prot. 98200/2021 del 02.08.2021, il Responsabile Unico del Procedimento, vista la complessità del progetto, indiceva Conferenza di Servizi ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2016, n.127, finalizzata all’acquisizione di pareri, intese, autorizzazioni e nulla da parte delle competenti amministrazioni ed enti;
- La riunione decisoria si svolgeva in forma simultanea ed in modalità sincrona in data 15.09.2021 alle ore 09:00, presso la sala conferenze del P.O. San Paolo di Bari, delle cui risultanze si prendeva atto con la Determinazione Dirigenziale n. 13543 del 30.11.2021;

Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 11475 del 23.11.2022, per le motivazioni tutte rappresentate, si provvedeva a:

- Prendere atto del progetto esecutivo relativo alla *“Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria”*, trasmesso dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota acquisita in atti al prot. n.ro 135342 del 28.10.2022;
- Prendere atto del rapporto di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché il *“Verbale di validazione del progetto esecutivo”*, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, correttamente sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento AQP;
- Prendere atto del quadro economico di spesa dell’importo complessivo di euro 2.570.000,00, relativamente alle attività di progettazione, procedura di appalto, lavori, forniture, spese tecniche, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ecc., da rideterminarsi al termine delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica in capo alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A.;

Preso che:

- La Società Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota acquisita al registro generale con il numero prot. 50750 del 15.04.2024, trasmetteva la rideterminazione del quadro economico di spesa, resosi necessario a seguito dei lavori suppletivi in adempimento alle prescrizioni

imposte dal Comune di Monopoli, dalla Società ANAS S.p.a. ed dalla Rete Ferroviaria Italiana nel corso di esecuzione dei lavori;

- La Società Acquedotto Pugliese, secondo le previsioni in tema di variante disciplinate dall'art. 5 della convenzione sottoscritta tra le parti, trasmetteva, altresì, la rideterminazione del quadro economico di spesa di variante, come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI:	
A1a	Importo dei lavori da contratto al netto del ribasso d'asta del 28,96%	1 324 643,52 €
A1b	Importo dei lavori di variante al netto del ribasso d'asta del 28,96%	376 151,67 €
A1.1	Incidenza della Manodopera (compresa nell'importo dei lavori)	476 667,67 €
A2	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	138 746,00 €
	Importo complessivo lavori a base di gara:	1 839 541,19 €
B	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	
B1	Imprevisti	- €
B2	Rilievi, accertamenti, indagini, sorveglianza archeologica, bonifica ordigni bellici	95 000,00 €
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	- €
B4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
B5	Accantonamento di cui ex art.133 commi 3 e 4 del codice	- €
B6	Spese tecniche relative alla progettazione	
B6.1	Spese e onorari per la Progettazione Definitiva - Esecutiva - CSP	40 803,03 €
B6.2	Spese e onorari per il CSE	24 354,75 €
B6.3	Spese e onorari per la Direzione Lavori	51 409,89 €
B7	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	- €
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione	- €
B9	Spese per commissioni giudicatrici	- €
B10	Spese per pubblicità (IVA inclusa)	10 000,00 €
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	10 000,00 €
B12	Cassa di Previdenza (4%) su Onorari Professionali su B6-B8-B11	5 062,71 €
B13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti	
B14.1	IVA (10%) sui lavori	183 954,12 €
B13.2	IVA (22%) su servizi di ingegneria e archeologia B6-B8-B11-B12	28 958,68 €
	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	449 543,18 €
	TOTALE GENERALE (A+B)	2 289 084,37 €
C	Somme rivenienti dal ribasso d'asta	
	Economie di gara (ribasso)	280 915,63 €
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2 570 000,00 €

- I maggiori costi sostenuti per l'esecuzione degli ulteriori lavori venivano imputati alla voce B1-Imprevisti del quadro economico di cui alla Determina Dirigenziale n. 11475 del 23.1.2022 ed alle economie rivenienti dal ribasso d'asta;

Accertato che, l'intervento in argomento è ricompreso nell'ambito della missione 10 programma 5, titolo2 relativamente alla realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell'accesso al Polo Ospedaliero del Sud Est barese, Monopoli-Fasano, il cui progetto definitivo è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n.ro 1816 del 03.10.2022;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della rimodulazione del quadro economico di spesa generale relativo ai lavori in variante di *"Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria"*, elaborato dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., successivamente alle prescrizioni degli enti proprietari delle strade e degli Enti terzi;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Prendere atto** della rimodulazione del quadro economico di spesa generale relativo ai lavori in variante di *"Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria"*, elaborato dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., successivamente alle prescrizioni degli enti proprietari delle strade e degli Enti terzi;
2. **Prendere atto** del quadro economico di spesa per l'importo complessivo di euro 2.570.000,00;
3. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Società Acquedotto Pugliese per i successivi provvedimenti di propria competenza;
4. **Disporre**, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
5. **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Tecnica	
-----------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	 Firmato digitalmente il 10/07/2024 11:06
Responsabile UOS/UOSD	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 25/07/2024 11:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 26/07/2024 11:27