

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009301	03/11/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile
“Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)”
Approvazione della prima perizia di variante.
CUP: D61B22001000001 CIG SPECIFICO: A03B32B186

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250009882 DEL 31/10/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/11/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/11/2025 14:28



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile
“Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)”
Approvazione della prima perizia di variante.**

CUP: D61B22001000001 CIG SPECIFICO: A03B32B186

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 49/2018 regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Giacinto Bux;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società GEVA CONSULTING s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società STREVER S.p.A.
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Studio Cangemi s.r.l.;

- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 79 del 15.01.2025 si approvava il Progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)”;

Premesso altresì che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 45605, è stato stipulato con la società “Geva Consulting s.r.l.”, il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)”;
- Il Direttore dei Lavori indicato dalla capogruppo è l’ing. Vincenzo Iovino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 14993;
- Il C.S.E. indicato dalla capogruppo è l’Arch. Davide Uccello, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n. 11669;
- In data 02.02.2024, acquisito al numero di protocollo 17084 è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, tra l’ASL BARI e l’operatore economico “Strever S.p.A.”, con sede legale in San Salvo (CH), Corso Garibaldi n. 71 con P.IVA: 00151260692;
- In data 07.02.2025, acquisito al numero di protocollo 17127 è stato stipulato l’addendum al contratto d’appalto per i lavori in oggetto;
- In data 03.02.2025 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T.;

Preso atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 7484 del 10.09.2025 e per le motivazioni in essa riportate, la Stazione Appaltante, in riscontro alla nota del Direttore dei Lavori acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 107207 del 26.08.2025 e su proposta del R.U.P., autorizzava la redazione della perizia di variante in corso d’opera, precisando che l’importo della stessa dovesse essere circoscritto nei limiti stabiliti dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 122444 del 30.09.2025, ha consegnato la Perizia di Variante costituita di seguenti elaborati:

PRATO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - SALUTE Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di Ingegneria e architettura (E.10 - E.03 - I.AB2 - I.AB4) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali della comunità, centri operativi territoriali e ospedali sicuri Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) LOTTO GEOGRAFICO: PUGLIA 2 OG DELL'ACCORDO QUADRO: 93261706F2 INTERVENTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PO DI MONOPOLI SAN GIACOMO, VIA VENEZIANI CUP INTERVENTO: D61822001000001 OG CONTRATTO SPECIFICO: 9686840453 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO IN VARIANTE ELENCO ELABORATI						
Codice	Rev.	Titolo	Scala	Formato stampa	Nome file	
G- DOCUMENTAZIONE GENERALE						
00	OS-M DE-VAR_G_DOC_000	00	Elenco Elaborati	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_000.pdf
01	OS-M DE-VAR_G_DOC_001	00	Relazione Tecnica Generale	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_001.pdf
02	OS-M DE-VAR_G_DOC_002	00	Quadro Economico Riepilogativo	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_002.pdf
03	OS-M DE-VAR_G_DOC_003	00	Computo Metrico	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_003.pdf
04	OS-M DE-VAR_G_DOC_004	00	Computo Metrico Estimativo	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_004.pdf
05	OS-M DE-VAR_G_DOC_005	00	Elenco Prezzi Unitari	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_005.pdf
06	OS-M DE-VAR_G_DOC_006	00	Analisi Nuovi Prezzi	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_006.pdf
07	OS-M DE-VAR_G_DOC_007	00	Costi Generali della Sicurezza	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_007.pdf
08	OS-M DE-VAR_G_DOC_008	00	Stima Incidenza Manodopera	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_008.pdf
09	OS-M DE-VAR_G_DOC_009	00	Determinazione Corrispettivo Professionale	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_009.pdf
10	OS-M DE-VAR_G_DOC_010	00	Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Prezzi	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_010.pdf
11	OS-M DE-VAR_G_DOC_011	00	Quadro Comparativo - Lavori	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_011.pdf
12	OS-M DE-VAR_G_DOC_012	00	Quadro Comparativo - Costi Generali della Sicurezza	-	A4	OS-M DEV_G_DOC_012.pdf
S- ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO IN VARIANTE						
13	OS-M DE-VAR_5_FRG_001	00	Individuazione degli interventi in variante	-	A0	OS-M DE-VAR_5_FRG_001.pdf

Visti:

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo/assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante, per l'importo di € 8.162.429,00, articolato come segue:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PO SAN GIACOMO DI MONOPOLI	Q.E. RIDETERMINATO POST-GARA	Q.E. PV 01	Q.E. Generale di assestamento compreso PV01	Positivi	Negativi
A) LAVORI	5.474.189,82 €	59.776,54 €	5.533.966,36 €	59.776,54 €	-37.118,14 €
A.1) Importo dei lavori a base d'asta	5.442.461,26 €	105.069,05 €	5.547.530,31 €	105.069,05 €	
A.2) A detrarre il ribasso del 7,78%	423.423,49 €	8.174,37 €	431.597,86 €	8.174,37 €	
A.3) Importo lavori	5.019.037,77 €	96.894,68 €	5.115.932,45 €	96.894,68 €	
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	455.152,05 €	-37.118,14 €	418.033,91 €		-37.118,14 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	2.574.298,27 €	17.647,88 €	2.515.608,95 €		-58.689,32 €
B.1) Imprevisti	547.418,98 €	0,00 €	478.021,53 €		-69.397,45 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.4) Indagini	165.439,34 €	0,00 €	165.439,34 €		
B.4.a) Indagini (comprehensive di contributo previdenziale)	140.439,34 €	0,00 €	140.439,34 €		
B.4.b) Indagini, prove sui materiali e prove in sito	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	932.751,46 €	8.674,60 €	941.426,05 €	8.674,60 €	
B.5.a) Progettazione (al netto del ribasso del 36,44%)	438.696,62 €	7.096,88 €	445.793,51 €	7.096,89 €	
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) (al netto del ribasso del 46,46%)	134.908,79 €	0,00 €	134.908,79 €	0,00 €	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	81.354,76 €	0,00 €	81.354,76 €	0,00 €	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori (al netto del ribasso del 36,44%)	241.916,23 €	1.244,08 €	243.160,31 €	1.244,08 €	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	35.875,06 €	333,64 €	36.208,69 €	333,64 €	
B.6) Accantonamenti	84.925,63 €	1.087,21 €	86.012,85 €	1.087,21 €	

B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	84.925,63 €	1.087,21 €	86.012,85 €	1.087,21 €	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.7) Allacci	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.8) IVA	843.762,86 €	7.886,07 €	844.709,18 €		
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	602.160,88 €	5.977,65 €	601.198,79 €		-962,09 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.8.c) IVA su indagini	36.396,65 €	0,00 €	36.396,65 €		
B.8.d) IVA su spese tecniche	205.205,32 €	1.908,41 €	207.113,73 €	1.908,41 €	
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) RIBASSATO	8.048.488,09 €	77.424,42 €	8.049.575,31 €	1.087,22 €	
RESIDUO FONDO FOI	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<i>Economie</i>	113.940,91 €	0,00 €	112.853,69 €		-1.087,22 €
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	8.162.429,00 €	77.424,42 €	8.162.429,00 €		

Preso atto che:

- il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 1 nuovo prezzo, relativi ai lavori previsti in variante, determinato da analisi del prezzo, riportato nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezione e riserva;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 1,092% dell'importo contrattuale pari ad € 59.776,54 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante non alterano la natura generale del contratto;

Accertato che l'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico sopra riportato;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezione e riserva;
- La parcella professionale relativamente alla progettazione, alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza della prima perizia di variante per € 8.340,96 al netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di approvare** la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo di € 59.776,54 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge;
- 2. Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezione e riserva;
- 3. Di approvare** la parcella professionale relativamente alla progettazione, alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza della prima perizia di variante per € 8.340,96 al netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
- 4. Di dare atto che** l'appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali Sicuri e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
- 5. Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGIS;
- 6. Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- 7. Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 31/10/2025 09:07
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Bux Giacinto	 Firmato digitalmente il 31/10/2025 10:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/10/2025 14:24