

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011003	22/12/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile
“Lavori di miglioramento sismico dell’ala ovest del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)”
Approvazione della prima perizia di variante.
CUP: D91B22000520001 CIG SPECIFICO: A04195D715

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250011733 DEL 22/12/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile
“Lavori di miglioramento sismico dell’ala ovest del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)”
Approvazione della prima perizia di variante.**

CUP: D91B22000520001 CIG SPECIFICO: A04195D715

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 49/2018 regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Nicola Iacobellis;
- Con Deliberazione D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si riteneva necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione ed esecuzione di numerosi contratti in corso di esecuzione, quali Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore Lavori (D.L.), fondamentali ed obbligatorie ai sensi delle vigenti normative in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti;
- Con lo stesso provvedimento veniva individuato R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. R. M. Ianora Direttore A.G.T. in sostituzione dell'Ing. N. Iacobellis per le motivazioni sopra descritte;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al

Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società ARTELIA ITALIA S.p.A.;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Guastamacchia S.p.A.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Bureau Veritas Italia S.p.A.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2353 del 25.11.2025 si approvava il Progetto Esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico dell'ala ovest del P.O. "San Paolo" di Bari (BA)";

Premesso altresì che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito al numero di protocollo 46352, veniva stipulato con il contratto dei "Servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione" riguardante i "Lavori di miglioramento sismico presso P.O. San Paolo di Bari" con l'operatore economico "Artelia Italia S.p.A.";
- Il Direttore dei Lavori indicato dalla società Artelia Italia S.p.A. è l'Arch. Maria Elena Recchiuto, iscritto all'Ordine degli Architetti della prov. di Bari al n. 3251;
- Il C.S.E. indicato dalla società Artelia Italia S.p.A. è l'arch. Lacaita Paola, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 24455;
- In data 30.01.2024 (e successivo addendum firmato in data 02.09.2024), è stato stipulato il contratto d'appalto (prot. n. 18436/2025) per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico "Guastamacchia S.p.A.", con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), Via P. Ravanas n. 2 con P.IVA: 03182110720;
- Con nota prot. N. 76040 del 11.06.2024, il RUP *pro tempore* autorizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna d'urgenza dei lavori e sotto le riserve di legge, limitatamente alle opere provvisorie previste dal progetto esecutivo;
- In data 17.06.2024 i lavori venivano consegnati sotto riserva di legge come da verbale di consegna urgente dei lavori parziali e sotto riserva di legge agli atti A.G.T.;
- In data 04.07.2024 veniva prodotto un ulteriore verbale di consegna urgente dei lavori parziali e sotto riserva di legge in continuità con verbale su citato, agli atti A.G.T.;
- In data 16.09.2024 veniva prodotto un ulteriore verbale di consegna urgente dei lavori parziali e sotto riserva di legge in continuità con verbale su citato, agli atti A.G.T.;
- In data 07.10.2024 veniva prodotto un ulteriore verbale di consegna urgente dei lavori parziali e sotto riserva di legge in continuità con verbale su citato, agli atti A.G.T.;

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 112000 del 08.09.2025, richiedeva autorizzazione per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Direttore dei Lavori, con medesima nota inviava una relazione dettagliata motivando l'istanza di autorizzazione della perizia;

- Il RUP con nota prot. n. 112833 del 09.09.2025, autorizzava alla redazione della prima perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 156956 del 12.12.2025, ha consegnato la Perizia di Variante costituita di seguenti elaborati:

1. PV1 RELAZIONE
2. PV1 CME
3. PV1 EP
4. PV1 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
5. PV1 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
6. PV1 QUADRO COMPARATIVO
7. PV1 ELENCO ELABORATI GRAFICI
8. IT25368-AIT-4A-BD1-CIV_0100-0001-B01_00
9. IT25368-AIT-4A-BD1-CIV_0100-0002-GPL_00
10. IT25368-AIT-4A-BD1-CIV_0100-0003-L00_00
11. IT25368-AIT-4A-BD1-STR_0200-0001-L01_00
12. IT25368-AIT-4A-BD1-STR_0200-0002-L00_00
13. IT25368-AIT-4A-BD1-STR_0200-0003-L00_00
14. IT25368-AIT-4A-BD1-STR_0200-0004-L00_00
15. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0001-L00_00
16. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0002-L00_00
17. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0003-L00_00
18. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0004-L00_00
19. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0005-L00_00
20. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0006-L00_00
21. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0007-L01_00
22. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0008-L01_00
23. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0009-L01_00
24. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0010-L01_00
25. IT25368-AIT-4A-BD1-ELE_0700-0011-L01_00
26. IT25368-AIT-4A-BD1-HVC_0400-0001-L00_00
27. IT25368-AIT-4A-BD1-HVC_0400-0002-L00_00
28. IT25368-AIT-4A-BD1-HVC_0400-0003-L00_00

Visti:

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo/assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante, per l'importo di € 17.508.933,00, articolato come segue:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ALA OVEST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DI BARI	Q.E. RIDETERMINATO POST-GARA	Q.E. PV 01	Q.E. Generale di assestamento compreso PV01	Positivi	Negativi
A) LAVORI	9.512.059,14 €	970.013,03 €	10.482.072,17 €	970.013,03 €	
A.1) Importo dei lavori a base d'asta	11.537.977,42 €	1.243.606,45 €	12.781.583,87 €	1.243.606,45 €	
A.2) A detrarre il ribasso del 22,00%	2.538.355,03 €	273.593,42 €	2.811.948,45 €	273.593,42 €	
A.3) Importo lavori	8.999.622,39 €	970.013,03 €	9.969.635,42 €	970.013,03 €	
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	512.436,75 €	0,00 €	512.436,75 €		
B) SOMME A DISPOSIZIONE	4.339.964,75 €	112.919,47 €	3.369.951,72 €		-970.013,03 €
B.1) Imprevisti	1.205.041,42 €	0,00 €	220.557,33 €		-984.484,09 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.4) Indagini	62.303,72 €	0,00 €	62.303,72 €		
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	1.502.424,13 €	0,00 €	1.502.424,13 €		
B.5.a) Progettazione (al netto del ribasso del 38,00%)	652.466,81 €	0,00 €	652.466,81 €		
B.5.b) Supporto al RUP	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) (al netto del ribasso del 5,00%)	103.089,63 €	0,00 €	103.089,63 €		
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	273.600,00 €	0,00 €	273.600,00 €		
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori (al netto del ribasso del 38,00%)	355.789,84 €	0,00 €	355.789,84 €		
B.5.f) Incarico Agronomo per relazione agronomica e valutazione abbattibilità	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
B.5.g) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	55.477,85 €	0,00 €	55.477,85 €		
B.6) Accantonamenti	154.245,30 €	15.918,16 €	170.163,46 €	15.918,16 €	
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	154.245,30 €	15.918,16 €	170.163,46 €	15.918,16 €	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.7) Allacci	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.8) IVA	1.415.950,18 €	97.001,30 €	1.414.503,08 €		-1.447,11 €
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	1.071.710,06 €	97.001,30 €	1.070.262,95 €		-1.447,11 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.8.c) IVA su indagini	13.706,82 €	0,00 €	13.706,82 €		
B.8.d) IVA su spese tecniche	330.533,31 €	0,00 €	330.533,31 €		
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) RIBASSATO	13.852.023,89 €	1.082.932,50 €	13.852.023,89 €		
Economie	3.656.909,11 €	0,00 €	3.656.909,11 €		
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	17.508.933,00 €	1.082.932,50 €	17.508.933,00 €		

Preso atto che:

- il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 75 nuovi prezzi, relativi ai lavori previsti in variante, determinato da analisi del prezzo, riportato nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con riserva;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 10,20% dell'importo contrattuale pari ad € 970.013,03 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante non alterano la natura generale del contratto;

Accertato che l'appaltatore ha sottoscritto, con riserva, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico sopra riportato;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con riserva, allegati al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di approvare** la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo di € 970.013,03 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge;
- 2. Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con riserva, allegati al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- 3. Di dare atto che** l'appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali Sicuri e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
- 4. Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
- 5. Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- 6. Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 22/12/2025 09:29
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 22/12/2025 09:31
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 22/12/2025 13:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 22/12/2025 13:36