

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0000752	28/01/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)".  
Approvazione della seconda perizia di variante in corso d'opera.  
CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA301

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260000737 DEL 26/01/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/01/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA</b> - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato <i>per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al "Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)".</i> <b>Approvazione della seconda perizia di variante in corso d'opera.</b> <b>CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA301</b>
-----------------	--

## IL DIRETTORE DELLA

### UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

#### Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii..

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### Premesso che:

- L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.
- Questa Azienda Sanitaria, in adempimento a quanto stabilito dal Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia, sta completando l'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano", inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007- 2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- In particolare, con Delibera di G.R. n. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con atto deliberativo del 03.08.2012, pubblicato sulla G. U. della R. I. n. 266 del 14.11.2012, il C.I.P.E. ha finanziato l'opera approvando la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia, pari a 1.334,9 milioni di euro;
- All'interno di detto importo rientra la somma complessiva di €. 80.000.000,00, destinata alla realizzazione del nuovo Stabilimento Ospedaliero del Sud Est Barese di Monopoli - Fasano;
- Con Delibera del D.G. n.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini, definendo la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- I rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI sono regolati dal Disciplinare allegato alla D.G.R. 30 dicembre 2015 n. 2477.

#### Premesso inoltre che:

- Con Delibera del Direttore Generale n. 1047 del 11.06.2021, considerata la necessità di avviare contestualmente ai lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli Fasano" la progettazione delle dotazioni strumentali, veniva affidato al RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), in continuità con l'incarico di cui alla scrittura privata rep. 103 del 02.10.2015, l'incarico relativo alla progettazione delle opere di seguito indicate:
  - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica (Lotto1);
  - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine (Lotto 2);

- Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate (Lotto3);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1558 del 12.08.2022, per le motivazioni in essa contenute, si provvedeva ad:
  - Approvare il Progetto di fattibilità tecnico economico inviato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dal R.T.P. STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante), relativo a:
    - Progettazione esecutiva per gara degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature delle grandi macchine;
    - Progettazione preliminare e definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 11.01.2023, per le motivazioni in essa rappresentate, si provvedeva a:
  - Prendere atto della definitiva individuazione dei 3 Lotti funzionali così come di seguito meglio indicati:
    - Lotto 1: Progettazione esecutiva degli arredi non sanitari e della segnaletica;
    - Lotto 2: Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell'ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine;
    - Lotto 3: Progettazione definitiva per gara degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine nell'ambito delle aree già appaltate;
  - Stabilire che, il ruolo e le funzioni di responsabile unico del procedimento relativamente ai Lotti 1 e 2, restavano in capo al R.U.P. dell'opera principale e Direttore dell'area Gestione Tecnica Ing. N. Sansolini mentre, per il Lotto 3, venivano assegnate al Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ingegneria Clinica Ing. R. M. Ianora;
  - Demandare, ai Responsabili Unici del Procedimento, così come sopra individuati, le attività di verifica delle progettazioni relative ai propri Lotti di competenza incluse le eventuali richieste di rettifica o di integrazione degli elaborati, nonché all'eventuale attività di validazione degli stessi;
- Con Deliberazione del D.G. n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale della sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. R. M. Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini;
- Con Deliberazione del D.G. n. 319 del 13.02.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si affidava relativamente al presente appalto, l'incarico di direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto all'ing. N. Sansolini, ex Direttore del Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie nonché Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Assistente Tecnico Ing. T. Franco figura interna all'A.G.T. in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
- Con Delibera del D.G. F.F. n. 1038 del 25.05.2024 e per le motivazioni in essa contenute:
  - Si approvavano gli elaborati progettuali trasmessi dalla Manens S.p.A. in qualità di capogruppo del R.T.P., acquisti in atti presso l'Area Gestione Tecnica con prot. n.

147032/2023 e prot. 39392/2023 del 28.11.2023, afferenti alla *“Progettazione definitiva per gara dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio”, ai sensi del D.lgs. 36/2023;*

- Si approvava il quadro economico di spesa relativo alla progettazione definitiva e lavori del Sub-Lotto – Medicina di laboratorio;
- Si prendeva atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.750.000,00 IVA inclusa, relativa ai *“Lavori di completamento dell’area di medicina di laboratorio del nuovo Ospedale di Monopoli Fasano”, rientra nell’importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17/07/2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022. “Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R” Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;*
- Si confermava, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 45 del Dlgs n. 36/2023, il personale tecnico amministrativo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Lotto 2 precedentemente individuato nei provvedimenti deliberativi n. 46/2023 e n.259/2023 (Dati non pubblicabili ai sensi del regolamento sulla privacy);
- Si autorizzava il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. R. M. Ianora, all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e delle forniture di che trattasi;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 1077 del 28.05.2024, si approvavano gli atti di gara dell’opera in questione e si autorizzava il Direttore A.G.T. ad indire la gara mediante procedura aperta, in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità con l’art. 44 co. 1 del Codice e ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5653 del 15.07.2024 e per le motivazioni in essa riportate, si approvava il verbale n. 1 del 08.07.2024 con cui si ammettevano tutti i partecipanti alle fasi successive della procedura di gara;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 1616 del 01.08.2024 si è proceduto alla costituzione della Commissione Giudicatrice, incaricata ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. alla valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti alla procedura di che trattasi;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, relativamente all’appalto in essere si sostituiva il direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto Ing. N. Sansolini nominato con Deliberazione D G. n. 319 del 13.02.2024 con l’Ing. L. D. Coluccia figura interna all’A.G.T.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 964 del 12.05.2025 e per le motivazioni in essa riportate veniva approvata la progettazione esecutiva relativamente al suddetto appalto integrato;
- In data 13.05.2025 i lavori venivano avviati come da verbale in atti.

**Preso atto che:**

- Durante l’esecuzione dei lavori in oggetto, il R.U.P., con O.d.S. n. 1 del 16.09.2025, correttamente acclarato al prot. N. 116144/2025 del 16.09.2025, ordinava all’Appaltatore di procedere con le lavorazioni meglio dettagliate all’interno dell’O.d.S., e conseguentemente, ordinava al D.L. di procedere con una perizia di variante necessaria per formalizzare le suddette

opere non previste in progetto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., autorizzata per le vie brevi dal R.U.P.;

- Con Determinazione Dirigenziale dell'Area Gestione Tecnica n. 9755 del 18.11.2025 è stata approvata la prima perizia di variante, a seguito della quale l'importo totale del contratto è stato rideterminato in € 1.128.813,38 + I.V.A. di cui € 46.396,23 per progettazione, € 679.924,70 per lavori oltre ad € 19.990,67 per oneri per la sicurezza ed € 382.501,78 per costi della manodopera, e il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 30.11.2025, prorogato con atto del RUP al 09.12.2025 registrato al prot. n. 152630 del 02.12.2025;
- Con nota acquisita al protocollo ASL BARI n. 2080/2026 del 12.01.2026, il Direttore dei Lavori trasmetteva la seconda perizia di variante, che ad ogni buon fine si allega al presente atto ma non pubblicabile per privacy, costituita dai seguenti elaborati:

		<b>Elaborati descrittivi</b>
<b>00</b>	<b>EE</b>	Elenco elaborati
<b>01</b>	<b>RTG</b>	Relazione Tecnica Generale
<b>02</b>	<b>CME</b>	Computo metrico estimativo
<b>03</b>	<b>EP</b>	Elenco Prezzi
<b>04</b>	<b>AP</b>	Analisi Prezzi
<b>05</b>	<b>QC</b>	Quadro Comparativo
<b>06</b>	<b>QIM</b>	Quadro Incidenza Manodopera
<b>07</b>	<b>QE</b>	Quadro Economico
<b>08</b>	<b>VNP</b>	Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
<b>09</b>	<b>AT</b>	Schema Atto di sottomissione

		<b>Elaborati grafici</b>
<b>01</b>	<b>TAV.01. PDV2</b>	Tavola scarichi costruito - esecutivo
<b>02</b>	<b>TAV.02. PDV2</b>	Tavola interventi Area Mensa e Locali a Disposizione (relativa alla PdV1)
<b>03</b>	<b>TAV.03. PDV2</b>	Tavola rilevazione incendi e illuminazione locali a disposizione

**Visti:**

- La Relazione tecnica di cui alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori;
- Il Quadro Economico comparativo, assestato e rimodulato dal direttore dei lavori a seguito della seconda perizia di variante, evidenzia un incremento di quanto contrattualizzato con la prima perizia di variante di € 25.124,19 al netto del ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 1.706.071,01, così articolato:

Appalto integrato di progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento dell'area di medicina di laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)					
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO P.E.				Q. E. PDV1	Q. E. PDV2
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
<b>A1</b>	Lavori		754.609,26 €	852.570,16 €	872.731,68 €
<b>A2</b>	Attrezzature		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A3</b>	Progettazione esecutiva		58.177,09 €	58.177,09 €	58.177,09 €
<b>A4</b>	Importo a base di gara		<b>812.786,35 €</b>	<b>910.747,25 €</b>	<b>930.908,77 €</b>
<b>A5</b>	A detrarre il ribasso di gara del 20,25% su (A4)	20,25%	164.589,24 €	184.426,32 €	188.509,03 €
<b>A6</b>	Corrispettivo (A4-A5)		648.197,11 €	726.320,93 €	742.399,74 €
<b>A6.1</b>	Corrispettivo lavori ribassato		601.800,88 €	679.924,70 €	696.003,51 €
<b>A6.2</b>	Corrispettivo Attrezzature ribassato		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A6.3</b>	Corrispettivo progettazione esecutiva ribassato		46.396,23 €	46.396,23 €	46.396,23 €
<b>A7</b>	Costi della manodopera		338.543,80 €	382.501,78 €	391.547,16 €
<b>A8</b>	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		19.990,67 €	19.990,67 €	19.990,67 €
	<b>Totale importo da appaltare (A6+A7+A8)</b>		<b>1.006.731,58 €</b>	<b>1.128.813,38 €</b>	<b>1.153.937,57 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE</b>				
<b>B1</b>	Spese tecniche per progettazione preliminare/definitiva		31.493,19 €	31.493,19 €	31.493,19 €
<b>B2</b>	Spese tecniche per Direzione Lavori e CSE		82.474,78 €	82.474,78 €	82.474,78 €
<b>B3</b>	Spese tecniche per collaudi		21.785,88 €	21.785,88 €	21.785,88 €
<b>B4</b>	Commissione giudicatrice		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>B5</b>	Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva		18.169,79 €	18.169,79 €	18.169,79 €
<b>B6</b>	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ed ulteriori servizi		67.307,69 €	67.307,69 €	67.307,69 €
<b>B7</b>	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23	2%	23.426,42 €	26.264,79 €	26.848,93 €
<b>B8</b>	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari		20.390,48 €	20.390,48 €	20.390,48 €
<b>B9</b>	Spese per contributo ANAC		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>B10</b>	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>B11</b>	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice	5%	58.566,04 €	58.566,04 €	58.566,04 €
<b>B12</b>	Spese legali per supporto al R.U.P.	1%	11.713,21 €	11.713,21 €	11.713,21 €
<b>B13</b>	Fondo salva-opere D.L. 30/04/2019, n.ro 34 - Art. 47, Comma 1-bis	0,5%	5.856,60 €	5.856,60 €	5.856,60 €
<b>B14</b>	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7	10%	117.132,08 €	0,00 €	0,00 €
<b>B15</b>	Cassa di previdenza 4% su (A6.3-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B12)	4%	11.173,63 €	11.173,63 €	11.173,63 €
<b>B16</b>	IVA 22% Su (A6.2-A6.3-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B8-B10-B12-B15)	22%	70.599,07 €	70.599,07 €	70.599,07 €
<b>B17</b>	IVA sui lavori su (A6.1-A7-A8)	10%	96.033,54 €	108.241,72 €	110.754,13 €
<b>B18</b>	IVA su imprevisti su (B14)	10%	11.713,21 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>662.835,61 €</b>	<b>549.036,88 €</b>	<b>552.133,43 €</b>
	<b>Totale progetto A+B</b>		<b>1.669.567,19 €</b>	<b>1.677.850,26 €</b>	<b>1.706.071,01 €</b>
	<b>Economie sul finanziamento</b>		<b>80.432,81 €</b>	<b>72.149,74 €</b>	<b>43.928,99 €</b>
	<b>Totale finanziamento</b>		<b>1.750.000,00 €</b>	<b>1.750.000,00 €</b>	<b>1.750.000,00 €</b>

#### Preso atto inoltre che:

- il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 4 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, determinati dal direttore dei lavori sulla base del listino prezzi Regionale e da indagini di mercato adeguato alle compensazioni attuali, riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dell'art. 120, comma 1 lett. b), comma 3 lett. b) e comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e comportano

un incremento del 2,23% rispetto all'importo contrattuale della prima perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara e un incremento del 14,62 % del contratto originario;

- Le lavorazioni previste nella seconda perizia di variante non comportano l'adozione di ulteriori giorni lavorativi.

**Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P.:**

- Approva la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita con protocollo n. 2080/2026 del 12.01.2026, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato;
- Approva lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare**, la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita con protocollo n. 2080/2026 del 12.01.2026, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico riportato in narrativa;
2. **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
3. **Dare atto che** la spesa complessiva pari ad euro 1.750.000,00 IVA inclusa, rientra nell'importo complessivo di euro 84.500.000,00 IVA inclusa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 987 del 17/07/2023 avente ad oggetto modifica DGR n. 762/2022. *"Accordo di programma ex art. 20 della L. 67/88 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del S.S.R"* Approvazione proposta regionale di programma di investimenti aggiornata;
4. **Notificare** a cura del R.U.P., il presente atto al direttore lavori e al C.S.E.;
5. **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
7. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
8. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 26/01/2026 13:46
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 26/01/2026 14:25
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 27/01/2026 10:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 27/01/2026 16:19