

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001450	16/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.  
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano”.  
Approvazione della prima perizia di variante.  
CUP: D42C22000760006 CIG: A03A9AED09

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001462 DEL 12/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 16/02/2026 14:24



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano”.**  
**Approvazione della prima perizia di variante.**

**CUP: D42C22000760006 CIG: A03A9AED09**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 49/2018 regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la

definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;

- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

### **HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 22 luglio 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Nicola Siculo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Manens S.p.A.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società VALORI s.c.a.r.l. CONSORZIO STABILE;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Conteco Check s.r.l.;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 04.04.2024 si approvava il Progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano”;

#### Premesso altresì che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45936, è stato stipulato con la società “Manens S.p.A.” il contratto avente ad oggetto i “servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano (BA)”;
- Il Direttore dei Lavori indicato dalla capogruppo è il Prof. Ing. Francesco Ruggiero, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 4883;
- Il C.S.E. indicato dalla capogruppo è l’ing. Pasquale Rausa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 7211;
- In data 11 luglio 2024, acquisito con numero di protocollo n. 89582, è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, tra l’ASL BARI e l’operatore economico “Valori s.c.a.r.l. Consorzio Stabile” con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, C.F. e P.IVA 08066951008;
- In data 24.01.2025 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT;

#### Preso atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 9876 del 20.11.2025 e per le motivazioni in essa riportate, la Stazione Appaltante, in riscontro alla nota del Direttore dei Lavori acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 71323 del 05.06.2025 e su proposta del R.U.P., autorizzava la redazione della perizia di variante in corso d’opera, precisando che l’importo della stessa dovesse essere circoscritto nei limiti stabiliti dal comma 2, lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e che la stessa dovrà recepire l’OdS n. 1 e n. 2 del Direttore dei Lavori;
- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 14960 del 03.02.2026, ha consegnato la Perizia di Variante costituita di seguenti elaborati:

<b>ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.</b> <b>CIG ACCORDO QUADRO: 932638478B - LOTTO GEOGRAFICO: PUGLIA - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1</b> <b>CUP: D42C22000760006 - CIG CONTRATTO SPECIFICO: 9686266F8E - ODA 40</b> <b><u>LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ VIA DE AMICIS SNC - CONVERSANO</u></b> <b><u>PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.01</u></b>			
Codice elaborato	Descrizione	Scala	Nome file
<b>ELABORATI GENERALI</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
G.EE	Elenco Elaborati		1233PEdG000-00_C_PV01_EE .pdf
G.RIV	Relazione illustrativa di variante		1233PEdG001-00_C_PV01_RIV .pdf
G.VCP	Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi		1233PEdG002-00_C_PV01_VCP .pdf
G.QR	Quadro di raffronto di variante		1233PEdG003-00_C_PV01_QR .pdf
G.AP	Analisi nuovi prezzi di variante		1233PEdG004-00_C_PV01_AP .pdf
G.QE	Quadro Economico		1233PEdG005-00_C_PV01_QE .pdf
<b>SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE</b>			
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
Z.PSC	Piano di sicurezza e coordinamento - integrazione n.1		1233PEdZ001-0_C_PV01_PSC .pdf
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
Z.001	Layout di cantiere	-	1233PEdZ001-00_C_PV01_p1 .pdf

**Visti:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo/assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante, per l'importo di € 2.397.144,00, articolato come segue:

LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CONVERSANO	Q.E. RIDETERMINATO POST-GARA	Q.E. PV 01	Q.E. Generale di assestamento compreso PV01	Positivi	Negativi
<b>A) LAVORI</b>	<b>1.152.577,87 €</b>	<b>137.212,05 €</b>	<b>1.289.789,92 €</b>	<b>137.212,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
A.1) Importo dei lavori a base d'asta	1.333.058,47 €	150.160,16 €	1.483.218,63 €	150.160,16 €	
A.2) A detrarre il ribasso del 15,25%	203.291,42 €	22.899,42 €	226.190,84 €	22.899,42 €	
A.3) Importo lavori	1.129.767,05 €	127.260,74 €	1.257.027,79 €	127.260,74 €	
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	22.810,82 €	9.951,31 €	32.762,13 €	9.951,31 €	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>768.517,49 €</b>	<b>43.788,59 €</b>	<b>663.160,46 €</b>		
<b>B.1) Imprevisti</b>	<b>135.586,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>-135.586,93 €</b>
<b>B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>B.3) Attrezzature, arredi, forniture</b>	<b>75.361,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.361,90 €</b>		
<b>B.4) Indagini</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche</b>	<b>320.064,47 €</b>	<b>22.545,58 €</b>	<b>342.610,05 €</b>	<b>22.545,58 €</b>	
B.5.a) Progettazione (al netto del ribasso del 25%)	147.666,61 €	0,00 €	147.666,61 €	0,00 €	
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) (al netto del ribasso del 19%)	39.407,54 €	0,00 €	39.407,54 €	0,00 €	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	27.880,35 €	0,00 €	27.880,35 €	0,00 €	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori (al netto del ribasso del 25%)	92.799,80 €	21.678,44 €	114.478,24 €	21.678,44 €	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	12.310,17 €	867,14 €	13.177,31 €	867,14 €	
<b>B.6) Accantonamenti</b>	<b>21.693,91 €</b>	<b>2.561,78 €</b>	<b>24.255,69 €</b>	<b>2.561,78 €</b>	
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	21.693,91 €	2.561,78 €	24.255,69 €	2.561,78 €	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>B.7) Allacci</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>B.8) IVA</b>	<b>215.810,28 €</b>	<b>18.681,23 €</b>	<b>220.932,82 €</b>		
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	128.816,48 €	13.721,20 €	128.978,99 €	162,51 €	
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	16.579,62 €	0,00 €	16.579,62 €		
B.8.c) IVA su indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.8.d) IVA su spese tecniche	70.414,18 €	4.960,03 €	75.374,21 €	4.960,03 €	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) RIBASSATO</b>	<b>1.921.095,37 €</b>	<b>181.000,64 €</b>	<b>1.952.950,38 €</b>	<b>167.441,95 €</b>	
<b>Economie</b>	<b>476.048,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>444.193,62 €</b>		<b>-31.855,02 €</b>
<b>TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO</b>	<b>2.397.144,00 €</b>	<b>181.000,64 €</b>	<b>2.397.144,00 €</b>		

**Preso atto che:**

- il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 5 nuovi prezzi, relativi ai lavori previsti in variante, riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento

del 11,90% dell'importo contrattuale pari ad € 137.212,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

- Le lavorazioni previste nella perizia di variante non alterano la natura generale del contratto;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano l'adozione di ulteriori 34 giorni lavorativi.

**Accertato che** l'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;

**Accertato inoltre che** l'appalto in oggetto risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

**Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:**

- La perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico sopra riportato;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, allegati al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- La parcella professionale relativamente alla progettazione, alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza della prima perizia di variante per € 21.678,44 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, allegata al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di approvare** la perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo di € 137.212,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge;
2. **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserva allegati al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;
3. **Di approvare** la parcella professionale relativamente alla progettazione, alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza della prima perizia di variante per € 21.678,44 al

netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, allegata al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy;

4. **Di dare atto che** l'appalto in oggetto risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
5. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGIS;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 12/02/2026 14:10
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Sicolo Nicola	 Firmato digitalmente il 12/02/2026 15:40
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 12/02/2026 16:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 13/02/2026 10:25