

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001770	25/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3.

“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”.
Approvazione seconda perizia di variante in corso d’opera.

CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001778 DEL 20/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 11 (undici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 452 (quattrocentocinquantadue) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 25/02/2026 14:10



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Approvazione seconda perizia di variante in corso d’opera.
CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC**

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 49/2018 regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii.;

- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.
- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Ing. Luigi Damiano Coluccia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l’intervento in oggetto è stata disposta a favore della società TECHIN s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l’intervento in oggetto è stata disposta a favore della società COGEVI S.p.A. (ora VTTADELLO S.p.A.);
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l’intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Sagi Consulting s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2359 del 30.11.2023 si approvava il Progetto Esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2436 del 05.12.2023 si rettificava la suddetta Deliberazione n. 2359 del 30.11.2023, per le motivazioni in essa riportate;

Premesso altresì che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45588, è stato stipulato con "TECHIN S.r.l.", capogruppo dell'RTP composto dalle mandanti "M+M Architetti Associati" e "G2G S.n.c. di Pierpaolo Moretti e Davide De Palma" il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci (BA)";
- Il Direttore dei Lavori indicato dalla capogruppo è l'ing. Esposito Gianluca, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto al n. 1582;
- Il C.S.E. indicato dalla capogruppo è l'ing. Esposito Gianluca, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto al n. 1582;
- In data 2 gennaio 2024, acquisito con numero di protocollo 159467, è stato stipulato con la società "VITTADELLO S.p.A.", capogruppo del RTI composto dalla mandante "TEPOR S.p.A." il contratto avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Noci (BA)";
- In data 03.04.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT e protocollato al n. 50215 del 12.04.2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 2909 del 07.04.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava la Prima perizia di variante in corso d'opera;
- Con Determina Dirigenziale n. 6375 del 29.07.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si è preso atto dello scioglimento dell'R.T.I., del recesso della mandante "TEPOR S.p.A." e della modifica della compagine societaria con conseguente presa d'atto dell'affidamento alla sola Vittadello S.p.A. degli appalti presenti all'interno dell'Accordo Quadro 1 – Lotto Geografico 11 – Puglia 2 e 9, di seguito elencati: "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle, Casa di Comunità di Ruvo di Puglia, l'Ospedale di Comunità di Noci e la C.O.T. di Ruvo di Puglia";
- Con Determinazione Dirigenziale n. 767 del 28.01.2026 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi ai SAL n. 1 tutto il 05.11.2025 per un importo di € 219.257,81 e SAL n. 2 a tutto il 12.12.2025 per un importo di € 403.555,15, al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché i certificati di pagamento n. 1 di € 174.300,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA e certificato di pagamento n. 2 di €146.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA.

Preso atto che:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Direttore dei Lavori congiuntamente al RUP, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non previste nel progetto originario, resesi indispensabili per il completo e corretto perseguimento delle finalità dell'intervento e risultate oggettivamente imprevedute e imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, le quali non alterano la natura generale del contratto e per le quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), nonché comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rendendo pertanto necessario procedere alla redazione e alla successiva approvazione di apposita perizia di variante nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente;

- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con il prot. n. 19650/2026 del 11.02.2026 che si allega al presente atto e non pubblicabile ha consegnato la seconda Perizia di Variante costituita di seguenti elaborati:

1.0 ELENCO ELABORATI

RELAZIONI				
NOME FILE	CODICE ELABORATO	TITOLO	Rev.	Emissione
C230403R01V2B	R01	Elenco elaborati	B	Gennaio 2026
C230403R02V2B	R02	Relazione generale	B	Gennaio 2026
C230403R03V2B	R03	Verbale concordamento nuovi prezzi	B	Gennaio 2026
C230403R04V2B	R04	Schema atto di sottomissione	B	Gennaio 2026
C230403R05V2B	R05	Elenco prezzi ed analisi prezzi	B	Gennaio 2026
C230403R06V2B	R06	Computo metrico estimativo	B	Gennaio 2026
C230403R07V2B	R07	Quadro tecnico economico di perizia	B	Gennaio 2026
C230403R08V2B	R08	Quadro di raffronto	B	Gennaio 2026

TAVOLE GRAFICHE				
NOME FILE	CODICE ELABORATO	TITOLO	Rev.	Emissione
C230403A01V2B	A01	Pianta piano seminterrato: demolizioni e ricostruzioni	B	Gennaio 2026
C230403A02V2B	A02	Pianta piano seminterrato: Ambienti da destinare a Casa di Comunità	B	Gennaio 2026
IMPIANTI MECCANICI				
C230403M01V2B	M01	Impianti meccanici - pianta piano seminterrato: interventi di riqualificazione energetica	B	Gennaio 2026
C230403M02V2B	M02	Impianti meccanici - pianta piano seminterrato: impianto di climatizzazione	B	Gennaio 2026
C230403M03V2B	M03	Impianti meccanici - pianta piano seminterrato: impianto idrico - scarico condensa	B	Gennaio 2026
C230403M04V2B	M04	Impianti meccanici - pianta piano seminterrato: impianto di ventilazione meccanica	B	Gennaio 2026
C230403M05V2B	M05	Impianti meccanici - pianta piano seminterrato: impianto idrico-sanitario e fognario	B	Gennaio 2026
C230403M06V2B	M06	Impianti meccanici - planimetria generale impianto fognante	B	Gennaio 2026
C230403M07V2A	M07	Impianti meccanici - pianta piano primo: impianto di climatizzazione	A	Gennaio 2026
C230403M08V2A	M08	Impianti meccanici - pianta piano primo: impianto di ventilazione meccanica	A	Gennaio 2026
C230403M09V2A	M09	Impianti meccanici - pianta piano primo: schema funzionale	A	Gennaio 2026

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
C230403E01V2A	E01	Impianto elettrico - pianta piano seminterrato: layout illuminazione e distribuzione secondaria	A	Gennaio 2026
C230403E02V2A	E02	Impianto elettrico - pianta piano seminterrato: forza motrice e distribuzione secondaria	A	Gennaio 2026
C230403E01V2A	E01	Impianto elettrico - pianta piano seminterrato	A	Gennaio 2026
C230403E02V2A	E02	Impianti speciali - pianta piano seminterrato	A	Gennaio 2026
C230403E03V2A	E03	Impianto elettrico - pianta piano primo: impianto di chiamata infermieri	B	Gennaio 2026
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				
C230403I01V2B	I01	Layout prevenzione incendi	B	Gennaio 2026

Visti:

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;

- Il Quadro Economico comparativo/assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della perizia di variante, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 88.530,11 al netto del ribasso di gara, articolato come segue:

	Q.E. RICHIESTA FINANZIAMENTO	Q.E. Del. n.ro 2436/2023	Q.E. RIMODULATO PdV 01	Q.E. RIMODULATO PdV 02
A) LAVORI (A.3 + A.4)	1.596.500 €	1.507.760,56 €	1.708.018,47 €	1.796.548,58 €
A.1) Importo dei lavori a base d'asta	1.550.000 €	1.661.569,65 €	1.881.660,60 €	1.978.944,54 €
A.2) A detrarre il ribasso del 10,333%		171.689,99 €	194.431,99 €	204.484,34 €
A.3) Importo lavori		1.489.879,66 €	1.687.228,61 €	1.774.460,20 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	46.500 €	17.880,90 €	20.789,86 €	22.088,38 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	833.500 €	922.239,44 €	721.981,53 €	883.047,74 €
B.1) Imprevisti	77.320 €	163.867,00 €	55.471,54 €	- €
B.2) Acquisto terreni	- €	- €	- €	- €
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	232.500 €	232.500,00 €	135.000,00 €	232.500,00 €
B.4) Indagini	- €	- €	- €	- €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	232.500 €	231.160,40 €	245.833,59 €	317.808,48 €
B.5.a) Progettazione	93.000 €	98.187,37 €	98.187,37 €	98.187,37 €
B.5.b) Supporto al RUP	- €	- €	- €	- €
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	23.250 €	12.073,38 €	12.073,38 €	12.073,38 €
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	23.250 €	29.759,46 €	17.500,00 €	18.500,00 €
B.5.e) Ingegnere dipendente				18.500,00 €
B.5.f) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	83.700 €	82.249,41 €	82.249,41 €	82.249,41 €
B.5.g) Compenso D.LL., C.S.E. e progettazione perizie			26.368,30 €	76.074,93 €
B.5.h) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	9.300 €	8.890,78 €	9.455,14 €	12.223,40 €
B.6) Accantonamenti	52.188 €	25.544,00 €	25.544,00 €	32.016,53 €
B.6.a) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	27.588 €	25.544,00 €	25.544,00 €	32.016,53 €
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	18.600 €	- €	- €	- €
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	3.000 €	- €	- €	- €
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	3.000 €	- €	- €	- €
B.7) Allacci	- €	- €	- €	- €
B.8) IVA				
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	167.382 €	167.162,76 €	176.349,00 €	179.654,86 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	51.150 €	51.150,00 €	29.700,00 €	51.150,00 €
B.8.c) IVA su indagini	- €	- €	- €	- €
B.8.d) IVA su spese tecniche (22%)	20.460 €	50.855,29 €	54.083,39 €	69.917,87 €
B.9) Arrotondamenti	- €	- €	- €	- €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	2.430.000 €	2.430.000,00 €	2.430.000,00 €	2.679.596,32 €
ECONOMIE				82.947,68 €

Preso atto che:

- Il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 47 nuovi prezzi, relativi ai lavori previsti in variante, derivanti dal prezziario Regionale Calabria 2023 e meglio riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con motivato dissenso;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c), nonché comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 5,87% dell'importo contrattuale pari ad € 88.530,11 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge;

- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano l'adozione di ulteriori 60 giorni lavorativi.

Accertato che l'incremento derivante dalla somma delle due perizie di variante ammonta al 19,15%, e risulta pertanto contenuto nei limiti previsti dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La seconda perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con riserva.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- **Approvare** la seconda perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c), nonché comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 5,87% dell'importo contrattuale pari ad € 88.530,11 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge;
- **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con motivato dissenso;
- **Dare atto** che l'appalto in oggetto risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 21.835.800,00 per finanziare gli Ospedali di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGIS;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	97.383,12

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 20/02/2026 14:21
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 20/02/2026 14:23
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 22/02/2026 18:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 23/02/2026 08:21