

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001944	03/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.  
“Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Sannicandro di Bari (BA)”.  
CUP: D75F22000560006 CIG: A035F959CD  
Approvazione della perizia di variante n. 1

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001871 DEL 24/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 28 (ventiotto) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/03/2026 14:55



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Sannicandro di Bari (BA)”.**

**CUP: D75F22000560006 CIG: A035F959CD**  
**Approvazione della perizia di variante n. 1**

**IL DIRETTORE DELLA**  
**UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 49/2018 regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la

definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;

- la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7;

#### **HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 25 marzo 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Leonardo Prencipe;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore dell'RTI "SPERI Società' di Ingegneria e di Architettura S.p.A." – 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata S.p.A.";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della Spinosa Costruzioni Generali S.p.A.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società GIAMBERARDINO s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1789 del 05.09.2024 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Sannicandro di Bari";

**Premesso altresì che:**

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 46243, veniva stipulato con la società “Studio Speri Società’ di Ingegneria s.r.l.”, in qualità di capogruppo del RTP “ SPERI Società’ di Ingegneria e di Architettura S.p.A. ” – 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata S.p.A.”, il contratto avente ad oggetto “i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” riguardo i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Sannicandro”;
- Il Direttore dei Lavori indicato dall’RTI è l’Ing. Vito Silvestri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della prov. di Bari al n. 10404;
- In data 02.07.2025, acquisito al numero di protocollo 51782/2025 è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, tra l’ASL BARI e l’operatore economico Spinosa Costruzioni Generali S.p.A.;
- In data 22.07.2025 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T., firmato con riserva dall’appaltatore;

**Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 106553 del 25.08.2025, richiedeva autorizzazione per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Direttore dei Lavori, con medesima nota inviava una relazione dettagliata motivando l’istanza di autorizzazione della perizia;
- Il RUP, di conseguenza con nota prot. n. 109846 del 02.09.2025, autorizzava la Direzione Lavori alla redazione della prima perizia di variante;
- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 126940 del 09.10.2025, ha trasmesso la prima Perizia di Variante, la cui documentazione per via di esigenze informatiche, non è allegata al presente provvedimento bensì agli atti dell’Area Gestione Tecnica, costituita dai seguenti elaborati:

1. C937.SAN.PV.GEN.00.EE.000\_R00\_Elenco Elaborati
2. C937.SAN.PV.GEN.00.RG.001\_R00-Relazione generale di variante
3. C937.SAN.PV.GEN.00.RE.006\_R00-Relazione DNSH
4. C937.SAN.PV.GEN.00.QE.012\_R00-Quadro economico;
5. C937.SAN.PV.GEN.00.CM.013\_R00 - Computo Metrico Estimativo - Opere Edili
6. C937.SAN.PV.GEN.00.EP.015\_R00 - Elenco prezzi unitari - Opere Edili
7. C937.SAN.PV.GEN.00.AP.017\_R00 - Analisi dei prezzi - Opere Edili;
8. C937.SAN.PV.GEN.00.IM.019\_R00 - Incidenza manodopera - Opere Edili
9. C937.SAN.PV.GEN.00.QC.024\_R00 - Quadro comparativo - Opere Edili
10. C937-SAN-PV-ARC-01-PL-101A\_R00-Inquadramento urbanistico
11. C937-SAN-PV-ARC-01-PL-101B\_R00-Planimetria generale
12. C937-SAN-PV-ARC-01-PI-103\_R00-Pianta della Copertura
13. C937-SAN-PV-ARC-00-EL-104\_R00-Prospetti
14. C937-SAN-PV-ARC-01-SZ-105\_R00-Sezioni
15. C937-SAN-PV-ARC-01-PI-106\_R00-Costruzioni
16. C937-SAN-PV-STR-01-DT-210\_R00-Dettaglio recinzione
17. C937.SAN.PV.IM.00.RE.301\_R00 - Relazione energetica

18. C937.SAN.PV.IM.00.RE.302\_R00 - Attestato di Prestazione Energetica
19. C937.SAN.PV.SIC.00.PS.600\_R00 – PSC
20. C937.SAN.PV.SIC.00.PS.601\_R00 - Cronoprogramma lavori
21. C937.SAN.PV.SIC.00.FO.602\_R00 - Fascicolo dell'opera
22. C937.SAN.PV.SIC.00.AR.605\_R00 - Analisi dei rischi
23. C937-SAN-PV-CAN-01-PL-604\_R00-Planimetria di cantiere
24. atto di sottomissione/aggiuntivo;
25. verbale di concordamento eventuali nuovi prezzi.

**Visti:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico della prima perizia suppletiva e di variante per l'importo complessivo di € 143.866,04, come di seguito illustrato:

<b>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI SANNICANDRO DI BARI</b>	<b>Q.E. PV 01</b>
<b>A) LAVORI</b>	<b>128.368,07 €</b>
A.1) Importo dei lavori a base d'asta	166.322,97 €
A.2) A detrarre il ribasso del 22,82%	37.954,90 €
A.3) Importo lavori	128.368,07 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>15.497,97 €</b>
<b>B.1) Imprevisti</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B.3) Attrezzature, arredi, forniture</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B.4) Indagini</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche</b>	<b>0,00 €</b>
B.5.a) Progettazione (al netto del ribasso del 38,23%)	0,00 €
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) (al netto del ribasso del 38,57%)	0,00 €
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	0,00 €
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori (al netto del ribasso del 38,23%)	0,00 €
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	0,00 €
<b>B.6) Accantonamenti</b>	<b>2.661,17 €</b>
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	2.661,17 €
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €
<b>B.7) Allacci</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B.8) IVA</b>	<b>12.836,81 €</b>

B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	12.836,81 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	0,00 €
B.8.c) IVA su indagini	0,00 €
B.8.d) IVA su spese tecniche	0,00 €
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) RIBASSATO</b>	<b>143.866,04 €</b>
<b>Economie</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO</b>	<b>143.866,04 €</b>

- Il Quadro Economico comparativo/assestamento e rimodulato d'ufficio a seguito della seconda perizia di variante, per l'importo complessivo di € 1.817.969,00, articolato come segue:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI SANNICANDRO DI BARI	Q.E. RIDETERMINATO POST-GARA	Q.E. PV 01	Q.E. Generale di assestamento compreso PV01	Positivi	Negativi
<b>A) LAVORI</b>	<b>881.207,82 €</b>	<b>128.368,07 €</b>	<b>1.009.575,89 €</b>	<b>128.368,07 €</b>	<b>0,00 €</b>
A.1) Importo dei lavori a base d'asta	1.094.052,23 €	166.322,97 €	1.260.375,20 €	166.322,97 €	
A.2) A detrarre il ribasso del 22,82%	249.662,72 €	37.954,90 €	287.617,62 €	37.954,90 €	
A.3) Importo lavori	844.389,51 €	128.368,07 €	972.757,58 €	128.368,07 €	
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	36.818,31 €	0,00 €	36.818,31 €		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>652.055,18 €</b>	<b>15.497,97 €</b>	<b>640.157,39 €</b>		
B.1) Imprevisti	113.087,05 €	0,00 €	100.000,00 €		-13.087,05 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	140.794,00 €	0,00 €	140.794,00 €		
B.4) Indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	193.996,74 €	0,00 €	193.996,74 €	0,00 €	
B.5.a) Progettazione (al netto del ribasso del 38,23%)	93.821,94 €	0,00 €	93.821,94 €	0,00 €	
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) (al netto del ribasso del 38,57%)	18.850,49 €	0,00 €	18.850,49 €	0,00 €	
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	15.379,00 €	0,00 €	15.379,00 €	0,00 €	
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori (al netto del ribasso del 38,23%)	59.208,92 €	0,00 €	59.208,92 €	0,00 €	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	6.736,39 €	0,00 €	6.736,39 €	0,00 €	
<b>B.6) Accantonamenti</b>	<b>18.093,93 €</b>	<b>2.661,17 €</b>	<b>20.755,10 €</b>	<b>2.661,17 €</b>	
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	18.093,93 €	2.661,17 €	20.755,10 €	2.661,17 €	
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>B.7) Allacci</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>B.8) IVA</b>	<b>173.083,45 €</b>	<b>12.836,81 €</b>	<b>184.611,55 €</b>		
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	99.429,49 €	12.836,81 €	110.957,59 €	11.528,10 €	
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	30.974,68 €	0,00 €	30.974,68 €		
B.8.c) IVA su indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.8.d) IVA su spese tecniche	42.679,28 €	0,00 €	42.679,28 €	0,00 €	
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) RIBASSATO</b>	<b>1.533.263,00 €</b>	<b>143.866,04 €</b>	<b>1.649.733,28 €</b>	<b>142.557,34 €</b>	
<b>Economie</b>	<b>284.706,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>168.235,72 €</b>		<b>-116.470,28 €</b>
<b>TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO</b>	<b>1.817.969,00 €</b>	<b>143.866,04 €</b>	<b>1.817.969,00 €</b>		

**Preso Atto che:**

- il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 1 nuovo prezzo, relativo ai lavori previsti in variante, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezione e riserva;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'ex art. 106 comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., comportano un incremento del 14,57% dell'importo contrattuale pari ad € 166.322,97 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

**Accertato che** l'appaltatore ha sottoscritto con riserva, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;

**Accertato inoltre che** l'appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

**Ritenuto dal RUP, per quanto sopra riportato, di approvare:**

- La prima perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con riserva;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. Di approvare** la prima perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori e acquisita al prot. n. 126940 del 09.10.2025, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, la cui documentazione per via di esigenze informatiche, non è allegata al presente provvedimento bensì agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
- 2. Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con riserva, allegati al presente atto ma non pubblicabili per motivi di privacy;
- 3. Dato atto** inoltre che, ai sensi dell'art. 106 comma 14, Dlgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione;
- 4. Di dare atto che** l'appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da

anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

5. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
6. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	166.322,97

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 25/02/2026 17:06
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Prencipe Leonardo	 Firmato digitalmente il 26/02/2026 09:22
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 02/03/2026 09:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 02/03/2026 10:14