

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001979	03/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.  
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)”.  
CUP: D25F22000520006 - CIG A.Q. 932638478B - CIG SPECIFICO: A043EAC0D3  
Approvazione della perizia di variante n. 1

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002020 DEL 27/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 03/03/2026 14:55



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)”.**

**CUP: D25F22000520006 - CIG A.Q. 932638478B - CIG SPECIFICO: A043EAC0D3**

**Approvazione della perizia di variante n. 1**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art.2, art.3, art 7;

### **HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;
- In data 18 luglio 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1399 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Lara Calabrese;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore di Artelia Italia S.p.A.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore di Minerva Restauri s.r.l.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto è stata disposta a favore della società Bureau Veritas Italia S.p.A.;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1340 del 28.06.2024 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Castellana Grotte";

**Premesso altresì che:**

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 46363, è stato stipulato con "Artelia Italia S.p.A." il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" riguardo i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)";
- Il Direttore dei Lavori indicato dalla società Artelia Italia S.p.A. è l'Arch. Maria Elena Recchiuto, iscritto all'Ordine degli Architetti della prov. di Bari al n.3251;
- Il C.S.E. indicato dalla società Artelia Italia S.p.A. è l'arch. Lacaita Paola, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 24455;
- In data 11 luglio 2024 e presente agli atti al Registro Generale al n. prot. 115167/2024, è stato stipulato con la società "Minerva Restauri s.r.l.", capogruppo del RTI composto dalla mandante "Protecno impianti s.r.l." il contratto avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Castellana Grotte (BA)";
- In data 16.09.2024 i lavori venivano consegnati come da verbale agli atti AGT e protocollato al n. 117573 del 19.09.2024;

**Preso atto che:**

- Con nota acclarata al protocollo n. 113840 del 11.09.2025 il RUP, constatato lo stato di ammaloramento del pavimento esistente e della sua incompatibilità estetica con a ristrutturazione in corso, impartiva all'ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza la disposizione di servizio n. 1 in cui richiedeva la formulazione di una proposta di variante progettuale al fine di soddisfare le richieste avanzate e valutarne l'ammissibilità;
- Con Ordine di Servizio n.3 (Registro Generale ASL BA prot. 152650 del 02.12.2025) il Direttore Lavori impartiva all'impresa l'esecuzione di alcune opere di demolizione per la rifunzionalizzazione degli spazi relativi ai servizi igienici a seguito di diversa distribuzione delle reti impiantistiche sottotraccia;
- Con nota acclarata al protocollo n. 3879 del 13.01.2026, il RUP autorizzava la redazione di una proposta di perizia di variante progettuale univoca contenente i due punti di cui sopra al fine di valutarne l'ammissibilità;
- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita in atti presso questa Area Gestione Tecnica con prot. 16628 del 05.02.2026, ha trasmesso la Perizia di Variante costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione perizia di Variante;
  - Schema atto di sottomissione;
  - Verbale di concordamento NP;
  - Computo metrico PdV 01;
  - Elenco Prezzi PdV 01;
  - Quadro comparativo PdV 01;
  - PdV-V001\_ planimetria di variante\_demolizioni e costruzioni;

– PdV-V002\_ planimetria di variante\_Layout distributivo in variante;

**Visti:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico della seconda perizia suppletiva e di variante per l'importo complessivo di € 108.890,11, come di seguito illustrato:

"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)"	QUADRO ECONOMICO perizia di varianten.1
A) LAVORI (A.3+A.4)	<b>108.890,11 €</b>
A.1) Importo dei lavori	143.195,44 €
A.2) A detrarre il ribasso del 23,957%	34.305,33 €
A.3) Importo lavori ribassato	108.890,11 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>16.240,64 €</b>
B.1) Imprevisti	0,00 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	0,00 €
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	0,00 €
B.4) Indagini	0,00 €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	13.312,00 €
B.5.a) Progettazione	10.150,77 €
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	0,00 €
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	0,00 €
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	2.649,23 €
B.5.f) Ingegnere indipendente	
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	512,00 €
B.6) Accantonamenti	0,00 €
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	0,00 €
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00 €
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00 €
B.7) Allacci	0,00 €
B.8) IVA	
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	0,00 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	0,00 €
B.8.c) IVA su indagini	0,00 €
B.8.d) IVA su spese tecniche (22%)	2.928,64 €
B.9) Arrotondamenti	0,00 €
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)</b>	<b>125.130,75 €</b>

- Il Quadro Economico comparativo/assestamento e rimodulato d'ufficio a seguito della seconda perizia di variante, per l'importo complessivo di € 1.478.230,93, articolato come segue:

"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)"	Q.E. DELIBERA AGGIUDICAZIONE	QUADRO ECONOMICO perizia di varianten.1	QUADRO ECONOMICO di assestamento a seguito perizia di variante n.1
<b>A) LAVORI (A.3+A.4)</b>	<b>764.331,21 €</b>	<b>108.890,11 €</b>	<b>873.221,32 €</b>
A.1) Importo dei lavori	966.981,54 €	143.195,44 €	1.110.176,98 €
A.2) A detrarre il ribasso del 23,957%	231.659,77 €	34.305,33 €	265.965,10 €
A.3) Importo lavori ribassato	735.321,77 €	108.890,11 €	844.211,88 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	29.009,44 €	0,00 €	29.009,44 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>535.668,79 €</b>	<b>16.240,64 €</b>	<b>426.778,68 €</b>
B.1) Imprevisti	99.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	146.349,80 €	0,00 €	89.956,67 €
B.4) Indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	124.219,88 €	13.312,00 €	168.294,32 €
B.5.a) Progettazione	51.337,83 €	10.150,77 €	61.488,60 €
B.5.b) Supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	23.484,94 €	0,00 €	23.484,94 €
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	0,00 €	0,00 €	19.257,65 €
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	45.522,69 €	2.649,23 €	48.171,92 €
B.5.f) Ingegnere indipendente			9.418,35 €
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	3.874,42 €	512,00 €	6.472,86 €
B.6) Accantonamenti	19.690,60 €	0,00 €	19.690,60 €
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20%)	13.690,60 €	0,00 €	18.226,98 €
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7) Allacci	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8) IVA			
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	86.383,12 €	0,00 €	86.383,12 €
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	32.196,96 €	0,00 €	32.196,96 €
B.8.c) IVA su indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8.d) IVA su spese tecniche (22%)	27.328,37 €	2.928,64 €	30.257,01 €
B.9) Arrotondamenti	0,05 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)</b>	<b>1.300.000,00 €</b>	<b>125.130,75 €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>178.230,93 €</b>		<b>178.230,93 €</b>

#### Preso atto che:

- il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 20 nuovi prezzi, per voci non contemplate determinati sulla base del listino prezzi Regionale Puglia, riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dall'appaltatore;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'ex art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e comportano un incremento del 12,00% dell'importo contrattuale pari ad € 108.890,11 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge, ossia nei limiti stabiliti dal comma 2, lettera b) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano l'adozione di ulteriori giorni lavorativi pari a 60 gg naturali e consecutivi, fissando pertanto il nuovo termine dei lavori al 01.04.2026;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante non alterano la natura generale del contratto;

**Accertato che** l'appaltatore ha sottoscritto, senza eccezioni o riserve, lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, con i relativi allegati;

**Accertato inoltre che** l'appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.100.00040 "Migliorie su beni di terzi" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

**Ritenuto dal RUP, per quanto sopra riportato, di approvare:**

- La prima perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori e acquisita con protocollo n. 16628 del 05.02.2026 e rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, allegati ma non pubblicabili per motivi di privacy;
- La parcella professionale relativamente alla progettazione, alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza della prima perizia di variante per € 12.800,00 al netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di dare atto** che la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** la perizia di variante n.1 in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori e acquisita con protocollo n. 16628 del 05.02.2026 rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato;
3. **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, allegati ma non pubblicabili per motivi di privacy;
4. **Di approvare** la parcella professionale relativamente alla progettazione, alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza della perizia di variante n.1 per € 12.800,00 al netto del ribasso contrattuale oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge;
5. **Di dare atto** che l'appalto in oggetto risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da D.G.R. n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato €50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la

spesa relativa è da imputarsi al conto 010.100.00040 “Migliorie su beni di terzi” ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

6. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
7. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
8. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2026	108.890,11

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 27/02/2026 13:55
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Calabrese Lara	 Firmato digitalmente il 27/02/2026 13:55
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 02/03/2026 09:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 02/03/2026 10:01