

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002965	30/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - L.R. n.1 del 15.02.2016 - “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”.
Approvazione della seconda perizia di variante.
CUP D65F22001300002 – CIG A01D5CF397

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260003100 DEL 26/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 17 (diciassette) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 467 (quattrocentosessantasette)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 30/03/2026 13:09



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - L.R. n.1 del 15.02.2016 - “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”.
Approvazione della seconda perizia di variante.
CUP D65F22001300002 – CIG A01D5CF397

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
 - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 - il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
 - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
 - il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
 - il D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
 - la nota del Direttore Generale acquisita al prot. n. 14744/2024 del 21.02.2024;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009;
- Con L.R. n. 1 del 15.02.2016 art. 17 il Consiglio Regionale ha stabilito che per "la realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell'accesso al Polo Ospedaliero del Sud Est barese, Monopoli-Fasano, nell'ambito della missione 10 programma 5, titolo2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 7 milioni e 500 mila per l'esercizio finanziario 2017 ed euro 5 milioni e 500 mila per l'esercizio finanziario 2018";
- Con DGR n. 321 del 07/03/2017 la Giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa per la progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità esterna, sottoservizi) e delle procedure di esproprio, delegando il dirigente della Sezione regionale Lavori Pubblici a sottoscrivere il predetto protocollo con l'Azienda Sanitaria Locale di Bari e il Comune di Monopoli;
- Con Delibera n.16 del 20.04.2017 il Consiglio Comunale di Monopoli ha approvato la Variante Urbanistica relativa alle aree interessate dall'intervento in questione, procedendo contestualmente ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001, dell'art. 16 della L.R. 13/2001 e dell'art. 12 della L.R. 3/2005, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate della variante urbanistica;
- Il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza veniva affidato, previa procedura di gara, al R.T.I. composto da AREVA' INGEGNERIA s.r.l. e ALCOTEC s.r.l., come da Determinazione Dirigenziale n. 11925 del 14.10.2020 e successiva attestazione di efficacia dell'aggiudicazione pubblicata in data 08.02.2021 sulla sezione Amministrazione Trasparente;
- I rapporti tra la Regione Puglia e l'Azienda ASL BARI sono regolati dal Disciplinare allegato alla D.G.R. 30 dicembre 2015 n. 2477;

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1813 del 10.09.2024 si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori in oggetto all'Operatore Economico "Doranzo Infrastrutture s.r.l." per un importo complessivo di € 7.314.778,02 oltre IVA come per legge;
- In data 04.11.2024 veniva stipulato il relativo contratto d'appalto, acclarato al prot. 136792/2024;
- I lavori venivano consegnati in data 29.01.2025 giusto verbale acclarato al prot. 12797 del 30.01.2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4572 del 05.06.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 28.02.2025, per l'importo di € 201.483,81 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 200.476,39 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5903 del 14.07.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 04.06.2025, per l'importo di € 509.066,23 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 306.044,51 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 8781 del 20.10.2025, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 25.09.2025, per l'importo di € 1.886.104,27 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserva, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 1.370.152,85 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7608 del 15.09.2025 e per le motivazioni in essa contenute si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 579.379,99 al netto del ribasso di gara, ovvero del 7,92%.

Preso atto che:

- I lavori risultano tuttora in corso di esecuzione e che, per la loro conclusione, si rende necessario procedere all'approvazione di un'ulteriore perizia di variante, come congiuntamente stabilito dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori al fine di consentire l'ultimazione delle opere;
- Con protocollo R.G. ASL BARI n. 34681/2026 del 11.03.2026, questa Amministrazione acquisiva gli elaborati progettuali della seconda perizia di variante in corso d'opera presentati dal Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti elaborati che ad ogni buon fine si allegano al presente atto e non pubblicabili:

ELENCO ELABORATI DESCRITTIVI			
N.E.	TITOLO		CODICE
RT00	ELENCO ELABORATI		ADV RTI 000 002 403
RT01	RELAZIONE GENERALE		ADV RTI 000 002 404
RT02	RELAZIONE IDRAULICA		ADV RTI 000 002 405
RT03	RELAZIONE ILLUMINOTECNICA		ADV RTI 000 002 406
RT04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		ADV RTI 000 002 407
RT05	ELENCO PREZZI		ADV RTI 000 002 408
RT06	ANALISI DEI PREZZI		ADV RTI 000 002 409
RT07	QUADRO COMPARATIVO		ADV RTI 000 002 410
RT08	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA		ADV RTI 000 002 411
RT09	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI		ADV RTI 000 002 412
RT10	QUADRO ECONOMICO		ADV RTI 000 002 413
RT11	CRONOPROGRAMMA		ADV RTI 000 002 414

ELENCO ELABORATI GRAFICI			
N.E.	TITOLO	SCALA	CODICE
1	PLANIMETRIA DI PROGETTO: IMPIANTO FOGNA BIANCA TRONCO STRADALE 2	1/1000	ADV DIS 000 002 755
2	PLANIMETRIA DI PROGETTO: FOGNA BIANCA STRADALE TRONCO 3	1/1000	ADV DIS 000 002 744

3	PROFILI LONGITUDINALI: IMPIANTO FOGNA BIANCA TRONCO STRADALE 2	1/1000 - 1/100	ADV DIS 000 002 756
4	PROFILI LONGITUDINALI: IMPIANTO FOGNA BIANCA TRONCO STRADALE 3 1 di 2	1/1000 - 1/100	ADV DIS 000 002 745
5	PROFILI LONGITUDINALI: IMPIANTO FOGNA BIANCA TRONCO STRADALE 3 2 di 2	1/1000 - 1/100	ADV DIS 000 002 746
6	IMPIANTO FOGNA BIANCA E TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO: SCHEMI FUNZIONALI Bacino 1	1:50	ADV DIS 000 002 751
7	IMPIANTO FOGNA BIANCA E TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO: SCHEMI FUNZIONALI Bacino 2	1:50	ADV DIS 000 002 752
8	IMPIANTO FOGNA BIANCA E TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO: SCHEMI FUNZIONALI Bacino 3	1:50	ADV DIS 000 002 753
9	PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO FOGNA BIANCA 1 di 2	1:50	ADV DIS 000 002 754
10	PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO FOGNA BIANCA 1 di 2	1:10	ADV DIS 000 002 757
11	PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1/5000 - 1/100	ADV DIS 000 002 747
12	PLANIMETRIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1/1000	ADV DIS 000 002 748
13	SEZIONI STRADALI E PARTICOLARICOSTRUTTIVI IMPIANTO ILLUMINAZIONE	varie	ADV DIS 000 002 749
14	PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLA SEGNALETICA	1/5000 - 1/1000	ADV DIS 000 002 750
15	PLANIMETRIA DI RILIEVO FASE DI CANTIERE	1/1000	ADV DIS 000 002 758
16	PLANIMETRIA DI RILIEVO SCAVO DI BONIFICA FASE DI CANTIERE	1/1000	ADV DIS 000 002 759
17	SEZIONI RAMO C 1/7	1/500	ADV DIS 000 002 760
17	SEZIONI RAMO E 2/7	1/500	ADV DIS 000 002 761
17	SEZIONI RAMO F 3/7	1/500	ADV DIS 000 002 762
17	SEZIONI RAMO G 4/7	1/500	ADV DIS 000 002 763
17	SEZIONI RAMO H 5/7	1/500	ADV DIS 000 002 764
17	SEZIONI RAMO I 6/7	1/500	ADV DIS 000 002 765
17	SEZIONI RAMO L 7/7	1/500	ADV DIS 000 002 766

Visti:

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico, rimodulato d'ufficio a seguito della seconda perizia di variante, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE - RIMODULATO	POST GARA (Del. n. 1813 del 10.09.2024)	PV01 Approvata con D.D. n. 7608 del 2025	PV02	Positivi	Negativi
--	---	--	------	----------	----------

A)	Lavori a base di Appalto					
A1.a	Lavori a corpo FASE 1	€ 4.111.032,77	€ 4.681.008,38	€ 5.636.251,43	€ 955.243,05	
A1.b	oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso FASE 1	€ 80.581,05	€ 93.747,41	€ 93.747,41		
A2.a	Lavori a corpo FASE 2	€ 4.944.055,41	€ 5.091.062,95	€ 5.390.697,43	€ 299.634,48	
A2.b	oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso FASE 2	€ 99.079,01	€ 101.678,01	€ 101.678,01		
A3	Totale lavori a base di gara A1+A2	€ 9.234.748,24	€ 9.967.496,75	€ 11.222.374,28	€ 1.254.877,53	
A4	a detrarre i Costi della Manodopera non soggetti a ribasso	€ 1.218.475,05	€ 1.309.464,24	€ 1.474.440,68	€ 164.976,44	
A5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 179.660,06	€ 195.425,42	€ 195.425,42		
A6	Importo lavori soggetto a ribasso A3-A4-A5	€ 7.836.613,13	€ 8.462.607,09	€ 9.552.508,18	€ 1.089.901,09	
A7	Ribasso d'asta del 24,50%	€ 1.919.970,22	€ 2.073.338,74	€ 2.340.364,50	€ 267.025,77	
A8	Importo lavori di contratto al netto degli Oneri della Sicurezza e dei Costi della Manodopera (A6-A7)	€ 5.916.642,91	€ 6.389.268,35	€ 7.212.143,68	€ 822.875,32	
A9	Importo di Contratto (A4+A5+A8)	€ 7.314.778,02	€ 7.894.158,01	€ 8.882.009,78	€ 987.851,76	
B)	Somme a disposizione					
B1	Imprevisti (10% contratto)	€ 923.474,82	€ 152.097,81	€ -	-€ 152.097,81	
B2	Spese tecniche					
B2.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e C.S.P (al netto ribasso 52%)	€ 123.960,79	€ 123.960,79	€ 123.960,79		
B2.2	Progettazione definitiva ed esecutiva e C.S.P adeguamento prezzi (al netto ribasso 52%)	€ 17.472,55	€ 17.472,55	€ 17.472,55		
B2.3	Direzione Lavori e C.S.E. (al netto ribasso del 52%)	€ 138.121,26	€ 138.121,26	€ 138.121,26		
B2.4	Spese tecniche redazione Perizia di Variante n. 1 e n. 2 (al netto del ribasso del 52%)	-	€ 11.235,95	€ 28.707,15	€ 17.471,20	
B2.5	Direzione lavori e C.S.E. (PdV n.1 e n. 2)	-	€ 11.500,93	€ 22.676,54	€ 11.175,61	
B2.6	Verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00		
B2.7	Supporto tecnico-amministrativo procedura di esproprio	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00		
B2.8	Prestazioni agronomiche e forestali	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
B2.9	Sorveglianza archeologica	€ 20.000,00	€ 15.925,00	€ 15.925,00		
B2.10	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 67.067,72	€ 67.067,72	€ 67.067,72		
B2.11	Collegio Consultivo Tecnico	€ 46.173,74	€ 60.090,27	€ 60.090,27		
B3	Commissioni aggiudicatrici	€ 20.000,00	€ -	€ -		
B4	Spese generali amministrazione (gara e pubblicità)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B5	Indennità espropriativa e compensi di non facile determinazione per demolizione muri a secco, vasche e pozzi, oltre imposte e contributi legati alla procedura espropriativa	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00		
B6	Accantonamento incentivi funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)			€ -		
B6.1	Quota destinato al personale che svolge funzioni tecniche (co. 3)	€ 64.421,60	€ 64.421,60	€ 64.421,60		
B6.2	Quota destinato all'acquisto di beni e tecnologie, formazione, specializzazione e oneri assicurativi del personale (co. 5,6,7)	€ 29.551,19	€ 29.551,19	€ 29.551,19		
B8	Bonifica bellica	€ 137.621,10	€ 166.070,26	€ 166.070,26		
B9	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento delle interferenze	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
B10	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'art. 116 co.11	€ 75.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B11	Fondo salva opere D.L. n. 34/2019 (art. 47, co. 1-bis)	€ 9.599,85	€ 9.599,85	€ 9.599,85		
B12	Oneri previdenziali (4%)	€ 20.311,84	€ 21.614,98	€ 22.760,85	€ 1.145,87	
B13	I.V.A. 10% (A3+B1)	€ 1.029.584,42	€ 1.011.959,46	€ 888.200,98	-€ 123.758,48	
B14	I.V.A. 22% (B2+B8+ B9)	€ 116.183,74	€ 160.173,14	€ 166.727,53	€ 6.554,39	
	Totale Somme a disposizione (B)	€ 3.948.544,63	€ 3.185.862,77	€ 2.946.353,54		

	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 11.263.322,65	€ 11.080.020,78	€ 11.828.363,32	€ 748.342,54	
	Economie sul finanziamento	€ 1.736.677,35	€ 1.919.979,22	€ 1.171.636,68		-€ 748.342,54
	Totale finanziamento	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 1.024.198,83	-€ 1.024.198,83

Preso atto che:

- Il RUP, con il presente provvedimento attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 29 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, come riportato nello schema atto di sottomissione/concordamento nuovi prezzi all'art. 2, sottoscritto dall'appaltatore;
- Le lavorazioni previste nella presente perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 120, comma 1, lett. b), nonché dal comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., comportando un incremento pari al 13,50% rispetto alla prima perizia di variante, per un importo di € 987.581,76 al netto del ribasso d'asta del 24,50%, evidenziando che la somma complessiva delle due variazioni contrattuali ammonta al 21,43% dell'importo contrattuale e risulta pertanto contenuta entro il limite del 50% previsto dal comma 2 dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici;
- Con l'approvazione della seconda perizia di variante, si dispone il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, come indicato all'art. 4.10 della relazione generale;
- Il RUP, a seguito della trasmissione della seconda perizia di variante, ha proceduto alla rideterminazione dei compensi professionali relativi alle prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, con conseguente incremento contrattuale pari a € 28.646,81, oltre contributi previdenziali e IVA, se dovuta, come risultante dal quadro economico aggiornato allegato al presente atto e non pubblicabili;
- l'Amministrazione nel contempo procederà alla verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;
- Il RUP, con il presente atto, attesta la regolarità tecnica e la conformità di quanto riportato negli atti di variante, confermando integralmente quanto sopra esposto.

Precisato che:

- L'art. 120 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'[allegato II.14](#). Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'[articolo 222](#). In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'[allegato II.14](#), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'[articolo 222, comma 13](#)";*
- Ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'[allegato II.14](#), art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La seconda perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro

economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 987.581,76, al netto del ribasso di gara del 24,50%;

- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore;
- Le parcelle professionali relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la seconda perizia di variante, approvata dal RUP per un incremento contrattuale di € 28.646,81 oltre contributi previdenziali ed IVA se dovuta, come riportato nel quadro economico di variante allegate al presente atto e non pubblicabili.

Accertato dal RUP che l'opera in argomento risulta finanziata dalla L.R. n.1 del 15.02.2016, e le rispettive spese sono da imputarsi al conto n. 020.100.00005 *"Immobilizzazioni materiali in corso ed accenti"* e da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa ed in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. **Approvare** la seconda perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), nonché dal comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 987.581,76, al netto del ribasso di gara del 24,50%;
2. **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore;
3. **Prendere atto che**, con l'approvazione della seconda perizia di variante, è disposto il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto all'art. 4.10 della relazione generale;
4. **Approvare** il quadro economico di assestamento complessivo di € 11.828.363,32 come riportato in narrativa;
5. **Approvare** le parcelle professionali relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la seconda perizia di variante, approvata dal RUP per un incremento contrattuale di € 28.646,81 oltre contributi previdenziali ed IVA se dovuta, come riportato nel quadro economico di variante;
6. **Dare atto che** ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'allegato II.14, art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza;
7. **Dare atto che** l'Amministrazione nel contempo procederà alla verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 e 98 e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;
8. **Procedere** alla stipula dell'appendice contrattuale d'appalto con l'Appaltatore, previo esito positivo della verifica del mantenimento dei requisiti di partecipazione;
9. **Dare atto che** l'opera in argomento risulta finanziata dalla L.R. n.1 del 15.02.2016, e le rispettive spese sono da imputarsi al conto n. 020.100.00005 *"Immobilizzazioni materiali in*

corso ed acconti” del BEF 2026 e da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale, da reintegrarsi ad avvenuta erogazione del finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;

10. Trasmettere copia del presente atto alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;

11. Trasmettere copia del presente atto all’A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);

12. Trasmettere il presente atto all’Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	1.086.636,94

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 26/03/2026 14:44
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 26/03/2026 15:44
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 26/03/2026 16:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 27/03/2026 08:45