

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004169	07/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – “EX Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 ‘Salute’ – Componente 2 – Investimento 1.2 ‘Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile’” con Conversione in nuova fonte di finanziamento EX art. 20 della L. 67/1988 - “Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA).  
Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.  
CUP: D51B22001100001 CIG Lavori: A033AE4FF8

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004386 DEL 05/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 13 (tredici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 107 (centosette) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/05/2026 12:06



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO:** AREA GESTIONE TECNICA – “EX Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 ‘Salute’ – Componente 2 – Investimento 1.2 ‘Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile’” con Conversione in nuova fonte di finanziamento EX art. 20 della L. 67/1988 - “Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA).  
Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.  
CUP: D51B22001100001 CIG Lavori: A033AE4FF8

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7

- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

#### **Considerato che:**

- In data 15 dicembre 2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. 2436 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Valentina Dimatteo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 085 del 24 maggio 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

**Premesso inoltre che:**

- In data 31 marzo 2023, acquisito al numero di protocollo 45577/2023, è stato stipulato con il contratto dei "Servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione" riguardante i "Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso il PO di Molfetta (BA)" con il RTP composto dallo Studio Tecnico Gruppo Marche e la Dott.ssa Alessandra Lenzi;
- In data 03 luglio 2023, acquisito al numero di protocollo 87041/2023, è stato stipulato con Inarcheck S.p.A. il contratto avente ad oggetto "Servizi tecnici di verifica della progettazione" riguardante i "Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso il PO di Molfetta (BA)";
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2499 del 18.12.2023 e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato dal suddetto operatore economico Inarcheck S.p.A con rapporto acquisito al prot. n. 151239/2023 e validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 13.12.2023;
- In data 24.01.2024, acquisito al numero di protocollo 10991/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico Valori Scarl Consorzio Stabile con sede legale in Roma, Via degli Scipioni n. 153 con P.IVA: 08066951008, indicando come ditte esecutrici la De.Re.Co. srl e Antonacci Termoidraulica;
- In data 08.02.2024 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1735 del 05.03.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si liquidava il saldo dei servizi tecnici di progettazione per un importo pari ad € 617.079,99;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3831 del 15.05.2024, si disponeva la liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20% in favore dell'operatore economico "Valori Scarl Consorzio Stabile" per l'importo di € 1.616.037,62 compreso IVA al 10%;
- Con Determina Dirigenziale n. 9614 del 06.12.2024, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 04.10.2024 per un importo di € 548.598,82 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 427.907,08 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del recupero parziale dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- Con Determina Dirigenziale n. 9653 del 14.11.2025, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 26.09.2025 per un importo di € 1.634.342,09 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 846.879,75 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del recupero parziale dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10846 del 18.12.2025, si disponeva la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "Studio Tecnico Gruppo Marche" l'importo di € 93.219,24 compreso contributi previdenziali ed IVA al 22% a saldo del primo acconto per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1810 del 26.02.2026, si affidava il servizio tecnico specialistico di consulenza finalizzato all'abbattimento di esemplari arborei (pini) presenti all'interno dell'area del P.O. di Molfetta, all'operatore economico Dott.ssa Agronomo Giulia Tedesco con sede legale a Galatone (LE), SDA Comunale Tagliate n. 5, cap. 73044 e P.Iva: 04537080758, per € 3.500,00 oltre oneri previdenziali al 4% per complessivi € 3.640,00.

**Preso atto che:**

- I lavori sono tuttora in corso di esecuzione e che, per assicurarne la regolare e completa ultimazione, si rende necessario procedere all'approvazione di una perizia di variante, la cui necessità è stata accertata congiuntamente dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori, in ragione dell'inadeguatezza dell'attuale cabina di ricezione ad alimentare la nuova rete di distribuzione e della conseguente esigenza di sostituirla con una nuova cabina MT tecnicamente idonea, ne consegue che la predetta variante costituisce intervento necessario e non differibile, imprescindibile ai fini del completamento dell'opera;
- Con protocollo R.G. ASL BARI n. 25178/2026 del 23/02/2026, questa Amministrazione acquisiva gli elaborati progettuali della prima perizia di variante in corso d'opera presentati dal Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti elaborati che ad ogni buon fine si allegano al presente atto e non pubblicabili:

- Schema atto di sottomissione;

**09 - ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO NUOVA CABINA MT – VARIANTE N1**

2868-04	E-EC-GA-1	RELAZIONE GENERALE NUOVA CABINA MT	Rev0
2868-04	E-EC-GA-2	RELAZIONE TECNICA NUOVA CABINA MT - VARIANTE N1	Rev0
2868-04	E-EC-GB-1	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO NUOVA CABINA MT	Rev0
2868-04	E-EC-GE-1	ELENCO PREZZI NUOVA CABINA MT	Rev0
2868-04	E-EC-GE-2	ANALISI PREZZI NUOVA CABINA MT	Rev0
2868-04	E-EC0-1	NUOVA CABINA DI DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE - PIANTE	Rev0
2868-04	E-EC0-2	NUOVA CABINA DI DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE - SCHEMA A BLOCCHI	Rev0
2868-04	E-EC2-1	NUOVA CABINA DI DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE - PIANTE	Rev0

**ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO**

**00 - GENERALE**

2868-04	E-00	ELENCO ELABORATI – VARIANTE N1	Rev4
2868-04	E-GC	QUADRO ECONOMICO	Rev3

**Visto:**

- La Relazione tecnica, parte integrante della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 11.337.780,00, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 270.262,43 di cui (€ 261.022,69 per lavori ed € 9.239,74 per oneri della sicurezza) oltre IVA, articolato come segue:

Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA)						
A)		LAVORI	€	€	€	
		Opere Edili (OG1)	3.799.634,83		3.799.634,83	
		Strutture (OG1)	1.033.129,17		1.033.129,17	
		Impianti Idricosanitari (OG11)	749.769,93		749.769,93	
		Impianti Meccanici (OG11)	1.275.281,51		1.275.281,51	
		Impianti Elettrici e Speciali (OG11)	1.433.782,64	307.991,38	1.741.774,02	
A.1)		Importo soggetto a ribasso di gara	8.291.598,08	307.991,38	8.599.589,46	
		Ribasso 15,25%	1.264.468,71		1.311.437,39	
		Importo lavori ribassato	7.027.129,37	261.022,69	7.288.152,07	
A.2)		Costi della sicurezza (3% A.1)	318.496,20	9.239,74	327.735,94	
		<b>Totale Lavori (A)</b>	<b>7.345.625,57</b>	<b>270.262,43</b>	<b>7.615.888,01</b>	270.262,43
B)		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1		Imprevisti, esclusa IVA	368.299,00		86.678,69	-281.620,31
B.2		Economie	1.264.468,71		1.264.468,71	
B.3		Attrezzature, arredi, forniture	0,00		0,00	
B.4		Indagini	49.792,08		49.792,08	
B.5		<b>SPESE TECNICHE</b>				
	B.5.a	Progettazione (PFTE-PD-PE-CSP)	438.472,30	5.783,13	444.255,43	5.783,13
	B.5.b	Supporto al RUP	0,00		0,00	
	B.5.c	Verifica del Progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016)	89.132,92		89.132,92	
	B.5.d	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) e APE	148.198,07	2.469,58	150.667,65	2.469,58
	B.5.e	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	315.898,32	10.008,78	325.907,09	10.008,78
	B.5.f	Contributo previdenziale (4% B.5.a/e)	39.668,06	730,46	40.398,52	730,46
		<b>Totale Spese Tecniche (B.5)</b>	<b>1.031.369,67</b>	<b>18.991,95</b>	<b>1.050.361,62</b>	
B.6		<b>ACCANTONAMENTI</b>				
	B.6.a	Art. 113 D.Lgs 50/2016	117.530,01	4.324,20	121.854,21	4.324,20
	B.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	10.000,00		0,00	-10.000,00
	B.6.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00		0,00	
	B.6.d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00		0,00	-5.000,00
		<b>Totale Accantonamenti (B.6)</b>	<b>132.530,01</b>	<b>4.324,20</b>	<b>121.854,21</b>	
B.7		Allaccio nuova Cabina MT/BT (IVA inclusa)	10.000,00		10.000,00	
B.8		<b>IVA</b>				
	B.8.a	IVA su lavori, imprevisti ed economie (10% A+B.1+B.2)	897.839,33		896.703,54	-1.135,79
	B.8.b	IVA su attrezzature, arredi, forniture (22% B.3)	0,00		0,00	
	B.8.c	IVA su indagini (22% B.4)	10.954,26		10.954,26	
	B.8.d	IVA su spese tecniche (22% B.5)	226.901,33	4.178,23	231.079,56	4.178,23
		<b>Totale IVA (B.8)</b>	<b>1.145.694,91</b>	<b>4.178,23</b>	<b>1.148.737,35</b>	
B.9		Arrotondamenti	0,05		-0,66	-0,71

		Totale Somme a disposizione (B)	3.992.154,43	27.494,38	3.721.891,99		
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	11.337.780,00	297.756,81	11.337.780,00	297.756,81	-297.756,81
					11.337.780,00		

**Visto inoltre che:**

- l'art 106, comma 1, c), che consente in assenza di una nuova procedura di gara pubblica, di apportare modifiche a contratti in corso di validità per la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili, *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: **1)** la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; **2)** la modifica non altera la natura generale del contratto”*;
- l'art 106, comma 2, b), *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: **b)** il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”*.

**Preso atto inoltre che:**

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante rientrano nella fattispecie delle opere impreviste ed imprevedibili, risultando finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e, pertanto, strettamente connesse alle opere già appaltate, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 7 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, come riportato nell'allegato denominato *“Analisi Prezzi Variante n.1”*, sottoscritto dall'appaltatore confermando le riserve n. 1 e 2 come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione;
- Le lavorazioni della presente perizia di variante risultano riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), nonché dal comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 270.262,43, al netto del ribasso d'asta del 15,25%, corrispondente a una variazione percentuale del 3,68%, incremento che risulta contenuto entro il limite del 15% previsto dal citato comma 2, lett. b), del medesimo art. 106 del Codice dei contratti pubblici 50/2016;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 7 dello schema di atto di sottomissione;

- Il Direttore dei Lavori, contestualmente alla trasmissione della perizia di variante, ha trasmesso le parcelle professionali relative alle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, afferenti alla prima perizia di variante, per un importo complessivo di € 15.791,91 oltre contributi previdenziali e IVA, nonché le competenze per il collaudo tecnico amministrativo per ulteriori € 2.469,58 oltre contributi previdenziali ed IVA; tali importi sono stati avallati dal R.U.P. con apposita firma digitale sulle stesse e determinano un incremento totale pari a € 18.261,49 oltre contributi previdenziali e IVA, se dovuta, come riportato nel quadro economico della variante, entrambe allegate al presente atto e non pubblicabili.

**Precisato che:**

- L'art. 106 comma 14 dlgs 50/2016 stabilisce che *"Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13";*
- Ai sensi dell'art. 106 comma 14, Dlgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione.

**Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:**

- La prima perizia di variante in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 270.262,43, al netto del ribasso d'asta del 15,25%, corrispondente a una variazione percentuale del 3,68%;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e Analisi dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore confermando le riserve n. 1 e 2 come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione;
- Le parcelle professionali presentate dal direttore dei lavori, relativamente alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti alla prima perizia di variante, per un importo complessivo di € 15.791,91 oltre contributi previdenziali e IVA, nonché le competenze per il collaudo tecnico amministrativo per ulteriori € 2.469,58 oltre contributi previdenziali ed IVA; tali importi sono stati avallati dal R.U.P. con apposita firma digitale sulle stesse e determinano un incremento totale pari a

€ 18.261,49 oltre contributi previdenziali e IVA, come riportato nel quadro economico di variante, entrambe allegate al presente atto e non pubblicabili.

**Accertato** che l'intervento in argomento, originariamente finanziato e ricompreso nella programmazione del *"Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 'Salute' – Componente 2 – Investimento 1.2 'Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile'"*, è attualmente interessato da una rimodulazione della fonte di finanziamento, con imputazione delle relative risorse a valere sui fondi di cui all'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1056 del 29.07.2025.

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

- 1. Approvare** la prima perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), nonché dal comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 270.262,43, al netto del ribasso d'asta del 15,25%, corrispondente a una variazione percentuale del 3,68%;
- 2. Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e Analisi dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore confermando le riserve n. 1 e 2 come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione;
- 3. Prendere atto che**, le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 7 dello schema di atto di sottomissione;
- 4. Approvare** il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 11.337.780,00, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 270.262,43 di cui (€ 261.022,69 per lavori ed € 9.239,74 per oneri della sicurezza) oltre IVA come dettagliatamente riportato in narrativa;
- 5. Dare atto che**, ai sensi dell'art. 106 comma 14, Dlgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione;
- 6. Dare atto che** il presente appalto originariamente finanziato e ricompreso nella programmazione del *"ex Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 'Salute' – Componente 2 – Investimento 1.2 'Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile'"*, è attualmente interessato da una rimodulazione della fonte di finanziamento, con imputazione delle relative risorse a valere sui fondi di cui all'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1056 del 29.07.2025, la cui spesa è da imputarsi al conto n. 020.10.000.005 e da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale del BEF 2026 e da reintegrarsi ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA;
- 7. Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
- 8. Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
- 9. Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	297.756,81

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 05/05/2026 15:11
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Dimatteo Valentina	 Firmato digitalmente il 05/05/2026 15:18
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 05/05/2026 17:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 07/05/2026 10:57