

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004461	15/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”.  
CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5  
Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004639 DEL 12/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 14 (quattordici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 114 (centoquattordici) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 15/05/2026 14:44



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”.**

**CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5**

**Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.**

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7

- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.

### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- Il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- La L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", con particolare riferimento all'art. 1, commi 1037 – 1050;
- Il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- Il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;

- Il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- Il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;
- Il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- La D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;
- La D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;
- La D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- La D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;
- La D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;
- La D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

**Premesso altresì che:**

- La Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2149 del 18/10/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all’affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. “S. Giacomo” di Monopoli, alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in Via Galeno n. 36, Milano (MI) – P. IVA: 03663500969, per l’importo contrattuale di € 30.500,00 (Iva al 22% compresa);
- Con Deliberazione D.G. f.f. n. 47 del 13/01/2025, la UOC di Ingegneria Clinica ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico della gara emarginata in oggetto;
- Con successiva Deliberazione D.G. n. 1858 del 18/09/2025 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori propedeutici

all'installazione di un Tomografo computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. "S. Giacomo" di Monopoli;

- Con Deliberazione suindicata sono stati nominati l'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e l'Ing. Luigi Damiano Coluccia, Coll. Tecnico in servizio presso l'A.G.T., quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2268 del 12.11.2025 è stata aggiudicata la gara per i Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. San Giacomo di Monopoli in favore dell'operatore economico TEKNA GROUP CUTRONE S.r.l. (P. I.V.A. 08193670729) con sede legale in Palo del Colle (BA) Via Piemonte n. 8 cap. 70027 per un importo complessivo di € 228.725,49 I.V.A. esclusa;
- In data 26.01.2026, acquisito con numero di rep. 29 del 05.12.2025, è stato sottoscritto in forma digitale dalla ASL di Bari il contratto d'appalto con l'operatore economico "Tekna Group Cutrone S.r.l." avente ad oggetto i "Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. San Giacomo di Monopoli";
- In data 27.01.2026 i lavori venivano consegnati parzialmente come da verbale agli atti AGT, firmato dal R.U.P., dalla Direzione Lavori e dall'Impresa Appaltatrice e protocollato al n. 15123 del 03.02.2026, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2026 del 04.03.2026 veniva liquidata l'anticipazione contrattuale al 20% in favore dell'Operatore Economico "Tekna Group Cutrone S.r.l." per l'importo di € 50.319,61 compreso I.V.A. al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3930 del 29.04.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 26.04.2026 per un importo di € 168.047,58 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 133.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del recupero parziale dell'anticipazione contrattuale, oltre IVA.

**Preso atto che:**

- i lavori risultano attualmente in corso di esecuzione e che, al fine di garantirne la regolare e completa ultimazione nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative, tecniche e di sicurezza, si rende necessario procedere all'approvazione di apposita perizia di variante in corso d'opera, la cui necessità è stata accertata congiuntamente dal RUP di fase e dal Direttore dei Lavori, a seguito del sopravvenuto parere della fisica sanitaria relativo alla revisione delle schermature RX della sala interessata, comportante l'incremento dello spessore delle protezioni in piombo di alcune pareti, ne consegue che la predetta variante costituisce intervento indispensabile e non differibile, necessario ai fini della conformità tecnico-funzionale, della sicurezza e del completamento dell'opera;
- Con protocollo R.G. ASL BARI n. 38641/2026 del 11/05/2026, questa Amministrazione acquisiva gli elaborati progettuali della prima perizia di variante in corso d'opera presentati dal Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti documenti che ad ogni buon fine si allegano al presente atto e non pubblicabili:

		<b>Elaborati descrittivi</b>
<b>00</b>	<b>EE</b>	Elenco elaborati
<b>01</b>	<b>RTG</b>	Relazione Tecnica Generale
<b>02</b>	<b>CME</b>	Computo metrico estimativo
<b>03</b>	<b>EP</b>	Elenco Prezzi
<b>04</b>	<b>AP</b>	Analisi Prezzi
<b>05</b>	<b>QC</b>	Quadro Comparativo
<b>06</b>	<b>QIM</b>	Quadro incidenza della Manodopera
<b>07</b>	<b>QE</b>	Quadro Economico
<b>08</b>	<b>VNP</b>	Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
<b>09</b>	<b>AT</b>	Schema Atto di sottomissione
		<b>Elaborati grafici</b>
<b>01</b>	<b>PDV1.TAV01</b>	Tavola interventi

**Visto:**

- La Relazione tecnica Generale, in quanto parte integrante della perizia di variante a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato dal Direttore dei lavori a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 314.637,40, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 14.424,22 oltre IVA, articolato come segue:

(PNRR) Missione 6 "Salute" – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli.				Perizia di variante	Positivi	Negativi
Quadro Economico Rideterminato						
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>					
A1	Importo lavori soggetto a ribasso incluso costi della manodopera		289.097,70 €	307.852,37 €		
A2	A detrarre il ribasso di gara del 23,09 % su (A1)	23,09%	66.752,66 €	71.083,11 €		
A3	Importo lavori ribassato		222.345,04 €	236.769,26 €		
A4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6.380,45 €	6.380,45 €		
A5	Costo della manodopera non soggetto a ribasso		89.719,80 €	90.681,10 €		
	<b>Totale Lavori da appaltare (A3+A4)</b>		<b>228.725,49 €</b>	<b>243.149,71 €</b>	<b>14.424,22 €</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE</b>					
B1	Compenso per progettazione esecutiva		25.000,00 €	25.000,00 €		
B2	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA		0,00 €	0,00 €		
B3	Spese per contributo ANAC		250,00 €	250,00 €		
B4	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23	2%	5.909,56 €	6.284,66 €	375,10 €	
B5	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7	10%	22.872,55 €	8.107,33 €		-14.765,22 €
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice	5%	0,00 €	0,00 €		

B7	Spese legali per supporto al R.U.P.	1%	0,00 €	0,00 €		
B8	Cassa di previdenza 4% su (B1-B7)	4%	1.000,00 €	1.000,00 €		
B9	IVA 22% Su spese tecniche su (B1-B7-B8)	22%	5.720,00 €	5.720,00 €		
B10	IVA sui lavori	10%	22.872,55 €	24.314,97 €	1.442,42 €	
B11	IVA su imprevisti su (B5)	10%	2.287,25 €	810,73 €		-1.476,52 €
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>			<b>85.911,91 €</b>	<b>71.487,69 €</b>	<b>16.241,73 €</b>	<b>-16.241,74 €</b>
<b>Totale progetto (A+B)</b>			<b>314.637,40 €</b>	<b>314.637,40 €</b>		

**Visto inoltre che:**

- L'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, **1**. *Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*
- L'art. 120, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, **3**. *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*
- L'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, **9**. *Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

**Preso atto inoltre che:**

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante rientrano nella fattispecie delle opere imprevedute ed imprevedibili, risultando finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e, pertanto, strettamente connesse alle opere già appaltate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 11 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, come riportato nello schema atto di sottomissione all'art. 2, e nel verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
- Le lavorazioni della presente perizia di variante risultano riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 120, comma 1, lettera b), nonché dal comma 3, lett. b), e comma 9), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., determinando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 14.424,22, al netto del ribasso d'asta del 23,09%, corrispondente a una variazione percentuale del

6,31%, incremento che risulta contenuto entro il limite del 15% previsto dal citato comma 3, lett. b), del medesimo art. 120 del Codice dei contratti pubblici 36/2023;

- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 32 (trentadue) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione.

**Precisato che:**

- L'art. 120 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *“si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'[allegato II.14](#). Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'[articolo 222](#). In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'[allegato II.14](#), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'[articolo 222, comma 13](#)”*;
- Ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'allegato II.14, art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza.

**Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:**

- La prima perizia di variante in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 14.424,22, al netto del ribasso d'asta del 23,09%, corrispondente a una variazione percentuale del 6,31%;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** la prima perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. dall'art. 120, comma 1, lettera b), nonché dal comma 3, lett. b), e comma 9), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 14.424,22, al netto del ribasso d'asta del 23,09%, corrispondente a una variazione percentuale del 6,31%;
2. **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni e riserve;
3. **Prendere atto che**, le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 32 (trentadue) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione;
4. **Approvare** il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 314.637,40, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 14.424,22 oltre IVA come dettagliatamente riportato in narrativa;

5. **Dare atto che**, ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'allegato II.14, art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza;
6. **Dare atto che** l'opera in argomento risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 13.031.500,00 per finanziare Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature sanitarie e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00015 “Fabbric. Indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)” ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
7. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
8. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
9. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbroc. indispos. (gravati da vincolo di destinaz.)	2026	15.866,64

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

### ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 12/05/2026 13:39
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 12/05/2026 17:10
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 13/05/2026 17:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 14/05/2026 08:06