

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005030	01/06/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).  
“Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere.”  
CUP TELECOMANDATO: D59J21022240006; CUP TC: D99J21017460006 – CIG: B646BB4C94.  
Approvazione prima perizia di variante.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005251 DEL 28/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 202 (duecentodue) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L’Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 01/06/2026 14:08



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).**

*“Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere.”*

**CUP TELECOMANDATO: D59J21022240006; CUP TC: D99J21017460006 – CIG: B646BB4C94.**

**Approvazione prima perizia di variante.**

#### **IL DIRETTORE DELLA**

#### **UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

##### **Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’ assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 "Salute. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione";
- la D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante "PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell'art. 5 del CIS";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

#### HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

##### **Premesso che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n.1969 del 30/09/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione dei lavori di adeguamento strutturale necessari al fine dell'installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, c/o la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere, all'Ing. Francesco Dipalo con sede presso via S. Antonio da Padova n.26 - 76121 Barletta (BT) - P.IVA: 05538750729, per l'importo contrattuale di € 73.714,73 individuato dalla Short List di Ingegneri adottata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1658 dell'11/08/2023;
- con Deliberazione D.G. f.f. n. 2828 del 31/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e quadro economico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 16/12/2024 a firma dell'Ing. Francesco Dipalo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 565 del 19/03/2025 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato e un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1282 del 23/03/2025 e per le motivazioni ivi riportate:
  - si è preso atto degli atti e dell'esito della procedura di gara per Lavori propedeutici

- all'installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere,
  - si è proceduto con l'aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 la presente procedura di gara in favore dell'operatore economico DE CICCIO S.r.l., risultato prima nella graduatoria, con un'offerta pari ad € 380.701,41 (ribassato del 28,967%) inclusa la manodopera, oltre € 14.454,54 (per spese di sicurezza non soggette a ribasso) oltre Iva come per legge per il complessivo importo di € 395.155,95 oltre Iva (€ 434.671,54 con Iva);
  - è stata confermata la nomina, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, dell'Ing. Rocco Ianora, Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione delle apparecchiature;
- In data 09/07/2025 è stato sottoscritto tra le parti il contratto d'appalto Rep. n. 12/2025, acclarato al prot. 88434/2025;
  - Con nota prot. n. 98684 del 31/07/2025, il RUP ha disposto alla D.L. di procedere alla consegna dei lavori, avvenuta in data 01/09/2025.

**Considerato che:**

- Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune opere suppletive e integrative rispetto a quanto previsto nel progetto originario. Tali interventi si sono resi necessari sia in conseguenza di specifiche richieste formulate dalla committenza, finalizzate al miglioramento funzionale ed esecutivo dell'opera, sia a seguito delle indicazioni tecniche fornite dai produttori e fornitori delle apparecchiature da installare, le cui prescrizioni di montaggio e funzionamento hanno richiesto adeguamenti progettuali e costruttivi non completamente prevedibili nella fase iniziale di progettazione;
- Ulteriori necessità sono inoltre emerse nel corso delle attività di cantiere a seguito di approfondimenti tecnici, verifiche puntuali e rilievi di dettaglio effettuati successivamente alla piena disponibilità delle aree interessate dai lavori. Tali verifiche hanno consentito di acquisire una conoscenza più approfondita dello stato dei luoghi, delle interferenze esistenti e delle condizioni operative effettive, evidenziando l'opportunità — nonché in alcuni casi la necessità — di introdurre modifiche, integrazioni e lavorazioni aggiuntive atte a garantire la corretta esecuzione dell'intervento, il miglioramento delle prestazioni dell'opera, la compatibilità impiantistica e il rispetto degli standard di sicurezza, funzionalità e durabilità previsti;
- Le opere suppletive introdotte risultano pertanto strettamente connesse e complementari alle lavorazioni già previste contrattualmente e si configurano come indispensabili per assicurare la piena funzionalità dell'intervento nel suo complesso, senza alterarne la natura sostanziale. Il dettaglio delle lavorazioni aggiuntive, delle motivazioni tecniche e delle relative modalità esecutive è riportato nella relazione generale allegata.

**Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, con pec del 15.05.2026, acclarata al prot. 65581/2026, ha consegnato la prima perizia di variante, costituita dagli elaborati di seguito riportati, allegati al presente atto ma non pubblicabili:

1. Elab. 01.00\_00\_GEN/VAR.01 – Relazione tecnica di perizia.
2. Elab. 01.AMM\_SP/VAR.01 – Computo metrico di perizia.
3. Elab. 02.AMM\_SP/VAR.01 – Elenco prezzi unitari di perizia.
4. Elab. 03.AMM\_SP/VAR.01 – Incidenza della mano d'opera.
5. Elab. 04.AMM\_SP/VAR.01 – Quadro Economico di perizia.
6. Elab. QE-COMP./VAR.01 – Quadro comparativo di confronto.
7. Elab. VE.01 - Verbale n.1 di concordamento nuovi prezzi.
8. Elab. AS.01 - Schema Atto n.1 di sottomissione/atto aggiuntivo.
9. Elab. 03\_00\_SIC\_SP/VAR.01 – Stima dei costi della Sicurezza (Allegato C).
10. Elab. 05\_AMM\_SP/VAR.01 - Cronoprogramma di variante
11. Tav. 02\_ARC\_SP/VAR.01 - Pianta Piano Terra – Zone d'intervento e Sezione su sala esami e spazio esterno confinante.
12. Tav. 02-bis\_IDR\_SP/VAR.01 - Pianta dei locali al piano -1 con dorsale scarico a soffitto.
13. Tav. 01\_STR\_SP/VAR.01 - Rinforzo massetti armati e trave Pil 37-48 di calpestio.
14. Tav. 02\_STR\_SP/VAR.01 - Struttura metallica di sostegno attrezzature a soffitto della Siemens.
15. Elab.02\_STR\_SP/VAR.01 - Relazione di calcolo- report di calcolo struttura metallica di sostegno alle attrezzature a soffitto della Siemens.

#### Vista:

- La Relazione illustrativa di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, parte integrante della perizia di variante, a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche a base della stessa;
- Il Quadro Economico rimodulato d'ufficio *post* perizia di variante, articolato come segue:

Quadro Economico Rideterminato - Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere				Quadro economico Perizia di Variante	Quadro Economico di Assestamento	Positivi	Negativi
Quadro Economico Progetto Esecutivo							
A	IMPORTO LAVORI						
A1	Importo lavori soggetto a ribasso incluso costi della manodopera		535.950,06 €	131.853,29 €	667.803,35 €		
A2	A detrarre il ribasso di gara del 28,967% su (A1)	28,967%	155.248,65 €	38.193,94 €	193.442,60 €		
A3	Importo lavori ribassato		380.701,41 €	93.659,35 €	474.360,75 €		
A4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		14.454,54 €	1.105,46 €	15.560,00 €		
	<b>Totale Lavori da appaltare (A3+A4+A5)</b>		<b>395.155,95 €</b>	<b>94.764,81 €</b>	<b>489.920,75 €</b>	<b>94.764,81 €</b>	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRARZIONE						
B1	Compenso per progettazione esecutiva		73.714,73 €	0,00 €	73.714,73 €		
B2	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA		4.574,33 €	0,00 €	4.574,33 €		
B3	Spese per contributo ANAC		30,00 €	0,00 €	30,00 €		
B4	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23		11.008,09 €	2.659,18 €	13.667,27 €	2.659,18 €	
B5	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7	10%	39.515,59 €	0,00 €	0,00 €		-39.515,59 €
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice	5%	19.757,80 €	0,00 €	0,00 €		-19.757,80 €
B7	Spese legali per supporto al R.U.P.	1%	3.951,56 €	0,00 €	3.951,56 €		
B8	Cassa di previdenza 4% su (B1-B7)	4%	3.106,65 €	0,00 €	3.106,65 €		
B9	IVA 22% Su spese tecniche su (B1-B7-B8)	22%	17.770,05 €	0,00 €	17.770,05 €		
B10	IVA sui lavori	10%	39.515,59 €	9.476,48 €	48.992,08 €	9.476,48 €	
B11	IVA su imprevisti su (B5)	10%	3.951,56 €	0,00 €	0,00 €		-3.951,56 €
B12	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari		97.583,10 €	0,00 €	53.907,58 €		-43.675,52 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>314.479,05 €</b>	<b>12.135,66 €</b>	<b>219.714,24 €</b>	<b>106.900,47 €</b>	<b>-106.900,47 €</b>
	<b>Totale progetto (A+B)</b>		<b>709.635,00 €</b>	<b>106.900,47 €</b>	<b>709.635,00 €</b>		
	<b>Economie sul finanziamento</b>		<b>100.000,00 €</b>		<b>100.000,00 €</b>		
	<b>Totale finanziamento</b>		<b>809.635,00 €</b>		<b>809.635,00 €</b>		

**Precisato che:**

- Le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della relativa funzionalità;
- Le suddette lavorazioni configurano condizioni oggettive imprevedute e imprevedibili tali da legittimare la redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti del *50 per cento del valore del contratto iniziale*, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari al 23,98%;
- La presente perizia comporta l'adozione di n. 21 nuovi prezzi, determinati dal D. Lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 7, come riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna;
- Si è resa necessaria una proroga del termine contrattuale pari a 180 giorni naturali e consecutivi, con nuova scadenza fissata al 30/06/2026;
- L'Amministrazione nel contempo procederà alla verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- La spesa relativa al presente atto trova copertura nel quadro economico dell'opera, così come sopra rimodulato.

**Richiamato** l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il quale al comma 1 lett. b) prevede che *"i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento...per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi"* e al comma 2 stabilisce che *"il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice."*

**Ritenuto, per quanto sopra riportato, di:**

- Approvare la prima Perizia suppletiva e di variante relativa ai *"Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere"*, redatta dal Direttore dei Lavori, comprensiva degli elaborati tecnico-amministrativi come sopra indicati;
- Approvare altresì lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna.

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

- **Approvare** la prima Perizia di variante relativa ai *"Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere"* trasmessa dal Direttore dei Lavori, ed acclarata al prot. 65581/2026, comprensiva degli elaborati tecnico-amministrativi riportati in premessa e allegati al presente provvedimento, ancorché non pubblicabili, nonché il relativo Quadro Economico rimodulato d'ufficio;

- **Approvare** lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, recante n. 21 nuovi prezzi determinati dal D. Lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 7, come riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'Appaltatore senza riserva alcuna;
- **Dare atto che** la presente perizia di variante configura condizioni oggettive impreviste e imprevedibili tali da legittimare la redazione della stessa ai sensi dell'art. 120, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti del *50 per cento del valore del contratto iniziale*, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari al 23,98%;
- **Precisare che** l'approvazione della perizia di variante *de qua* è disposto il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fissato al 30/06/2026;
- **Dare atto che** l'Amministrazione nel contempo procederà alla verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- **Dare atto che** la presente spesa risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19/07/2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 13.031.500,00 per finanziare Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00015 “Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)” ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
- **Dare** immediata esecutività al presente atto alla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGIS.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indispos. (gravati da vincolo di destinaz.)	2026	104.241,29

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Samela Federica	 Firmato digitalmente il 28/05/2026 11:00
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 28/05/2026 11:02
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 29/05/2026 17:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 01/06/2026 10:37