# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|---|---|
| 0001303 | 24/06/2026 |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Presa d'atto delle attività di verifica tecnico amministrativo contabile rese con il supporto della Due Diligence di cui alla D.D.G. nr. 2044 del 17.10.2025 per il consolidamento del computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto dei Lavori per la realizzazione di una sala d'attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la struttura, DSS. 3 – ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle (BA) – CIG: A015A9EA6D.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001522 DEL 18/06/2026**
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 12 (dodici) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 29 (ventinove) PAGINE
DI 9 (nove) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 55 (cinquantacinque) PAGINE
*Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

| Parere della Direttrice Amministrativa | Parere della Direttrice Sanitaria |
|---|---|
| *Firmato Digitalmente il 24/06/2026 14:54*<br>Rachele POPOLIZIO | *Firmato Digitalmente il 24/06/2026 15:11*<br>Rosella SQUICCIARINI |

| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|---|---|
| *Firmato Digitalmente il 24/06/2026 20:40*<br>Raffaele IORIO | *Firmato Digitalmente il 24/06/2026 20:21*<br>Luigi FRUSCIO |

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
*L'Addetto alla Pubblicazione*
*Firmato Digitalmente il 24/06/2026 20:40*
*Raffaele IORIO*

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **AREA GESTIONE TECNICA – Presa d'atto delle attività di verifica tecnico amministrativo contabile rese con il supporto della Due Diligence di cui alla D.D.G. nr. 2044 del 17.10.2025 per il consolidamento del computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto dei Lavori per la realizzazione di una sala d'attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la struttura, DSS. 3 – ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle (BA) – CIG: A015A9EA6D.** |

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**Premesso che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1820 del 15.09.2023 e per le motivazioni in essa riportate:

1. Si approvava il progetto relativo ai "Lavori per la realizzazione di una nuova sala d'attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la Struttura Poliambulatoriale del DSS 3 ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle (BA)" redatto dall'Ing. N. Sicolo, assistente tecnico presso l'Area Gestione Tecnica ASL BA, dell'importo complessivo di € 320.000,00;

2. Si nominava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica pro tempore, l'Ing. Nicola Sansolini come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36 del 31 Marzo 2023 e ss.mm.ii. ;

3. Si autorizzava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata senza bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici iscritti nella categoria specifica dell'Albo Fornitori EmPulia ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

4. Si costituiva il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dell'appalto in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 10889 del 29.11.2023, si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei "Lavori per la realizzazione di una nuova sala d'attesa e

il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la Struttura Poliambulatoriale del DSS 3 ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle (BA)", in favore dell'operatore economico Falegnameria Moderna di Minafra Nicola , con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), in Vico Michele Marinelli n. 8, Cap. 70037 C.F./P.IVA 05721840725", con un ribasso sulla parte economica del 10,21% per un importo contrattuale di € 232.338,78 (di cui € 224.826,95 per lavori ed € 7.511,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA come per legge;

- ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in data 27.03.2024, si attestava l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico come sopra individuato;

- in data 11/12/2023, nelle more della stipula del contratto, si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza con contestuale avvio dei lavori, come risultante da processo verbale redatto e sottoscritto in pari data;

- la durata contrattuale dei lavori risulta fissata in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori con scadenza 09/02/2024;

- il contratto, firmato digitalmente dalle parti, veniva assunto al Rep. 2024/A.G.T. – MAN/2;
- con nota prot. 23997 del 27.03.2024 la Stazione Appaltante notificava la declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori;

- a garanzia dell'esecuzione contrattuale l'operatore economico presentava la polizza fideiussoria definitiva n. N00D97/114527954 rilasciata il 19/04/2024 da "Groupama Assicurazioni" Agenzia di Terlizzi – Ba per un importo garantito pari ad € 23.741,00;

- con nota acquisita al Registro Generale ASL BARI prot. 155399/2023 del 15/12/2023, la Ditta fornitrice richiedeva, ai sensi dell'art. 207 del D.L. 34/2020, il pagamento dell'anticipazione contrattuale fino al 30%;

- il RUP pro tempore accoglieva la richiesta e concedeva il pagamento dell'anticipazione contrattuale per l'importo di € 54.857,77, Iva inclusa, in favore dell'operatore economico a saldo della fattura n. PA _1_24 in data 17.06.2024;
- con determinazione dirigenziale nr. 4301 del 29.05.2024 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione richiesta per l'importo di € 54.857,77 IVA compresa in favore della ditta "Falegnameria Moderna di Minafra Nicola" con sede alla via Vico Michele Marinelli, sn in Ruvo di Puglia (BA);

- in data 15/11/2024 il DL – Ing. Nicola Sicolo - procedeva a notificare alla Ditta Falegnameria Moderna con nota prot. 145657/2024 il verbale di sospensione dei lavori accertata l'impossibilità della Ditta aggiudicataria a procedere con le attività lavorative

presso il cantiere dei lavori in oggetto a seguito del coinvolgimento della stessa nell'ambito di un procedimento di penale;

**Dato atto che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2644 del 12/12/2024, per effetto delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni dipendenti dell'Area Gestione Tecnica e della UOC Ingegneria Clinica, si è proceduto alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione ed esecuzione dei contratti in corso di esecuzione, quali RUP e DL, fondamentali ed obbligatori ai sensi delle vigenti normative in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti;

- per la procedura di affidamento in parola è subentrato nella nomina esecutiva di R.U.P. all'ing. Nicola Sansolini, l'ing. Marco Torres in data 12/12/2024, in virtù della nomina conferita con Deliberazione del Direttore Generale nr. 2644/2024;

- con verbale di Constatazione sullo stato dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Nicola Sicolo, veniva cristallizzata una preliminare ricognizione del Cantiere per l'accertamento dell'avanzamento dei medesimi, registrato al prot. 6168 del 23.01.2025, unitamente al computo estimativo di consistenza con la quale si registravano in prima istanza le tipologie e le quantificazioni delle lavorazioni eseguite dalla Ditta attualizzate alla data del sopralluogo;

- con Deliberazione del Direttore Generale nr.649 del 28.03.2025 veniva risolto il contratto di appalto stipulato in data 19.06.2024 rep. Nr. 2024/AGT -MAN/2 in danno dell'operatore economico Falegnameria Moderna di Minafra Nicola, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), in Vico Michele Marinelli n. 8, Cap. 70037 C.F./P.IVA 05721840725, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e insussistenza delle condizioni fiduciarie, fermo restando il pagamento delle penali previste, ordinando contestualmente al Direttore dei lavori di provvedere alla redazione dello stato finale di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, in conformità dell'art. 10 allegato II.14 D.Lgs 36/2023;

- con il medesimo provvedimento si disponeva, altresì, l'escussione della polizza fideiussoria assicurativa n. N00D97/114527954 rilasciata il 19/04/2024 da "Groupama Assicurazioni" Agenzia di Terlizzi – Ba a garanzia dell'importo di € 23.741,00 - per l'importo di € 19.800,00 a garanzia dell'anticipazione contrattuale erogata con determinazione dirigenziale n. 4301 del 29.05.2024 nella misura dovuta in considerazione della penale applicabile per il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione;

- che con nota pec del 3 aprile 2025, assunta al protocollo aziendale al nr. 44671 del 04.04.2025 gli avv.ti Luciano Marchianò e Luigi D'Ambrosio contestavano quanto deliberato con D.D.G. 649/2025 richiedendo la rideterminazione delle penali;

- con successivo atto di citazione, Tribunale di Bari, Civile sez.II nr. r.g. 1710/2026 - Dr. Chibelli, notificato in data 31.01.2026, ed assunto al prot. 14113 del 02.02.2026, gli avv.ti Luciano Marchianò e Nicola Monaco, chiedevano al Tribunale di Bari di voler:

1. accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al pagamento del saldo dei lavori eseguiti nella misura di € 243.924,88 e, per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Falegnameria Moderna di Minafra Nicola della somma di € 189.067,11 al netto dell'acconto ricevuto pari ad € 54.857,77 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori di cui al contratto in oggetto;

2. condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sulla somma capitale dovuta, dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;

3. accertare e dichiarare l'inadempimento della ASL di Bari all'obbligo di cooperare per la liberazione del cantiere e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in € 49.600,00, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

**Dato atto, altresì, che:**

- con D.D.G. n. 755 del 11/04/2025, in considerazione della carenza di personale, in particolare di profili tecnici, e dell'indisponibilità di professionalità interne, è stato indetto un Avviso per n. 3 Ingegneri/Architetti, per l'istituzione del Gruppo di Lavoro "Due Diligence", finalizzato alla attuazione di azioni straordinarie di rafforzamento delle attività dell'Area Gestione Tecnica per le seguenti motivazioni:

    1. *"In considerazione degli ultimi accadimenti che hanno coinvolto l'Area Gestione Tecnica, è emersa la necessità di procedere ad una verifica di regolarità amministrativa di secondo livello, sugli atti adottati, innanzitutto nel periodo 2021-2024 (sugli investimenti in conto capitale e manutenzioni), nonché in altri periodi precedenti, per i quali potrebbero ritenersi utili ulteriori approfondimenti, al fine di verificare che l'attività amministrativa svolta dall'AGT sia stata improntata al rispetto del principio di legalità e di buona*

*amministrazione ed imparzialità dell'azione amministrativa e di innescare eventuali processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività;*

2. *nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-27 – approvato con DDG n. 195/2025 del 30.01.2025 - alla Sezione Anticorruzione e Trasparenza, cap. 3.2, lett. c), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ASL BA, relativamente alle misure anticorruzione in materia di appalti, ha previsto quale ulteriore misura organizzativa, attività di verifica e controllo (cd. due diligence) da affidare ad un gruppo di lavoro terzo, al fine di evidenziare eventuali criticità riscontrate negli atti dirigenziali adottati nel periodo sopra menzionato e individuare - ove possibile - soluzioni operative e buone prassi nell'azione amministrativa dei servizi dell'AGT ovvero gli aspetti che necessitano di ulteriore riflessione o di apposita disciplina amministrativa a livello aziendale;*

3. *come chiarito dall'ANAC, la fase di esecuzione degli appalti assume notevole rilevanza, in quanto in essa si traduce la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara e ciò può avvenire se l'appaltatore selezionato adempie correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo l'appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dai documenti contrattuali;*

4. *parimenti, assumono particolare rilevanza i controlli della stazione appaltante che comportano, in caso di ritardato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, la comminazione delle penali e, nei casi di grave inadempimento, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto;*

5. *la misura di DUE DILIGENCE che si intende avviare per l'attività di controllo dell'azione amministrativa svolta dall'AGT nelle annualità sopra menzionate richiede l'individuazione di un gruppo di lavoro di professionisti con competenze tecnico-ingegneristiche, giuridiche ed economico- finanziarie che opererà per la verifica della correttezza dell'attività svolta nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture gestiti dall'Area aziendale di che trattasi";*

- il relativo avviso di selezione è stato pubblicato sul BURP n. 31 del 17/04/2025, e sul sito web aziendale al n. di repertorio 716/2025 del 18/04/2025, per cui la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso, così come stabilito all'art. 3 dello stesso Bando, risulta essere stata il giorno 02/05/2025;

- all'esito dell'attività endoprocedimentale volta all'individuazione dei professionisti, con deliberazione del Direttore Generale nr. 2044 del 17.10.2025 si conferivano gli

incarichi di collaborazione libero professionale, ex art. 7 c.6 D.Lgs. 165/2001, per Ingegnere/Architetto, al fine di espletare le attività di Due Diligence necessarie per la verifica dell'attività tecnico professionale svolte nelle procedure dell'AGT nelle annualità 2021/2024;

**Considerato che** con nota prot.50706 del 15.04.2026 la Direzione dell'Area Gestione Tecnica della ASL Bari invitava parte attrice del predetto atto di citazione a presenziare ad un sopralluogo congiunto per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 09:00, successivamente differito alle ore 16:00, giusta nota prot. 54179 del 21.04.2026, al fine di verificare lo stato finale delle lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto de quo nel tentativo di addivenire ad un bonario componimento della controversia;

**Tenuto conto che** ai fini della corretta gestione di tale attività di verifica di secondo livello il RPCT aziendale ha richiesto l'ausilio dei professionisti individuati per la Due Diligence come sopra menzionata, giusta convocazione trasmessa a mezzo mail del 22.04.2026;

**Preso atto** della definizione operata tra le parti nel corso dei sopralluoghi effettuati in data 23.04.2026 e 26.05.2026, di cui ai verbali allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale se pur non pubblicabili per privacy, ed in particolare:

- *"Il consolidamento del computo metrico estimativo così come elaborato dalla SA a seguito del primo sopralluogo del 23.04.2026, pari a € 139.700,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a lordo dell'anticipazione già liquidata all'operatore economico;*

- *il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 7.300,00, IVA esclusa per gli oneri di cantierizzazione e disponibilità di materiali residui;*

- *che l'importo complessivo da riconoscere alla Ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola ammonta ad € 147.000,00, oltre IVA, al lordo dell'anticipazione già attribuita e liquidata nell'anno 2024 all'O.E.*

- *di rinunciare a qualsivoglia ulteriore richiesta nell'ambito del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, proc. nr. r.g. 1710/2026, Dr. Chibelli, nonché ad ulteriori pretese afferenti l'appalto dei Lavori per la realizzazione di una sala d'attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la struttura poliambulatoriale, DSS. 3 – ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle".*

**Dato atto che:**

- con nota prot. 44573 dell'01.06.2026 la Direzione dell'Area Gestione Tecnica inoltrava copia dei predetti verbali alla Struttura Burocratico Legale per il doveroso allineamento dei contenuti di tale pattuizione con il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Bari, proc. nr. rg 1710/2026;

- Di seguito alla summenzionata nota, con comunicazione prot. 48061 del 15.06.2026 la Struttura Burocratico Legale trasmetteva l'esito della composizione con la controparte, necessario per la redazione del presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non pubblicabile per motivi di privacy;

**Dato atto, pertanto, che:**

- con nota prot. 75883 dell'08.06.2026 la Struttura Burocratico Legale della ASL Bari, avente procura alla lite da quest'ultima nel giudizio nr. 1710/2026, chiedeva agli avvocati costituiti a difesa della Ditta Falegnameria Moderna di ricevere formale rinuncia agli atti del giudizio e all'azione da parte dell'attrice, con consequenziale compensazione delle spese, al fine di poter aderire con ogni conseguenza di legge;
- in riscontro alla predetta richiesta con pec del 10.06.2026, assunta al protocollo aziendale in pari data al nr. 77387/2026, gli avvocati costituiti in giudizio, in nome e per conto della Ditta affidataria, prendevano atto e concordavano integralmente con quanto rappresentato all'esito dei sopralluoghi in contraddittorio espletati nei giorni 23.04.2026 e 26.05.2026 e, segnatamente, con la quantificazione delle somme da riconoscere alla Ditta, da intendersi pari al consolidamento del computo metrico estimativo di € 139.700,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al lordo dell'anticipazione già liquidata), oltre all'ulteriore somma di € 7.300,00 per oneri di cantierizzazione e disponibilità di materiali residui, per un importo complessivo di € 147.000,00 oltre IVA, al lordo dell'anticipazione già attribuita e liquidata nell'anno 2024;
- con la medesima comunicazione manifestavano la piena disponibilità a procedere alla formale rinuncia agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari nr. 1710/2026 con conseguente compensazione delle spese previo pagamento delle somme definite nel verbale del 26.05.2026;
- da ultimo si rammentava nella nota del 10.06.2026 che nei patti previsti nell'innanzi menzionato verbale, e con specifico riferimento alla rinunzia ad ogni reciproca pretesa, deve intendersi inclusa anche la trasmissione – a cura ed onere della ASL Bari - della formale rinuncia alla richiesta di escussione della polizza assicurativa n. N00D97/114527954, rilasciata il 19.04.2024 da "Groupama assicurazioni Agenzia di Terlizzi";

**Ritenuto di:**

- dover prendere atto delle attività rese dalla Due Diligence nell'ambito dell'accertamento dello stato di consistenza delle lavorazioni eseguite per l'appalto in parola e conseguentemente dell'accordo bonario raggiunto tra le parti in ordine alle rispettive doglianze elevate;

**Accertato che**:

- l'importo complessivo da liquidare al lordo dell'anticipazione è di € 147.000,00 oltre IVA;
- l'importo già liquidato nell'anno 2024 a titolo di anticipazione è di Euro 54.857,78

incluso IVA;

- risulta necessario procedere all'emissione del relativo ordinativo d'acquisto di Euro 124.482,22 incluso IVA come per legge per l'anno 2024;

**Ritenuto, per quanto su esposto**, di richiedere all'Area Gestione Risorse Finanziarie la creazione di un apposito budget sul conto 75710000065 "Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi" per un importo complessivo di € 124.482,22 incluso IVA come per legge;

**Richiamato:**

- Il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il D. Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Recepire** le risultanze delle attività di verifica tecnico amministrativo contabile rese dalla Due Diligence "Lavori per la realizzazione di una nuova sala d'attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la Struttura Poliambulatoriale del DSS 3 ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle (BA)" - CIG A015A9EA6D;
2. **Prendere atto**, per l'effetto, dei verbali di sopralluogo congiunto svolti presso il sito oggetto dell'appalto alla presenza della ASL Bari, coadiuvata dai professionisti nominati nell'ambito della Due Diligence di cui al punto 1) del deliberato, e dell'operatore economico, in data 23.04.2026 e 26.05.2026, debitamente sottoscritti da tutte le parti, acclarati al prot. ris.az. n. 104 del 01.06.26, parte integrante del presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale se pur non pubblicabili per privacy, ai patti e alle condizioni convenuti dalle parti, e, per l'effetto:
    - *"Il consolidamento del computo metrico estimativo così come elaborato dalla SA a seguito del primo sopralluogo del 23.04.2026, pari a € 139.700,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a lordo dell'anticipazione già liquidata all'operatore economico;*
    - *il riconoscimento dell'ulteriore somma di € 7.300,00, IVA esclusa per gli oneri di cantierizzazione e disponibilità di materiali residui;*
    - *che l'importo complessivo da riconoscere alla Ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola ammonta ad € 147.000,00, oltre IVA, al lordo dell'anticipazione già attribuita liquidata nell'anno 2024 all'O.E.*

- *di rinunciare a qualsivoglia ulteriore richiesta nell'ambito del procedimento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, proc. nr. r.g. 1710/2026, Dr. Chibelli, nonché ad ulteriori pretese afferenti l'appalto dei Lavori per la realizzazione di una sala d'attesa e il ripristino della pavimentazione esterna da eseguirsi presso la struttura poliambulatoriale, DSS. 3 – ASL BA, sita alla Via Auricarro in Palo del Colle*"**.**

**3. Dare atto che:**

- con nota prot. 44573 dell'01.06.2026 la Direzione dell'Area Gestione Tecnica inoltrava copia dei predetti verbali alla Struttura Burocratico Legale per il doveroso allineamento dei contenuti di tale pattuizione con il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Bari, proc. nr. rg 1710/2026;
- di seguito alla summenzionata nota, con comunicazione prot. 48061 del 15.06.2026 la Struttura Burocratico Legale trasmetteva l'esito della composizione con la controparte, necessario per la redazione del presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- con nota prot. 75883 dell'08.06.2026 la Struttura Burocratico Legale della ASL Bari, avente procura alla lite da quest'ultima nel giudizio nr. 1710/2026, chiedeva agli avvocati costituiti a difesa della Ditta Falegnameria Moderna di ricevere formale rinuncia agli atti del giudizio e all'azione da parte dell'attrice, con consequenziale compensazione delle spese, al fine di poter aderire con ogni conseguenza di legge;
- in riscontro alla predetta richiesta, con pec del 10.06.2026, assunta al protocollo aziendale in pari data al nr. 77387/2026, gli avvocati costituiti in giudizio, in nome e per conto della Ditta affidataria, prendevano atto e concordavano integralmente con quanto rappresentato all'esito dei sopralluoghi in contraddittorio espletati nei giorni 23.04.2026 e 26.05.2026 e, segnatamente, con la quantificazione delle somme da riconoscere alla Ditta, da intendersi pari al consolidamento del computo metrico estimativo di € 139.700,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al lordo dell'anticipazione già liquidata), oltre all'ulteriore somma di € 7.300,00 per oneri di cantierizzazione e disponibilità di materiali residui, per un importo complessivo di € 147.000,00 oltre IVA, al lordo dell'anticipazione già attribuita e liquidata nell'anno 2024;
- con la medesima comunicazione manifestavano la piena disponibilità a procedere alla formale rinuncia agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari nr. 1710/2026 con conseguente compensazione delle spese, previo pagamento delle somme definite nel verbale del 26.05.2026 e contestuale trasmissione – a cura ed onere della ASL Bari - della formale rinuncia alla richiesta di escussione della polizza assicurativa n. N00D97/114527954, rilasciata il 19.04.2024 da "Groupama assicurazioni Agenzia di Terlizzi";

4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento alla Struttura Burocratico Legale per gli adempimenti processuali e all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di propria competenza;
5. **Richiedere** all'Area Gestione Risorse Finanziarie la creazione di un budget sul conto 75710000065 "Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi" per un importo complessivo di € 124.482,22 incluso IVA come per legge;
6. **Demandare** all'Area Gestione Tecnica l'adozione dei consequenziali atti gestionali, in esecuzione delle definizioni assunte nei verbali menzionati sub 2) del deliberato;
7. **Dare atto che,** conseguentemente all'adozione del presente provvedimento, vengono meno le statuizioni assunte con la D.D.G. 649 del 28.03.2025, ove in contrasto con quanto successivamente acclarato nel corso dei sopralluoghi esperiti in contraddittorio delle parti in data 23.04.2026 e 26.05.2026 e con quanto successivamente precisato con nota pec del 10.06.2026, assunta al prot. az. nr. 77387 del 10.06.2026, da parte degli avvocati costituiti nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, proc. nr.rg.1710/2026, come da comunicazione a firma della Struttura Burocratico Legale, giusta nota prot. 48061 del 15.06.2026;
8. **Disporre** l'immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
9. **Dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

**PROFILI CONTABILI**

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

☒ SOGGETTA a pubblicazione ☐ NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo LIvello | Sottosezione di Secondo LIvello | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 |

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Struttura Burocratico Legale | Area Gestione Risorse Finanziarie |

*PROPOSTA N.RO 20260001522 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001303 DEL 24/06/2026*

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|---|---|---|
| Estensore | Taurino Marika | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 10:24* |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023 | Torres Marco | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 11:30* |
| Dirigente PTA | Siciliano Silvia | *Firmato digitalmente il 18/06/2026 11:36* |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Ianora Rocco | *Firmato digitalmente il 22/06/2026 13:18* |