DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0005829	24/06/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Approvazione prima perizia di variante in corso d'opera.
CUP: D65F23000400003 - CIG: B01B21CEA9

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260006136 DEL 24/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 23 (ventitre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 331 (trecentotrentauno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 24/06/2026 16:55

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA** - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - *Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA).* **Approvazione prima perizia di variante in corso d'opera.** **CUP: D65F23000400003 - CIG: B01B21CEA9**

IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. L.gs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. "Edilizia Sanitaria".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale del sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. Rocco Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1803 del 05.09.2024 e per le motivazioni in essa riportate si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dell'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli* al R.T.I. Sirimed s.r.l. (Mandataria) – Philips S.p.A. (Mandante) con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) alla Via Nizzeti n. 66, Cod. Fiscale e P. IVA 03236450874 per un importo contrattuale di € 8.828.217,27 oltre IVA come per legge;
- In data 06.11.2024 con Rep. 2024/A.G.T.- E.S./1 veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto;
- Con Deliberazione del D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa rappresentate, relativamente all'appalto *de quo* si sostituiva il direttore dei lavori/direttore di esecuzione del contratto Ing. N. Sansolini nominato con Deliberazione D G. n. 319 del 13.02.2024 con l'Ing. L. D. Coluccia, figura interna all'A.G.T.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 601 del 24.03.2025 e per le motivazioni in essa riportate è stata approvata la progettazione esecutiva relativa all'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA).*

Considerato che:

- Nella scrittura privata autenticata costitutiva del Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra menzionato (registrata a Catania il 23.09.2024 al n. 33756) le parti indicavano quale esecutrice della totalità dei lavori la società "Sirimed S.r.l.";
- In data 03.04.2025 venivano consegnati i lavori, giusto verbale acclarato al prot. 44808 del 04.04.2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4858 del 13.06.2025 veniva liquidata l'anticipazione contrattuale al 20% in favore dell'Operatore Economico "Sirimed S.r.l." per l'importo di € 389.439,33 compreso IVA al 10%.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8908 del 22.10.2025, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 19.09.2025 per un importo di € 328.307,21 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 261.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5 % per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA., acclarati al prot. 123073 del 01.10.2025;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 8943 del 23.10.2025 le lavorazioni venivano prorogate di ulteriori 45 giorni determinando l'ultimazione lavori al 09.12.2025.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 349 del 15.01.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 20.11.2025 per un importo di € 881.606,50 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 439.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, accantonando nel contempo l'importo di € 207.625,00 oltre IVA per le forniture;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 22.01.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 04.12.2025 per un importo di € 2.648.881,64 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 1.580.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre I.V.A., accantonando contestualmente l'importo di € 1.400.775,00 oltre IVA per le forniture;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2639 del 19.03.2026, e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 4 a tutto il 06.02.2026 per un importo di € 6.914.016,05 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 4 di € 4.243.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, accantonando l'importo di € 3.836.476,00 oltre IVA relativamente alle forniture;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3154 del 03.04.2026 e per le motivazioni in essa contenute:
    - Si prendeva atto degli accantonamenti delle somme destinate alle forniture, per un importo complessivo pari a € 5.444.876,00, effettuati in sede di approvazione degli stati di avanzamento lavori n. 2,3 e 4;
    - Si disponeva la liquidazione e si autorizzava il pagamento in favore dell'operatore economico "Sirimed s.r.l.", per l'importo di € 1.435.544,72 compreso IVA al 22%.

Preso atto che:

- Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il RUP ha approvato n. 4 Ordini di Servizio, come altresì riportato nell'atto di sottomissione, si evidenzia che gli stessi sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, ancorché non soggetti a pubblicazione per ragioni di tutela della riservatezza e della privacy, e precisamente: Ordine di Servizio n. 1 (prot. n. 120330 del 25.09.2025), Ordine di Servizio n. 2 (prot. n. 143971 del 14.11.2025), Ordine di Servizio n. 3 (prot. n. 152624 del 02.12.2025) e Ordine di Servizio n. 4 (prot. n. 24096 del 19.02.2026);
- In conseguenza di quanto disposto con gli OdS sopra richiamati, il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla predisposizione di apposita perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., impartendo le relative disposizioni per le vie brevi;
- Con protocollo R.G. ASL BARI n. 82106/2026 del 19.06.2026, questa Amministrazione acquisiva gli elaborati progettuali della prima perizia di variante in corso d'opera presentati dal Direttore dei Lavori, costituita dai seguenti documenti che ad ogni buon fine si allegano al presente atto e non pubblicabili:

ELENCO ELABORATI COSTITUENTI LA PERIZIA DI VARIANTE

		Elaborati descrittivi
00	**EE**	Elenco elaborati
01	**RTG**	Relazione Tecnica Generale
02	**CME**	Computo metrico estimativo
03	**EP**	Elenco Prezzi
04	**AP**	Analisi Prezzi
05	**QC**	Quadro Comparativo
06	**QIM**	Quadro Incidenza Manodopera
07	**QE**	Quadro Economico
08	**VNP**	Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
09	**AT**	Schema Atto di sottomissione
10	**VDM1.REL.AR**	Relazione proposta variante migliorativa Appaltatore
11	**VDM1.DG011.ST**	Relazione strutturale solette

		Elaborati grafici
01	**PDV1.SD01.AR06**	Tavola layout distributivo e radioprotezionistica TAC PS
02	**PDV1.SD02.AR06**	Tavola layout distributivo e radioprotezionistica RX PS 01 - 02
03	**PDV1.SD03.AR06**	Tavola layout distributivo e radioprotezionistica TAC 01 - 02
04	**PDV1.SD04.AR06**	Tavola layout distributivo e radioprotezionistica MAMMOGRAFIA 01 - 02
05	**PDV1.SD05.AR06**	Tavola layout distributivo e radioprotezionistica RX 01 - 02
06	**PDV1.SD07.AR06**	Tavola layout distributivo e radioprotezionistica ANGIO 01-02
07	**VDM1.ST**	Tavola strutturali solette di distribuzione carichi

Visto:

- La Relazione tecnica Generale, in quanto parte integrante della perizia di variante a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato dal Direttore dei lavori a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 15.000.000,00, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 291.076,06 oltre IVA, articolato come segue:

	QUADRO ECONOMICO		APPROVAZIONE P.E.	PERIZIA DI VARIANTE N. 1
A	**LAVORI**			
A1	**Lavori**		**1 843 586,15 €**	**1 951 261,55 €**
A1.1	*Lavori soggetti a ribasso*		1 350 843,52 €	1 450 348,87 €
A1.2	*Manodopera*		492 742,63 €	500 912,68 €
A2	**Attrezzature**		**8 852 139,90 €**	**9 108 783,51 €**
A2.1	*Fornitura*		8 675 097,10 €	8 926 708,48 €
A2.2	*Manodopera*		177 042,80 €	182 075,03 €
A3	Progettazione esecutiva		296 412,56 €	296 412,56 €
A4	Importo soggetto a ribasso (A1.1+A2.1+A3)		**10 322 353,18 €**	**10 673 469,91 €**
A5	A detrarre il ribasso di gara: 20,86% di A4	20,86%	2 153 242,87 €	2 226 485,82 €
A6	**Corrispettivo di contratto delle quote soggette, al netto del ribasso d'asta:** A1+A2+A3-A5		**8 169 110,31 €**	**8 446 984,09 €**
A6.1	Corrispettivo lavori al netto del ribasso unico		**1 069 057,56 €**	**1 275 524,64 €**
A6.2	Corrispettivo Attrezzature al netto del ribasso unico		**6 865 471,84 €**	**6 963 970,45 €**
A6.3	Corrispettivo progettazione esecutiva al netto da offerta		**234 580,90 €**	**207 489,00 €**
A7	Costi della manodopera: A1.2+A2.2		669 785,43 €	682 987,71 €
A8	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		208 378,58 €	208 378,58 €
	Totale importo contratto: A= A6+A7+A8		**9 047 274,32 €**	**9 338 350,38 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
B1	Spese tecniche per progettazione preliminare/definitiva		171 502,44 €	171 502,44 €
B2	Spese tecniche per Direzione Lavori e CSE		635 086,76 €	635 086,76 €
B3	Spese tecniche per collaudi		70 130,24 €	70 130,24 €
B4	Commissione giudicatrice		50 505,31 €	50 505,31 €
B5	Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva		120 737,28 €	120 737,28 €
B6	Spese per accertamenti e verifiche tecniche ed ulteriori servizi		96 153,85 €	96 153,85 €
B7	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23 = 2% di (A4+A7+A8)	2%	224 010,34 €	231 296,72 €
B8	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari		212 546,16 €	212 546,16 €
B9	Spese per contributo ANAC		10 000,00 €	10 000,00 €
B10	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.)		10 000,00 €	10 000,00 €
B11	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice		797 201,85 €	797 201,85 €
B12	Spese legali per supporto al R.U.P.:= 1% di (A4+A7+A8)	1%	112 005,17 €	115 648,36 €
B13	Fondo salva-opere D.L. 30/04/2019, n.ro 34 - Art. 47, Comma 1-bis:= 0,5% di (A4+A7+A8)	0,50%	56 002,59 €	57 824,18 €
B14	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7, compreso IVA	10%	1 120 051,72 €	809 905,50 €
B15	Cassa di previdenza 4% su (A6.3-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B12)	4%	59 628,08 €	58 690,13 €
B16	IVA 22% Su (A6.2-A6.3-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B8-B10-B12-B15)	22%	1 900 436,57 €	1 916 741,20 €
B17	IVA sui lavori su (A6.1-A7-A8)	10%	194 722,16 €	216 689,09 €
B18	IVA su imprevisti	10%	112 005,17 €	80 990,55 €
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione = B		**5 952 725,69 €**	**5 661 649,62 €**
	Totale progetto A+B		**15 000 000,00 €**	**15 000 000,00 €**

Visto inoltre che:

- L'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, ***1.*** *Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:* ***b)*** *per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;*

- L'art. 120, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, ***3.*** *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:* ***b)*** *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*
- L'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ***9.*** *Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

Preso atto inoltre che:

- Il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante rientrano nella fattispecie delle opere impreviste ed imprevedibili, risultando finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e, pertanto, strettamente connesse alle opere già appaltate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 16 nuovi prezzi, per voci non contemplate nell'elenco prezzi unitari a base di gara, come riportato nello schema atto di sottomissione all'art. 2, e nel verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con motivato dissenso e riserva;
- Le lavorazioni della presente perizia di variante risultano riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 120, comma 1, lettera b), nonché dal comma 3, lett. b), e comma 9), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., determinando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 291.076,06, al netto del ribasso d'asta del 20,86%, corrispondente a una variazione percentuale del 3,22%, incremento che risulta contenuto entro il limite del 15% previsto dal citato comma 3, lett. b), del medesimo art. 120 del Codice dei contratti pubblici 36/2023;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 52 (cinquantatadue) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione.

Precisato che:

- L'art. 120 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce *che "si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13";*
- Ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'allegato II.14, art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La prima perizia di variante in corso d'opera, trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 291.076,06, al netto del ribasso d'asta del 20,86%, corrispondente a una variazione percentuale del 3,22%;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con motivato dissenso e riserva.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti di:

- **Approvare** la prima perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. dall'art. 120, comma 1, lettera b), nonché dal comma 3, lett. b), e comma 9), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 291.076,06, al netto del ribasso d'asta del 20,86%, corrispondente a una variazione percentuale del 3,22%;
- **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore con motivato dissenso e riserva;
- **Prendere atto che,** le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 52 (cinquantatadue) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 4 dello schema di atto di sottomissione
- **Approvare** il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 15.000.000,00, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 291.076,06 oltre IVA come dettagliatamente riportato in narrativa;
- **Dare atto che,** ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'allegato II.14, art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza;
- **Dare atto che** la spesa relativa al presente provvedimento sarà imputata sul conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" e sul conto 010.110.000.35 *"Attrezzature sanitarie e scientifiche"* del B.E.F. 2026, nei limiti della previsione del finanziamento inserito nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988, ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrare ad avvenuto finanziamento da parte della Regione Puglia;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	320.183,66

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 24/06/2026 13:36*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 24/06/2026 13:45*
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 24/06/2026 14:26*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 24/06/2026 14:34*