DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007654	02/09/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
– MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.
"Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)".
CUP: D45F22000660006 - CIG: A03F207110
Approvazione Perizia di Variante n. 1.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260008015 DEL 01/09/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 18 (diciotto) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 274 (duecentosettantaquattro) PAGI

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 02/09/2026 17:26

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.**
"Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)".
CUP: D45F22000660006 - CIG: A03F207110
Approvazione Perizia di Variante n. 1.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 dei poteri, funzioni e atti dei Dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali *ex* D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1714 del 31 agosto 2023 veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Valentina Dimatteo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Premesso inoltre che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 46375, veniva stipulato con la società *"TEKNE S.p.A"* in qualità di capogruppo del RTI *"TEKNE S.p.A – TEKNE ESCO s.r.l. - Dott. Geol. Carlo Cerutti",* il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i *"Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)";*
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 677 del 02.04.2024 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento *"Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)",* validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 27.03.2024 e registrato al prot. n. 23993 del 27.03.2024;
- In data 31.05.2024, acquisito al numero di protocollo 69606, veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, tra l'ASL BARI e l'operatore economico *OMNIA SERVITIA s.r.l.,* con sede legale in Pescara, Via Albegna n. 13-17 con P.IVA: 02058900693;
- In data 15.04.2025 i lavori venivano consegnati definitivamente come da verbale agli atti A.G.T.

Preso atto che:

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la perizia di variante e suppletiva, al fine di adeguare le lavorazioni e le quantità di lavoro alle esigenze emerse in corso d'opera come indicato nell'atto di sottomissione che ad ogni buon conto si allega al presente atto ma non pubblicabile per privacy;
- Per quanto innanzi espresso, con nota PEC acquisita al protocollo aziendale n. 110816/2026 del 26.08.2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati costituenti la prima perizia di variante, preventivamente verificati e formalmente autorizzati dal R.U.P. Ing. Valentina Dimatteo, che ad ogni buon conto si allegano al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy, elaborati costituiti come di seguito:

Elenco elaborati				
MODELLO	SGQ-TKN-MD-507			Rev. 27/07/2022

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA				
code	title	scale	format	date
CDC BITETTO				
GENERALE				
2-VAR-G-01	Elenco elaborati	nts	A4	17.07.26
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
RELAZIONI DI PROGETTO				
2-VAR-G-02	Relazione generale	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-01	Computo metrico estimativo	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-02	Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-03	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-04	Quadro economico	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-05	Quadro comparativo	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-06	Computo metrico estimativo sicurezza	nts	A4	17.07.26
2-VAR-E-07	Atto di sottomissione	nts	A4	17.07.26
ELABORATI GRAFICI				
2-DAD-001-VAR	Dettaglio tipologico ambulatorio	1:100	A0	17.07.26
2-DAD-002-VAR	Dettaglio tipologico bagni	1:50	A1	17.07.26
2-DAP-001-VAR	Planimetria di progetto + funzioni e superfici	1:50	A1	17.07.26
2-DAP-002-VAR	Planimetria di progetto + arredo	1:50	A1	17.07.26
2-DAP-003-VAR	Planimetria accessibilità	1:50	A1	17.07.26

Visti:

- La Relazione tecnica e illustrativa di cui alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il quadro economico comparativo/assestamento e rimodulato d'ufficio a seguito della prima perizia di variante, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 59.344,77 oltre IVA al 10% al netto del ribasso di gara, determinando il nuovo importo contrattuale pari ad € 1.063.935,00, come di seguito illustrato:

		Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)	Progetto Esecutivo	Variante 1	Progetto Esecutivo + Variante 1
A)		**LAVORI**	€	€	€
		Opere Edili (OG1)	582.879,12	16,58	582.895,70
		Strutture (OG1)	253.250,39	0,00	253.250,39
		Impianti Idricosanitari (OG11)	46.414,15	14.320,78	60.734,93
		Impianti Meccanici (OG11)	105.472,63	0,00	105.472,63
		Impianti Elettrici e Speciali (OG11)	271.759,49	60.342,13	332.101,62
A.1)		**Importo soggetto a ribasso di gara**	**1.259.775,78**	**74.679,49**	**1.334.455,27**
		Ribasso di gara (22,57%)	**284.331,39**	**16.855,16**	**301.186,55**
		Importo lavori al netto del ribasso	**975.444,39**	**57.824,33**	**1.033.268,72**
A.2)		**Costi della sicurezza**	**29.146,62**	**1.520,44**	**30.667,06**
		Totale Lavori (A)	**1.004.591,01**	**59.344,77**	**1.063.935,78**
B)		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
B.1		Imprevisti, esclusa IVA	**57.503,76**	**-46.776,26**	**10.727,50**
B.2		Acquisto terreni	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.3		Attrezzature, arredi, forniture	**25.130,26**	**-25.130,26**	**0,00**
B.4		Indagini	**6.916,01**	**0,00**	**6.916,01**
B.5		**SPESE TECNICHE**		0,00	
	B.5.a	Progettazione (PFTE-PD-PE-CSP)	163.458,44	7.168,23	170.626,67
	B.5.b	Supporto al RUP	0,00	0,00	0,00
	B.5.c	Verifica del Progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00
	B.5.d	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	30.650,05	1.927,31	32.577,36
	B.5.e	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	0,00	0,00	0,00
	B.5.f	Assistenza archeologica allo scavo (14 giorni)	2.240,00	-2.240,00	0,00
	B.5.g	Contributo previdenziale (4% B.5.a/e)	7.853,94	274,22	8.128,16
		Totale Spese Tecniche (B.5)	**204.202,43**	**7.129,76**	**211.332,19**
B.6		**ACCANTONAMENTI**			
	B.6.a	Art. 113 D.Lgs 50/2016	20.622,76	1.219,20	21.841,96
	B.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00
	B.6.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	0,00	0,00	0,00
	B.6.d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	0,00	0,00	0,00
		Totale Accantonamenti (B.6)	**20.622,76**	**1.219,20**	**21.841,96**
B.7		Allacci (IVA inclusa)	8000	0,00	8000
B.8		**IVA**			
	B.8.a	IVA su lavori e imprevisti (10% A+B.1)	106.209,48	1.256,85	107.466,33
	B.8.b	IVA su attrezzature, arredi, forniture (22% B.3)	5.528,66	-5.528,66	0,00
	B.8.c	IVA su indagini (22% B.4)	1.521,52	0,00	1.521,52
	B.8.d	IVA su spese tecniche (22% B.5)	44.924,53	1.568,55	46.493,08
		Totale IVA (B.8)	**158.184,19**	**-2.703,26**	**155.480,93**
B.9		Arrotondamenti	**-0,01**	**0,05**	**0,04**
		Totale Somme a disposizione (B)	**473.643,40**	**-59.344,81**	**414.298,59**
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	**1.478.234,40**	**0,01**	**1.478.234,40**
			1.478.234,40	**0,00**	**1.478.234,40**

Visto:

- l'art 106, comma 1, lett. b), secondo cui i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";*
- l'art. 106, comma 2, lett. b), secondo cui i contratti d'appalto possono parimenti essere modificati oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto del "*10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni*".

Preso atto altresì che:

- il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e, pertanto, strettamente connesse alle opere già appaltate, per cui sussistono i presupposti per procedere con l'approvazione della prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 13 nuovi prezzi, come riportato nell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal RUP;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nelle fattispecie contemplate dall'ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comportando un incremento percentuale del 5,91% dell'importo contrattuale pari a € 59.344,76 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 22,57%;
- Il termine fissato per l'ultimazione dei lavori è il 30/08/2026 come indicato nell'atto di sottomissione all'art. 4.

Precisato che:

- L'art. 106 comma 14 D. lgs. 50/2016 stabilisce che *"Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il*

dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13";

- Ai sensi dell'art. 106 comma 14, Dlgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento percentuale del 5,91% dell'importo contrattuale pari a € 59.344,76 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 22,57%;
- Lo schema di Atto di Sottomissione per maggiore importo netto di € 59.344,76 e concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dal RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi costituita dagli elaborati come in narrativa elencati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, come da quadro economico di variante riportato in narrativa per l'importo di € 1.063.935,78, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 59.344,76 oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 22,57%;
2. **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dal RUP;
3. **Prendere atto** che Il termine fissato per l'ultimazione dei lavori è il 30/08/2026 come indicato nell'atto di sottomissione all'art. 4;
4. **Approvare** il quadro economico di assestamento complessivo di € 1.063.935,78 come riportato in narrativa;
5. **Dare atto che**, ai sensi dell'art. 106 comma 14, Dlgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione;
6. **Dare atto inoltre che** l'appalto in oggetto, risulta inserito tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 50.248.800,00 per finanziare le Case di Comunità e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 020.100.00005 "Immobilizzazioni in corso materiali ed acconti" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
7. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;

8. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
9. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2026	65.279,24

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 02/09/2026 10:26*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Dimatteo Valentina	*Firmato digitalmente il 02/09/2026 11:58*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 02/09/2026 12:41*