DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008634	07/10/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PNRR MISSIONE 6 - SALUTE

REGIONE PUGLIA

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1
"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari".
CUP: D99J21017380006 - CIG: B854F17268
Approvazione Perizia di Variante n. 1.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260009029 DEL 02/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 14 (quattordici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 124 (centoventiquattro) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/10/2026 12:49

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: **AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 "SALUTE" – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari".**
CUP: D99J21017380006 - CIG: B854F17268
Approvazione Perizia di Variante n. 1.

IL DIRETTORE DELLA

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2143 del 18.10.2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. "Di Venere" di Bari, alla ditta GEMEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in Via Galeno n. 36, Milano (MI) – P. IVA:03663500969, per l'importo contrattuale di € 36.600,00 (Iva al 22% compresa);
- Con Deliberazione D.G. f.f. n. 2594 del 06.12.2024, la UOC di Ingegneria Clinica ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico della gara emarginata in oggetto;
- Con successiva Deliberazione D.G. n. 1859 del 18.09.2025 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori propedeutici all'installazione di un angiografo acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. "Di Venere" di Bari;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1859 del 18.09.2025 è stato nominato l'Ing. Rocco Ianora, Direttore A.G.T., ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura e l'Ing. Raffaella Rimedio, Coll. Tecnico in servizio presso l'A.G.T., quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 36/2023.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2379 del 26.11.2025 si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., della procedura di gara in favore dell'operatore economico *"De Candia Group S.r.l."* con sede legale in San Ferdinando di Puglia (BT) 76017, alla via Cerignola n. 80, C.F. e P. IVA 08110600726 con l'offerta pari ad € 214.602,33 (ribassato del 8,26%) inclusa la manodopera,

oltre € 5.991,07 (per spese di sicurezza non soggette a ribasso) oltre IVA come per legge per il complessivo importo di € 220.593,40 (€ 242.652,74 con IVA);

- In data 18.12.2025, acquisito con n. prot. 31 del 16.12.2025, veniva stipulato con l'impresa *"De Candia Group S.r.l."* il contratto avente ad oggetto i "Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo presso il P.O. Di Venere di Bari".
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4694 del 21.05.2026 e per le motivazioni in essa riportate, si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al il SAL n. 1 a tutto il 21.04.2026 per un importo di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso contrattuale, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserva, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%.

Preso atto che:

- Nel corso dell'esecuzione del contratto è emersa la necessità di ampliare le prestazioni previste dal progetto iniziale e tale modifica si è resa indispensabile a causa di nuove richieste avanzate dalla committenza e dalle indicazioni tecniche fornite dai produttori dei macchinari da installare, che hanno reso necessaria la redazione di una variante al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- Per quanto innanzi espresso, con nota PEC acquisita al protocollo aziendale n. 67733/2026 del 01.09.2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati costituenti la prima perizia di variante, preventivamente verificati e formalmente autorizzati dal R.U.P. Ing. Rocco Ianora, che ad ogni buon conto si allegano al presente atto ma non pubblicabile per privacy, elaborati costituiti come di seguito:

    - Relazione Tecnica di perizia;
    - Computo Metrico di perizia;
    - Elenco prezzi Unitari di perizia;
    - Incidenza della manodopera;
    - Quadro Economico Comparativo;
    - Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi;
    - Schema Atto n. 1 di sottomissione/atto aggiuntivo;
    - Stima dei costi della Sicurezza;
    - Opere in variante;
    - Cronoprogramma di variante;
    - Relazione ripristino trave Sala Esami.

Visto:

- La Relazione tecnica Generale di cui alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori a sostegno delle motivazioni e delle scelte tecniche alla base della stessa;
- Il Quadro Economico comparativo/assestamento a seguito della prima perizia di variante, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 28.049,85 oltre IVA al 10% al netto del ribasso di gara, determinando il nuovo importo contrattuale pari ad € 248.643,25, come di seguito illustrato:

RAFFRONTO DEI QUADRI ECONOMICI					
(PNRR) Missione 6 "Salute" – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo presso il P.O. Di Venere					
			Q.E.1 Prog. Esec.	Q.E. n. 2 Post Gara	Q.E. n. 3 di Variante 01
A	**IMPORTO LAVORI**				
A1	Importo lavori soggetto a ribasso incluso costi della manodopera		**233.924,49 €**	233.924,49 €	264.499,87 €
	A detrarre il ribasso di gara del 8,26 % su (A1)	8,26%		19.322,16 €	21.847,69 €
A2	Importo dei lavori ribassato del 8,26%			**214.602,33 €**	**242.652,18 €**
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		**5.991,07 €**	**5.991,07 €**	**5.991,07 €**
	Totale Lavori da appaltare		**239.915,56 €**	**220.593,40 €**	**248.643,25 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**				
B1	Imprevisti ai sensi del comma 2 art. 5 allegato I7	10%	23.991,56 €	23.991,56 €	- €
B2	Compenso per progettazione esecutiva		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
B3	Spese gara (Pubblicazione bando, esito gara etc.), compreso IVA				
B4	Spese per contributo ANAC		250,00 €	250,00 €	250,00 €
B5	Spese per attività di supporto art. 45 del D.Lgs n. 36/23		3.838,65 €	3.838,65 €	4.327,86 €
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1 lett. A) del codice				
B7	Spese legali per supporto al R.U.P.		- €	- €	- €
B8	Cassa di previdenza 4%	4%	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
B9	IVA 22% Su spese tecniche	22%	6.864,00 €	6.864,00 €	6.864,00 €
B10	IVA sui lavori	10%	23.991,56 €	22.059,34 €	24.864,33 €
B11	IVA su imprevisti	10%	2.399,16 €	2.399,16 €	- €
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		**93.494,58 €**	**66.611,14 €**	**67.506,18 €**
	Totale progetto (A+B)		**333.410,14 €**	**287.204,54 €**	**316.149,43 €**

Visto:

- l'art 120, comma 1, lett. b), secondo cui i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";*
- l'art. 120, comma 2, secondo cui *"nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice"*.
- L'art. 120, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, ***3.*** *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:* ***b)*** *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*
- L'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ***9.*** *Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni*

originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Preso atto altresì che:

- il RUP, con il presente provvedimento, attesta che le lavorazioni previste in variante sono finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e, pertanto, strettamente connesse alle opere già appaltate, per cui sussistono i presupposti per procedere con l'approvazione della prima perizia di variante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), comma 2, comma 3 lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- La perizia di variante proposta comporta l'adozione di n. 23 nuovi prezzi aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, come riportato nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal RUP, dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore;
- Le lavorazioni della presente perizia di variante risultano riconducibili alle fattispecie contemplate dall'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 28.049,85, corrispondente a una variazione percentuale del 12,71%, incremento che risulta contenuto entro il limite del 15% previsto dal citato comma 3, lett. b), del medesimo art. 120 del Codice dei contratti pubblici 36/2023;
- Le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei termini contrattuali pari a giorni 93 naturali e consecutivi, come indicato nello schema di sottomissione all'art. 3.

Precisato che:

- L'art. 120 comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce *che "si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13";*
- Ai sensi dell'art. 120, comma 15, del D. Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'allegato II.14, art. 5, commi 11 e 12, la variante in oggetto sarà comunicata dal R.U.P. all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione, per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, il R.U.P. approva:

- La perizia di variante, trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 28.049,85, corrispondente a una variazione percentuale del 12,71%;
- Lo schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dal RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** la prima perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), comma 2, comma 3 lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trasmessa dal Direttore dei lavori e acquisita agli atti, rientrante nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto come da quadro economico sopra riportato, comportando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 28.049,85, corrispondente a una variazione percentuale del 12,71%, per il nuovo importo di € 248.643,25 oltre IVA;
2. **Approvare** lo schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
3. **Prendere atto** che, le lavorazioni previste nella perizia di variante comportano un aumento dei tempi contrattuali di 93 (novantatré) giorni naturali consecutivi, come indicato all'art. 3 dello schema di atto di sottomissione;
4. **Approvare** il Quadro Economico comparativo e di assestamento, rimodulato d'ufficio a seguito della prima perizia di variante, per l'importo di € 248.643,25, da cui si evince l'incremento contrattuale di € 28.049,85 oltre IVA come dettagliatamente riportato in narrativa;
5. **Dare atto che** la spesa relativa al presente provvedimento, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 13.031.500,00 per finanziare Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00015 "Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
7. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
8. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)	2026	30.854,83

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE ☐ NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Controllo di Gestione	Area Gestione Risorse Finanziarie

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 13:48*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 06/10/2026 13:21*
Responsabile UOS/UOSD	Siciliano Silvia	*Firmato digitalmente il 06/10/2026 13:27*
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	*Firmato digitalmente il 06/10/2026 16:24*